

○変更契約報告(6月分)

1	野上排水路その2災害復旧工事
2	園井地区林地災害復旧工事
3	相生地区林地災害復旧工事
4	街路樹管理業務
5	吉田地内道路災害復旧工事
6	東村出デ水路災害復旧工事
7	市道大島中15号線災害復旧工事
8	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事
9	市道西大島176号線災害復旧工事
10	市道北木島町141号本村金風呂越線災害復旧工事
11	二階谷池災害復旧工事
12	市道笠岡194号線災害復旧工事
13	恋原水路災害復旧工事
14	美の浜4号橋補修(補強)工事
15	金井川災害復旧工事
16	蛸村下排水路災害復旧工事

17	隅田川10号橋補修(補強)工事
18	市道上田頭上長迫線その2災害復旧工事
19	塚ノ浜排水路災害復旧工事
20	高島漁港防波堤3測量調査基本設計業務
21	市道大浦豊浦越線災害復旧工事
22	市道神島206号線災害復旧工事
23	市道大冨73号本谷岩崎線道路災害復旧工事
24	西谷排水路災害復旧工事
25	市道走出107号線災害復旧工事
26	市道新賀126号線災害復旧工事
27	東村東川河川改修工事
28	市道走出119号北大門浅香線道路災害復旧工事

変更契約報告書

1 工 事 名	野上排水路その2災害復旧工事
2 工 事 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路災害復旧工 角フリューム設置(500型) L=95.10m 道路用側溝設置(500A型) L=3.10(変更前:2.90)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,862,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,905,200
9 当 初 の 工 期	平成31年1月18日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月18日 ~ 平成31年6月28日
11 変 更 理 由	既設Co舗装に横断溝があり、新設する角フリュームに接続する必要があるため、角フリューム据付けの延長を増とし、新規に設置するU字溝を既設のコルゲート管へ接続するのに、起工の設計延長では、逆勾配になるためU型側溝据付けの延長を増とするため。

変更契約報告書

1 工 事 名	園井地区林地災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	園井	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	林地災害復旧工事 土留工 L=80(80)m 水路工 L=69.5(72)m 伏工 A=529(449)m ² 植栽工 55(55)本		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,480,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,473,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月4日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月4日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	本工事の床掘作業をしていたところ、既設排水路が崩土の下にあることが判明し、このことにより床掘土量が増え、処分量が増えたため変更するもの。また、処分施設に搬出していたところ、草混じり土として判定されたため、処分の種類を変更し、さらに、現地法面工のすり付けにより植生マットの面積が増えたため変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	相生地区林地災害復旧工事
2 工 事 位 置	笠岡市 相生 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	林地災害復旧工事 土留工 L=93(83)m 水路工 L=39.6(39.6)m 法枠工 A=147.9(147.9)m ² 伏工 A=85.7(85.7)m ²
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,184,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,934,000
9 当 初 の 工 期	平成31年1月21日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月21日 ~ 平成31年6月28日
11 変 更 理 由	本工事の仮設道を設置するために掘削作業の土量が増え、処分量が増えたため。また、処分施設に搬出していたところ、草混じり土として判定されたため、処分の種類を変更するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	街路樹管理業務
2 業 務 位 置	笠岡市 中央町外 地内
3 契 約 者	イカサ緑地(株)
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市玉島八島403番地3
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	剪定工 一式 薬剤散布工 一式 施肥工 一式 除草工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,198,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,992,000
9 当 初 の 期 間	令和元年5月7日 ~ 令和2年3月20日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	諸経費が未計上であったため、新規に諸経費の計上を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田地内道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=13.5m W=1.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,011,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,938,400		
9 当 初 の 工 期	平成31年2月1日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年2月1日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	大型ブロック積工について、設計材料では製造が令和元年7月末となり早期完成が不可能となるため、早期完成が可能な類似大型ブロックに変更する。 また、土砂と草が混在しているため、残土処分を草混じり土に変更する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	東村出デ水路災害復旧工事
2 工 事 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	水路災害復旧 L=60.0(60.0)m, W=1.0(1.0)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,532,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,748,000
9 当 初 の 工 期	平成31年1月25日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月25日 ~ 平成31年6月28日
11 変 更 理 由	仮設工について、現地盤の一部に軟弱な箇所があり作業に支障を来しているため、敷鉄板を新規に計上し、ため池の法面が、当初より被災範囲が拡大しているため、土工が増となり、また、植生工を新規に計上するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中15号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=17.60m W=1.80m~1.90m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,434,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,855,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	地元協議により、被災前に畑への取合道があったことが判明したため、階段の設置を新規に計上し、施工範囲内に暗渠配水管が布設されており復旧が必要であるため、排水管の設置を新規に計上するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=47.8m W= 4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,834,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,661,200		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月8日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月8日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	当初、法尻に角フリュームを施工する計画であったが隣地地権者との協議の結果、芝台ブロックへ変更する。また、それに伴い集水柵及び管渠工が一部不要となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島176号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=9.50m W=1.30m~1.35m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,747,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,834,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	<p>ブロック積工について、現地照査の結果、隣接する井戸への影響を考慮及び周辺地盤とすり付けるため、埋戻し計画高の変更に伴い、ブロック積み面積が減となり、また、施工範囲内に、支障となる既設コンクリート構造物があるため、構造物取壊し工を新規に計上するため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町141号本村金風呂越線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 延長 L=5.8m 幅員 W=1.3~1.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,771,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月19日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月19日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月19日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨災害により、笠岡市の災害箇所の災害復旧工事に時間を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	二階谷池災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ため池災害復旧 L=14.5m H=3.1~4.3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,128,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月11日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月11日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月11日	~	令和元年10月18日
11 変 更 理 由	仮設道路及び施工方法について、隣接する地権者との協議に時間を有したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡194号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=6.50m W=1.00m~1.11m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,494,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月21日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月21日	~	令和元年7月31日
11 変 更 理 由	仮設道の設置に伴い、該当する民有地の地権者との協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	恋原水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路災害復旧 L=16.3(16.3)m W=0.9(0.9)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,451,600		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月25日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月25日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	大型フリューム(W900×H1400×L2000)について、据付時における施工基面が安定していなく、重量を下げて安定を図る必要があるため、製品の規格をW900×H1400×L1000へ変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	美の浜4号橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	美の浜	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事	断面修復工 V=0.3m ³ (0.3m ³) 舗装工 A=0m ² (1.0m ²) L=2.0m(2.0m) ひび割れ注入工 L=35.4m(33.0m) W=9.1m(9.1m) ひび割れ充填工 V=0.001m ³ (0.001m ³) 表面保護工 V=52.0m ² (52.0m ²) ※()内は変更前	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,454,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,281,200		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月5日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月5日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、点検時より悪化している箇所があったため、補修箇所の追加を行い、また、施工時における水路の水位が、想定していた水位より低かったため、仮設工の土のう数量に変更が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金井川災害復旧工事
2 工 事 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	河川災害復旧 1工区 L=13.0m W=1.7m 2工区 L=42.6m W=1.7m
7 当初の契約金額	¥10,422,000
8 変更後の契約金額	¥10,940,400
9 当 初 の 工 期	平成31年1月29日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月29日 ~ 平成31年6月28日
11 変 更 理 由	地権者の同意が得られなかったため、仮設道路の内容及び金額の変更を行い、また、現地測量の結果、水路の天端を変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	蛸村下排水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路災害復旧 L=20.75(変更前21.0)m, W=0.6m H=1.2m~2.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,648,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,616,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	水路工について、平面図及び構造図が一致していないことが判明したため、 図面及び数量の修正に伴い復旧延長が減となるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	隅田川10号橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 L=2.5m(2.5m) W=6.2m(6.2m) 断面修復工 V=0.34m ³ (0.17m ³) ※()は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,440,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,132,000		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月8日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月8日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、鉄筋の断面減少及び破断が確認できたため、鉄筋工の追加、断面修復工が増となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道上田頭上長迫線その2災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=11.0m W=3.6~3.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,868,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,944,000		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月18日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月18日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	<p>現地調査を行ったところ、設計図面と数量計算書に相違があったため、法面工の数量を増とし、また、掘削したところ、擦りつけ石積みを施工する際、水路が一部支障となるため水路工の延長を増とするため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	塚ノ浜排水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路災害復旧工事 延長 L=11.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,268,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥820,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月21日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	角フリュームの設置に伴う床掘削を行った際、既設石積みが崩壊する恐れがあったため、既設石積みの撤去復旧費を計上していたが、実際に掘削を行ったところ、既設石積みが強固であり崩壊しなかったため、その撤去復旧費が不要となったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	高島漁港防波堤3測量調査基本設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 深浅測量1式 調査業務 地質調査1式	設計業務 基本設計1式	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥22,248,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年12月27日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 期 間 ①	平成30年12月27日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 期 間 ②	平成30年12月27日	~	令和元年9月30日
11 変 更 理 由	土質調査及び測量の結果により、安定計算が必要な断面数が増えたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大浦豊浦越線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 工事施工延長 L=20.6m, 幅員W=1.9m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,670,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月27日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月27日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月27日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	路線の一部の擁壁工の床掘において岩盤が出たため(設計は土砂)床掘に時間を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島206号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=20.0m W=4.70m~4.90m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,586,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月18日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月18日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月18日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	交通規制に伴う地元協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜73号本谷岩崎線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	L=56.0m W=2.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,916,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,975,200		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月26日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月26日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	掘削を行ったところ、非常に軟弱な砂質土であったため、仮設矢板での施工が必要となるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	西谷排水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	尾坂	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路災害復旧 L=10.0m W=0.80m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,587,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月18日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月18日	～	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月18日	～	令和元年7月31日
11 変 更 理 由	施工方法について、隣接する地権者との協議に時間を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出107号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出2119番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=7.50m W=1.90m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,872,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,764,800		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月25日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月25日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	No.0付近に電柱が建っており、小口止めの型枠が組み立てられないため、ブロックの延長及び金額を減とするため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道新賀126号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	新賀	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=14.3m, W=1.20(変更前:1.40)~1.60m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,911,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,760,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月19日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月19日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	ブロック積工について、既設擁壁へのすり付けを考慮し、ブロック積勾配が減となったことから面積が減少したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	東村東川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=50.7(変更前:53.2)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,384,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,125,600		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月25日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月25日	～	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	No.0～No.1+1.6間の左岸側で、土のう積の施工について地元地権者と協議した結果、次回工事にて擁壁での施工とするため、この区間の施工を減とし、また、擁壁背後地の排水処理を行うため、配水管設置を新規に計上するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=9.0m W=2.7m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,514,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,778,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年6月28日
11 変 更 理 由	現場付近へ鶏舎等があり、迂回路がなく、また車両通行止めができないため、交通誘導員を計上し、さらに、現況の道路幅が狭小であり、施工が困難なため、施工ヤード確保のため、大型土のうを設置するため。		