

○変更契約報告(7月分)

1	北木小学校空調設備設置工事
2	市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路舗装工事
3	山中川河川改修工事
4	市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路改良工事
5	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
6	市道笠岡中央線道路災害復旧工事
7	市道笠岡194号線災害復旧工事
8	用之江川河川改修工事
9	笠岡市東大戸地内市有地災害復旧工事

変更契約報告書

1 工 事 名	北木小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式, 電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,054,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	令和元年5月24日	~	令和元年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年5月24日	~	令和元年9月30日
11 変 更 理 由	空調設備配管化粧材(スリムダクトPD)が全国的な品薄状態で納期が1カ月半遅れるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工 L=400m W=7.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥24,084,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,946,000		
9 当 初 の 工 期	平成31年2月1日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年2月1日	~	平成31年7月19日
11 変 更 理 由	警察署との協議により、規制区間が長く夜間においても大型車両の通行があるため、安全を考慮し交通誘導警備員を三交代制に変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	山中川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	広浜	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	河川改修工事 L=10.3(変更前10.5)m		
7 当初の契約金額	¥2,008,800		
8 変更後の契約金額	¥2,052,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年3月15日
10 変更後の工期①	平成30年11月22日	~	平成31年5月31日
10 変更後の工期②	平成30年11月22日	~	令和元年7月31日
11 変 更 理 由	地元と協議の結果、河床の高さを変更することにより、落差工が不要となり、また、その他現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=400m W=7.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥44,258,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年8月10日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年8月10日	～	平成31年7月19日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年8月10日	～	令和元年9月30日
11 変 更 理 由	隣接する他工事の出入口の協議に不測の日数を費やし工程が遅れたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=100m W=6.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,176,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,467,600
9 当 初 の 工 期	平成30年12月6日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月6日 ~ 平成31年7月31日
11 変 更 理 由	掘削を行ったところ、軟岩があることが分かったため、掘削工の土質を変更し、また、法面の土質の変更に伴い、植生基材吹付工の厚みを変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡中央線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株) 柘平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工 L=82.0m W=7.3m~8.6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥118,800,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥125,388,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年10月19日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年10月19日	~	平成31年7月31日
11 変 更 理 由	当初、掘削工において片切掘削(標準バケット山積0.8m ³)での施工を想定していたが、法面上部については、重機足場の確保が困難であるため人力掘削に変更し、また、既存の側溝を取壊したところ、基礎コンクリートが確認されたため、取壊し数量が増となるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡194号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=6.50m W=1.00m~1.11m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,494,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,538,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月21日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月21日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月21日	~	令和元年7月31日
11 変 更 理 由	地元協議の結果、仮設道路の設置延長を短くできることが判明したため、仮設工の数量を減とし、現地精査の結果、ブロック積みの寸法が現地に合わないため、ブロック積工の面積を減とするため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	用之江川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事延長L=22.9m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,884,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥7,581,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥3,672,000
9 当 初 の 工 期	平成30年11月15日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年11月15日 ~ 令和元年7月31日
11 変 更 理 由	仮設道について、土地所有者との調整により設置位置及び延長が変更となり、また、終点部の護岸について、既設の擁壁を取り壊して新規に擁壁を設置することとしていたが、既設の擁壁の根入れ等も十分確保されているため、嵩上げコンクリートに変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡市東大戸地内市有地災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	法枠工 L=9.5m H=10.0m(変更前 L=10.0m H=10.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,225,200		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月22日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月22日	~	平成31年7月31日
11 変 更 理 由	工事中仮設道において、盛土処理を当初再生処理施設への搬入で計画していたが、法枠工法尻の安定のため現場内流用とし、また、現場調査の結果、工事箇所の隣接家屋の既設給排水管が、施工影響範囲に位置していることが確認されたため、臨家の生活への影響を配慮し、給排水管布設替えを新規計上し、さらに、施工の安全性を確保するため、影響範囲内の立木等の処分を行うため。		