

○変更契約報告(8月分)

1	北木島分団第3部消防機庫建設に伴う地質調査業務
2	山城川測量設計業務
3	市道大島中237号向大空線道路改良工事
4	緊急消防援助隊活動資機材保管施設建設工事実施設計業務
5	市営住宅小黑崎団地C-2棟外部改修工事
6	金井川測量設計業務
7	神島外浦市有墓地災害復旧工事
8	瀬戸水門ポンプ排水路改修工事
9	笠岡小学校飼育舎新築工事
10	岡田橋補修(補強)工事
11	井戸会館改修に伴う機械設備工事
12	井戸会館改修に伴う電気設備工事
13	井戸会館改修工事
14	市道新賀78号線修繕工事
15	旧飛島小学校校舎改修に係る実施設計業務
16	

変更契約報告書

1 業 務 名	北木島分団第3部消防機庫建設に伴う地質調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今3丁目19番10号		
5 業 種	地質調査		
6 内 容 (概 要)	土質ボーリング 変更前:15m 変更後:30m 原位置試験:標準貫入試験 一式 室内土質試験:土粒子の密度試験 1式 土の含水比試験 1式 土の粒度試験 1式 土の液性限界試験 1式 土の塑性限界試験 1式 孔内水平載荷試験 1式(追加)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,782,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,991,600		
9 当 初 の 期 間	平成29年5月12日	～	平成29年8月18日
10 変 更 後 の 期 間		～	
11 変 更 理 由	調査結果の実績数量に伴う変更を行うほか、設計者の要望により、孔内水平載荷試験を行うため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	山城川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	土木コンサル
6 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=650㎡(変更前:500㎡) 路線測量 L=130m(変更前:100m) 設計業務 河川詳細設計(両岸) L=130m(変更前:100m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,890,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,451,600
9 当 初 の 期 間	平成29年6月16日 ~ 平成29年9月20日
10 変 更 後 の 期 間	~
11 変 更 理 由	当初設計では、官地部の境界復元のみであったが、現地測量の結果、既設水路が民地部へ入り込んでおり、用地測量と分筆測量が必要となり、また地元協議により、水路の計画延長が長くなったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中237号向大空線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=85.0m W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,174,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年3月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月2日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月2日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	現場内の電柱移設及び法面工法変更に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	緊急消防援助隊活動資機材保管施設建設工事実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)JFE設計倉敷営業所		
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市水島川崎通1		
5 業 種	建築		
6 内 容 (概 要)	建築工事 一式, 電気設備工事 一式, 機械設備工事 一式, 解体工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,598,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,721,600		
9 当 初 の 期 間	平成29年5月12日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年5月12日	～	平成29年9月22日
11 変 更 理 由	緊急消防援助隊車両の大きさについて精査し, 床面積の変更等を行い, また, 施設の有効動線を確保するため, 隣接納屋の解体に係る設計業務を追加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小黑崎団地C-2棟外部改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	外壁塗装工事 一式, 外壁劣化改修工事 一式, 屋上防水改修工事 一式, 防鳥ネット設置工事 一式, 雑工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥45,144,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥49,464,000		
9 当 初 の 工 期	平成28年11月25日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年11月25日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	外壁劣化改修, 屋上防水改修, 防鳥ネット設置の施工実績による変更及び, 既存樋掴み金物の劣化のため, 取替を追加したことによる変更。 また, 仮設足場による電波障害のため, 入居者の方の衛星放送アンテナの仮移設・復旧を行ったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	金井川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	土木コンサル
6 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=300(200)m ² 路線測量 L=30(20)m 用地測量 A=1,400m ² 設計業務 河川詳細設計(兩岸) L=30(20)m ※()内は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,112,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,198,800
9 当 初 の 期 間	平成29年6月16日 ~ 平成29年9月15日
10 変 更 後 の 期 間	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果、下流部に落差工があり、擦りつけによる延長が増となり、 また、上流部へ橋の取り付け部があり延長が増となったため変更するもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外浦市有墓地災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工 1 式, 擁壁工 1 式, 舗装工 1 式, 取壊し工 1 式, 雑工 1 式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,024,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,192,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年3月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	床掘及び墓石の撤去を行ったところ, 新たに法面が崩壊していることが判明したため追加で施工するほか, 現地再精査の結果, 変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	瀬戸水門ポンプ排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管路更正工 φ1,000m/m L=7.1m(変更前:7.7m) 管布設工 φ1,000m/m L=2.9m(変更前:2.4m) マンホール設置工 □2,000*1,500 n=1基		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,431,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,818,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月27日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月27日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月27日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成29年2月27日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	管路更生、管布設部について、既設管渠内部及び既設構造物への取付部を精査したところ、延長に変更が生じ、また、現状と想定土質に相違があり、土質の安定を図るため薬液注入工の注入量を変更したほか、諸数量に異同が生じたため設計変更を行い金額を変更する。また、関連工事との調整に不測の日数を要したため、併せて工期延期を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校飼育舎新築工事 /
2 工 事 位 置	笠岡市 笠岡 / 地内
3 契 約 者	(株)三宅組 /
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3 /
5 工 種	建築一式 /
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事一式 排水設備工事一式 /
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,620,000 /
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,771,200 /
9 当 初 の 工 期	平成29年7月14日 ~ 平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	排水経路及び安全性確保のための金網抑えを追加したため。 /

変更契約報告書

1 工 事 名	岡田橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲 弩	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=35.3m 幅員W=7.8m ※()内は変更前 伸縮継手取替工L=33.0m 沓座モルタル補修工V=0.07m ³ ひび割れ補修工(低圧注入工)L=5.7(4.4)m 表面含浸工A=66m ² 断面修復工V=0.41(0.36)m ³ 橋梁塗装工A=441m ² ひび割れ補修工(充填工法)L=0.55(-)m 支承アンカー取替工N=1(-)箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,178,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥23,090,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月24日	～	平成29年4月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月24日	～	平成29年7月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成29年2月24日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、当初の補修箇所の他にも補修箇所があったため、ひびわれ注入工及び断面修復工の補修箇所が増となり、支承部のアンカーボルトの破損が見つかったため、アンカーボルトの取替を行い、既設伸縮継手を取り壊した結果、既設コンクリート床版の打換えをするための変更を行うほか、現地精査の結果、数量の異同により変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	井戸会館改修に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)イズミ設備		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜1004番地1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	改修 屋内機械設備工事 1式 改修 屋外機械設備工事 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,322,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年3月22日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月22日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月22日	～	平成29年10月20日
11 変 更 理 由	建築工事の遅れにより、本工事についても遅れが生じ、予定工期内の完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	井戸会館改修に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,126,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年3月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月24日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月24日	～	平成29年10月20日
11 変 更 理 由	建築工事の遅れにより, 本工事についても遅れが生じ, 予定工期内の完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	井戸会館改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,228,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年3月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月24日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月24日	～	平成29年10月20日
11 変 更 理 由	工事該当施設を平成29年5月28日まで使用し工事に着手できなかったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道新賀78号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	新賀	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	工事施工延長L=10.0m ふとん籠工L=10.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,976,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,397,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月7日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年7月7日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	地元協議の結果、小運搬の経路を変更したため、小運搬距離を増とするほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため内容の変更を行う。また、関係地権者との協議に不測の日数を要したため、併せて工期延期を行うもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	旧飛島小学校校舎改修に係る実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	飛島	地内
3 契 約 者	(株)玄場建築設計事務所笠岡事務所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5-79		
5 業 種	その他		
6 内 容 (概 要)	旧飛島小学校校舎 RC一部S造 3階建て 延面積1385.57㎡の一部 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,555,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 期 間	平成29年5月2日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年5月2日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	施設管理者(地元)の要望を設計に反映すると設計額が増加したため、設計内容の精査、再調査を行う期間が必要となったため。		