

○変更契約報告(9月分)

1	古城山公園災害復旧工事
2	大島東小学校校舎棟(⑨棟)耐震補強工事
3	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
4	金風呂漁港海岸胸壁設置工事
5	市道西大戸27号王藏給明賀線測量設計業務
6	番町分区(美の浜)汚水枝線工事
7	市道大島中62号定岡セイキナ線測量設計業務
8	金風呂漁港高潮対策事業関連修正設計業務
9	番町分区(美の浜)汚水枝線その2工事
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	古城山公園災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工1式, 法面工1式, アンカー工1式, 地下水排除工1式, 落石対策工1式, 仮設工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥112,320,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年1月16日	~	平成27年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成27年1月16日	~	平成27年9月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成27年1月16日	~	平成28年2月29日
11 変 更 理 由	アンカーの製作にあたり, 高所掘削完了後にアンカー位置を確定することでアンカー長が決定する。高所掘削機の調達に不測の日数を要した事に伴い, アンカー位置の確定に遅れが生じ, アンカー製作の工程にも不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大島東小学校校舎棟(⑨棟)耐震補強工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江43番地		
5 工 種	建築一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	耐震補強工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,355,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,269,200		
9 当 初 の 工 期	平成27年6月19日	~	平成27年9月30日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	作業スペース及び駐車場を確保するため、仮設出入口及び仮囲いの位置の変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
2 工 事 場 所	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	集落道整備 L=56.0m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,100,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,310,520
9 当 初 の 工 期	平成27年8月28日 ~ 平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	平成27年度市道本浦岩坪線集落道整備の受注者が本工事をについても受注したため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行ったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸胸壁設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株) 枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 海上地盤改良工 L=23.1m 高圧噴射攪拌工 ϕ 1,100 N=123本		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥27,216,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,827,600		
9 当 初 の 工 期	平成26年12月26日	~	平成27年3月27日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成26年12月26日	~	平成27年5月29日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成26年12月26日	~	平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成26年12月26日	~	平成27年9月30日
11 変 更 理 由	<p>転石状況を調査した結果、転石層の厚さに変更が生じたため、地盤改良工の数量を変更する。床掘土量が設計と異なっていたため。基礎工の数量を変更する。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道西大戸27号王藏給明賀線測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=400m ² 路線測量 L=31m(変更前L=40m) 用地測量 A=960m ² (変更前A=885m ²)	設計業務 道路詳細設計 L=31m(変更前L=40m)	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,188,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,115,640		
9 当 初 の 工 期	平成27年7月10日	~	平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	現地精査の結果、路線延長、道路詳細設計延長が減となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	番町分区(美の浜)汚水枝線工事
2 工 事 場 所	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法)φ150mm L=56.3m マンホール工 1式 公共柵及び取付管 布設工 1式 付帯工 1式 土留工 L=17.6m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,456,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,932,280
9 当 初 の 工 期	平成27年7月10日 ~ 平成27年10月16日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	当初、標準断面発注としていたが、現地測量及び試掘の結果、土留工を新規計上したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大島中62号定岡セイキナ線測量設計業務
2 委 託 場 所	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(有)東測量設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2
5 工 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 基準点測量 N=3点 道路詳細設計 L=140m 現地測量 A=4200m2 路線測量 L=140m 用地測量 A=6,000m2
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,596,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年5月15日 ~ 平成27年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年5月15日 ~ 平成28年1月29日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要し、業務期間内の完了が困難となったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	金風呂漁港高潮対策事業関連修正設計業務
2 委 託 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今6丁目20番24号
5 工 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	胸壁陸閘修正設計 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,532,760
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,445,200
9 当 初 の 工 期	平成27年7月7日 ~ 平成27年10月16日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	胸壁(張コン部)の断面を精査した結果、基礎の検討項目の一部が不要となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	番町分区(美の浜)汚水枝線その2工事
2 工 事 場 所	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	管渠工(開削工法) φ150 L=38.5m マンホール工 1式 公共樹及び取付管布設工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,782,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,767,960
9 当 初 の 工 期	平成27年8月21日 ~ 平成27年10月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	掘削結果及び近接工事との調整を行ったため。