

○変更契約報告(6月分)

1	笠岡市北木島宿泊研修所3階研修室空調設備新設工事
2	真鍋島漁港(岩坪地区)J護岸修繕工事
3	市道走出新賀線修繕工事
4	市道山口138号成藤日近線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡市北木島宿泊研修所3階研修室空調設備新設工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(有)スカイ設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市旭が丘197番地
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,505,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,533,680
9 当 初 の 工 期	平成30年4月20日 ~ 平成30年6月30日
10 変 更 後 の 工 期	_____
11 変 更 理 由	現地詳細調査により、材料・配管経路等の見直しを行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島漁港(岩坪地区)J護岸修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	水叩工 A=66m ²		
7 当初の契約金額	¥1,728,000		
8 変更後の契約金額	¥1,587,600		
9 当初の工期	平成30年6月8日	~	平成30年8月31日
10 変更後の工期	-		
11 変更理由	平成29年度真鍋島漁港海岸(岩坪地区)護岸工事の受注者が本工事についても請け負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行い金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出新賀線修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市 新賀 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	路肩土砂撤去(両側) L=756(670)m 側溝土砂撤去(両側) L=543(760)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,246,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,505,600
9 当 初 の 工 期	平成30年5月25日 ~ 平成30年6月29日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	本施工箇所に草木が繁茂し、草刈作業が必要となったため、草刈作業を新規に計上し、側溝及び路肩部の土砂撤去について、現地精査の結果により施工延長の増減を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道山口138号成藤日近線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡507番地の45		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=45.8(6.3)m 幅員 W=5.0(5.0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,856,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,664,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年2月19日	～	平成30年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年2月19日	～	平成30年6月29日
11 変 更 理 由	近隣住民の出入りを確保するため、河川横断箇所に仮設道を設置し、また、EC. 2まで排水を流す水路が無く、既設水路まで施工するため、No. 4+2. 7～EC. 2までの施工範囲を追加し変更するため。		