

○変更契約報告(8月分)

1	大島中学校②、④棟屋根改修工事
2	市道神島134号線修繕工事
3	市道笠岡中央線道路舗装補修工事
4	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事
5	尾坂幼稚園空調設備設置工事
6	大島小学校空調設備設置工事
7	大島小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
8	尾坂幼稚園空調設備設置工事

変更契約報告書

1 工 事 名	大島中学校②、④棟屋根改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	クニサダ(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市新賀3415番地の1		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	屋根改修工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,200,726		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,336,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月11日	~	平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年7月11日	~	平成30年9月14日
11 変 更 理 由	①棟2階バルコニーの防水劣化により、防水工事を追加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島134号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路修繕工事 盛土 V=283m ³ 植生工 A=15m ² かご枠工 A=28m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,104,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年5月18日	~	平成30年9月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年5月18日	~	平成30年10月31日
11 変 更 理 由	請負者が、平成30年7月豪雨により被災した箇所の応急復旧工事に対応しており、工期内完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡中央線道路舗装補修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	相生	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工事 A工区(起債) B工区(単独) L=61m L=136.7m W=3.8m W=3.8~7.6m(3.8~7.5m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,158,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,255,200		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月29日	~	平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	—		
11 変 更 理 由	警察との協議により、交通誘導警備員の人数が変更増となるほか、現地測量の結果、諸数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=80.5m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,814,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月8日	～	平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月8日	～	平成30年10月31日
11 変 更 理 由	西日本豪雨災害の影響により、本工事路線の一部の法面が崩落したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	尾坂幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)イズミ設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜1004番地1
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,898,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 工 期	平成30年6月15日 ~ 平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月15日 ~ 平成30年9月30日
11 変 更 理 由	本工事を実施するために必要となる関係機関(中国電力(株))の工事に不測の日数を要し、予定工期内での完成が困難であるため。

変更契約報告書

1 工 事 名	大島小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	(株)太陽		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,284,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,871,440		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月10日	～	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	詳細な現地調査の結果, 取付箇所に施工上での制約があったため, 協議により機器の仕様変更等を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大島小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,095,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,387,720		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月9日	～	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	学校からの要望により、校舎への引込線を架空配線から隠蔽配線にし、安全性を考慮した変更を行う。 受変電設備設置により狭くなった通路幅を確保するため、学校と協議のうえ花壇の撤去を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	尾坂幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 尾坂 地内
3 契 約 者	(株)イズミ設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜1004番地1
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,898,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,102,920
9 当 初 の 工 期	平成30年6月15日 ~ 平成30年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月15日 ~ 平成30年9月30日
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・幼稚園の要望により、既設の空調機との統一感を図るため、保温化粧材の種類の見直しを行い減額変更するものです。・室内の空気循環機能向上のためシーリングファンを設置することにより増額変更するものです。