

○変更契約報告(7月分)

1	豊浦港高潮対策工事
2	建設ストックヤード整備工事
3	大井地区調整池土砂撤去工事
4	市道走出新賀線その2修繕工事
5	今井幼稚園空調設備設置工事
6	大井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
7	城見小学校空調設備設置工事
8	城見小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
9	金浦小学校空調設備設置工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	胸壁延長L=60.4(変更前:58.7)m(内胸壁延長43.4m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,708,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,278,000
9 当 初 の 工 期	平成30年6月1日 ~ 平成30年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	地区関係者との協議により、胸壁の計画法線を見直す必要が生じたため、本工事の胸壁の施工延長を減とし、減額変更するもの。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	建設ストックヤード整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 カブト南町 外 地内
3 契 約 者	(有)奥野建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡507番地の45
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	整地工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,942,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,492,800
9 当 初 の 工 期	平成30年5月25日 ~ 平成30年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	敷均し面積について、現地精査の結果により施工面積が減となるが、土中に想定以上のコンクリート殻、アスファルト殻が混入していたため、敷均しには不適切と判断し処分するため増額変更するもの。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大井地区調整池土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大井南	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工 V=122m3		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,808,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年5月25日	～	平成30年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年5月25日	～	平成30年9月14日
11 変 更 理 由	契約者(請負者)が、平成30年7月豪雨により被災した箇所 <sup>3</sup> の応急復旧工事 を対応しているため、工期内での施工が困難となったため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出新賀線その2修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出外 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	路肩土砂撤去(両側) L=1,180m 側溝土砂撤去(両側) L=1,180m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,332,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 工 期	平成30年6月22日 ~ 平成30年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月22日 ~ 平成30年9月14日
11 変 更 理 由	契約相手方(請負者)が、平成30年7月豪雨により被災した箇所の応急復旧工事を対応しているため工期内での施工が困難となったため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	今井幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	(有)溝田設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	空調設備工事 一式 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,218,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,207,600
9 当 初 の 工 期	平成30年6月8日 ~ 平成30年8月10日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	詳細な現地調査により、天井材復旧方法の見直しに伴う数量変更を行うため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,858,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,990,400		
9 当 初 の 工 期	平成30年7月5日	～	平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—		
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・埋設配管ルート掘削時に石等があり、重機も使用できない箇所のため、配管ルートを埋設配管から露出配管に変更したことによる数量変更。</li><li>・現地調査の結果、分電盤設置位置変更により配線・配管等の節減となることから変更を行なう。</li></ul>		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	城見小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	(有)内藤電設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9
5 工 種	管
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	空調設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,381,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,203,000
9 当 初 の 工 期	平成30年7月11日 ~ 平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	現地詳細調査の結果、天井の懐が狭く、点検口設置による保守性の向上が見込まれないため変更するものです。



# 変更契約報告書

1 工 事 名	城見小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥31,827,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,615,920
9 当 初 の 工 期	平成30年7月11日 ~ 平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・学校からの要望により、受電設備位置変更に伴い配管ルート等の変更を行なう。</li><li>・現地調査の結果、分電盤設置位置変更により配線・配管等の節減となることから変更を行なう。</li></ul>

# 変更契約報告書

1 工 事 名	金浦小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	空調設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,539,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,003,600
9 当 初 の 工 期	平成30年7月9日 ~ 平成30年9月14日
10 変 更 後 の 工 期	—
11 変 更 理 由	豪雨災害により当初室外機を設置予定だった箇所が浸水しました。今後、同様な災害が起こった場合にも対応できるように架台を設置するものです。