

○変更契約報告(11月分)

1	北木島分団第3部消防機庫新築工事
2	北木島分団第3部消防機庫新築に伴う機械設備工事
3	一般廃棄物最終処分場施設整備に係る実施設計用地質調査業務
4	北川分団第1部消防機庫建設工事実施設計業務
5	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務
6	市道笠岡311号宮地南平宮地線測量設計業務
7	茅原排水路改修工事

変更契約報告書

1 工 事 名	北木島分団第3部消防機庫新築工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥27,216,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥28,663,200		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月12日	～	平成30年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	基礎の掘削において、地中に多数の雑石が見受けられ基礎工事に支障があり撤去する必要があるため、雑石の破壊や処分等を追加変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北木島分団第3部消防機庫新築に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)太陽		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,901,960		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,368,520		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月8日	～	平成30年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	排水管布設において、地中内に雑石があり撤去しないと工事に支障があるため、雑石の破壊や処分等を追加変更するほか、関連する工事の設計内容が互いに整合していない箇所があったため、協議のうえ内容変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	一般廃棄物最終処分場施設整備に係る実施設計用地質調査業務
2 業 務 位 置	井原市 高屋町 地内
3 契 約 者	基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区今3丁目19番10号
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 (概 要)	地質調査 一式 解析 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,616,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,556,600
9 当 初 の 期 間	平成29年12月8日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	ボーリングの実施内容及び現地再精査の結果に基づき数量の変更を行うものである。 また、現地の状況によりモノレール及び足場の変更を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	北川分団第1部消防機庫建設工事実施設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)塩飽設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4110番地8
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	消防機庫 鉄骨造平屋建て 床面積93.81㎡程度 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ホース乾燥塔設置工事 一式 外構工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,188,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成30年7月20日 ~ 平成30年11月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年7月20日 ~ 平成31年2月15日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨災害の影響で、計画地がゴミ集積場となり、現地調査が出来ず、本委託期間中に完了することができないため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 基準点測量 N=7点 道路詳細設計 L=320m W=4.0m 現地測量 A=4800m ² 路線測量 L=320m 用地測量 A=6700m ²
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,767,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成30年7月3日 ~ 平成30年11月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年7月3日 ~ 平成31年3月22日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨災害の委託業務と重なり不測の日数を要したため、委託期間内に業務を完成することが困難であるため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡311号宮地南平宮地線測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 路線測量L=70m 現地測量 A=1,400㎡ 用地測量 A=1,900㎡ 設計業務 道路詳細設計L=70m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,080,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成30年8月10日 ~ 平成30年11月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月10日 ~ 平成31年2月28日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨災害により、災害復旧測量設計業務を優先して行い、工期内に業務を遂行することが困難となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	茅原排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路工 L=48.4(48.6)m ()内は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,056,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,942,000
9 当 初 の 工 期	平成30年6月29日 ~ 平成30年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	地元要望により、管理道の幅員を拡幅することになり、それに伴う数量が変更になるものです。