

○変更契約報告(12月分)

1	用之江川河川改修工事
2	市道大宜73号本谷岩崎線測量設計業務
3	豊浦港海岸陸閘設置工事
4	城見分団第1部消防機庫建設工事実施設計業務
5	鳥ノ江川支流河川改修工事
6	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線測量設計業務
7	市道小平井12号坂竹皿池尻線建物等調査業務
8	農道大宜113号畦ノ峠本谷線道路改良工事
9	笠岡消防本部非常電源整備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	用之江川河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事延長L=22.9m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,884,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,581,600
9 当 初 の 工 期	平成30年11月15日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	市道用之江30号水久保山白線道路改良工事の請負者が、本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行うもの。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大宜73号本谷岩崎線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 用地測量 A=12,600(14,100)m ² 設計業務 道路詳細設計 L=240(330m) W=5.0~6.0(6.0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,486,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,281,200		
9 当 初 の 期 間	平成30年6月22日	~	平成30年12月14日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年6月22日	~	平成31年1月15日
11 変 更 理 由	地区関係者との協議の結果、全線の拡幅改良から部分的な拡幅改良に計画変更となったため、用地測量、道路詳細設計の数量が減ったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港海岸陸閘設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)大和鉄工所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市東区金岡西町1108-2		
5 工 種	鋼構造物		
6 工 事 内 容 (概 要)	陸閘3基 1号陸閘 アルミ合金製スイングゲート(純径間1.6m×有効高1.0m) 2号陸閘 アルミ合金製横引ゲート (純径間1.5m×有効高1.1m) 6号陸閘 アルミ合金製横引ゲート (純径間4.5m×有効高1.7m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,180,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,601,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月27日	~	平成30年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	6号陸閘箇所において、取付部のコンクリートを現地に合わせて施工するため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	城見分団第1部消防機庫建設工事実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)あい設計岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2丁目5番24号		
5 業 種	建築		
6 業 務 内 容 (概 要)	消防機庫 鉄骨造平屋建て 床面積80.97㎡程度 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ホース乾燥塔設置工事 一式 外構工事(造成工事含む) 一式 解体工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,651,400		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月10日	～	平成31年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月10日	～	平成31年2月22日
11 変 更 理 由	解体建物について、外壁及び軒裏の仕上材料としてアクリルリシンが使用されており、1970～1990年代に製造・販売された当該材料にアスベスト含有している可能性があるため、調査委託を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	鳥ノ江川支流河川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工 L=55m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,910,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 工 期	平成30年7月19日 ~ 平成30年12月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年7月19日 ~ 平成31年2月8日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨災害の復旧工事と重なり不測の日数を要したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道篠坂78号堂ノ上東林坊線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1400㎡ 路線測量 L=70m 用地測量 A=1900㎡	設計業務 道路詳細設計 L=70m W=5.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年6月29日	～	平成30年9月28日
10 変 更 後 の 期 間 ①	平成30年6月29日	～	平成30年12月28日
10 変 更 後 の 期 間 ②	平成30年6月29日	～	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	県道山口押撫線と接道による岡山県警との交差点協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道小平井12号坂竹皿池尻線建物等調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	()は変更前 建物・物件調査 5(5)棟 附帯工作物等調査 6(5)戸 移転雑費算定 3(3)世帯		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,808,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,531,600		
9 当 初 の 期 間	平成30年7月31日	～	平成30年10月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年7月31日	～	平成30年12月21日
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、建物の規模及び調査項目の増及び調査箇所を追加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	農道大宜113号畦ノ峠本谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 施工延長 L=105.5m 幅員 W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,519,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月27日	～	平成30年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月27日	～	平成31年2月28日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨の災害対応により、工程に遅れが生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡消防本部非常電源整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 十一番町 地内
3 契 約 者	(有)内藤電設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事一式 発電機架台工事一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,892,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 工 期	平成30年8月8日 ~ 平成31年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年8月8日 ~ 平成31年2月28日
11 変 更 理 由	鉄骨組立に必要なハイテンションボルトが全国的に品薄状態で、納期が一ヶ月程度遅れるため。