

○変更契約報告(2月分)

1	笠岡総合体育館メイン・サブアリーナ床改修工事
2	新涯橋補修(補強)工事
3	市道関戸55号中宇根八幡線道路改良工事
4	高島漁港改修工事
5	笠岡総合体育館メインアリーナ照明改修工事
6	市道今立23号丸山線測量設計業務
7	真鍋島漁港海岸高潮対策設計業務
8	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務
9	橋梁定期点検その3業務
10	笠岡消防本部非常電源整備工事
11	切子川測量設計業務
12	市営住宅一番町団地C-3棟外部改修工事
13	市道笠岡311号宮地南平宮地線測量設計業務
14	横江漁港(神島地区)高潮対策測量調査設計業務
15	国繁承水路その2災害復旧工事
16	寺間排水機場施設運転管理・点検業務

17	市道神島177号東村平山線測量設計業務
18	農道大宜113号畦ノ峠本谷線道路改良工事
19	市道走出新賀線伐採業務
20	街路樹管理その2業務
21	橋梁補修(補強)調査設計業務
22	市道用之江30号水久保山白線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡総合体育館メイン・サブアリーナ床改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	室田建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435番地の2
5 工 種	塗装
6 工 事 内 容 (概 要)	塗装工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,942,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,072,000
9 当 初 の 工 期	平成30年11月26日 ~ 平成31年3月11日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	サブアリーナの既設木製建具において、建具(両開き戸)の下端が床面と接触しているため、塗料と固着したり、床面に傷がついたりするため、脱着及び調整が必要となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	新涯橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長 L=38.12m 幅員 W= 4.0m	橋面防水工 A=146(146)m ² ひび割れ補修工 L=46.5(87.6)m 断面修復工 V=0.15(0.14)m ³ 表面処理工 A=150(150)m ² 伸縮装置設置工 L=12.0(12.0)m	()は変更前を示す
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,552,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,331,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年9月11日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	<p>詳細な現地踏査の結果、ひび割れ補修延長が減となり、また、表面処理工の範囲を確認した結果、閉めきりが不要となったため仮設土のうが減となるもの。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸55号中字根八幡線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工 L=120m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,823,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,683,200		
9 当 初 の 工 期	平成30年8月10日	～	平成31年3月8日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	過去に待避所を施工した箇所であり、既設路盤厚が所定の厚さを確認出来たため、下層路盤工、上層路盤工の施工が不要となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	防波堤1設置工 浚渫工 V=1,589m ³ 置換工 V=983m ³ 基礎捨石工 V=2,432m ³		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥34,128,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥34,203,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年9月18日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	床堀土砂について、岡山県所管の笠岡港残土処分場への受入れに際して、土質分析が必要となったため変更し、また、磁気探査については、現地状況により潜水探査へ変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡総合体育館メインアリーナ照明改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	大和電気工事株式会社 笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電灯設備工事 一式 撤去工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥22,312,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,563,360		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月12日	～	平成31年3月11日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	体育館内事務所で各照明の点灯状態が確認できるよう、既設操作盤の追加改修するため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道今立23号丸山線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=10m 用地測量 A=1100m ² 設計業務 道路詳細設計 L=10m W=4m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥999,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月31日	~	平成31年2月15日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年8月31日	~	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	公図と現地に相違があるため、その協議のための地元調整、地元協議及び現地協議に不測の日数が生じたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋島漁港海岸高潮対策設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	設計業務 実施設計 護岸 1式 陸開 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,510,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,585,600
9 当 初 の 期 間	平成30年9月19日 ~ 平成31年2月28日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	当初の胸壁の設置法線では、神社の社殿に近接して設置する予定であったが、社殿の基礎が想定以上に老朽化が著しく、工事の影響を受ける恐れがあるため、設置法線を海側へ変更することが必要となったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号池尻大塚線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=7(7)点 現地測量 A=5900(4800)m ² 路線測量 L=320(320)m 用地測量 A=7300(6700)m ²	設計業務 道路詳細設計 L=260(320)m W=4.0(4.0)m	()内は変更前を示す
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,767,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,626,800		
9 当 初 の 期 間	平成30年7月3日	～	平成30年11月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年7月3日	～	平成31年3月22日
11 変 更 理 由	道路の法線変更により、民地部へかかる筆数が増えたため測量する用地面積が増となり、また、平成30年7月豪雨により、路肩及び法面が崩壊した本計画路線の一部区間については、次年度に地質調査を行い工法検討を行うこととしたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その3業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島外浦外	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=35(37)橋 数量総括表作成 N=0(1)橋 概算数量算出 N=0(3)橋 ()内は変更前を示す		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,156,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,410,800		
9 当 初 の 期 間	平成30年9月19日	~	平成31年2月22日
10 変 更 後 の 期 間	—	~	—
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、2橋法定点検対象外となる橋が発見されたため点検対象から除外し、また、橋の点検調査結果の判定により、当初、想定していた概算数量の算出の必要がなくなったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡消防本部非常電源整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式 発電機架台工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,892,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥29,735,640		
9 当 初 の 工 期	平成30年8月8日	～	平成31年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年8月8日	～	平成31年2月28日
11 変 更 理 由	地質調査を行ったところ、地盤改良が必要となり杭打ちを行い、また、建築箇所を掘削したところ、C ₀ 基礎があり、破碎撤去したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	切子川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=5点 現地測量 A=4200m ² 路線測量 L=210m 用地測量 A=2900(変更前3500)m ² 設計業務 河川詳細設計 L=210m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,600,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,438,800		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月10日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 期 間	-	~	-
11 変 更 理 由	用地測量を行ったところ、現況幅員が他と比較し広い区間については、官地内施工が可能であり分筆が必要ないため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅一番町団地C-3棟外部改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 一番町 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	外壁劣化改修工事 一式, 外壁塗装工事 一式, 屋上防水改修工事 一式, 防鳥ネット設置工事 一式, 雑工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥38,124,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥50,544,000
9 当 初 の 工 期	平成30年8月3日 ~ 平成31年2月20日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	外壁劣化改修の実績による増額及びバルコニー腰パネル・中間ドレン, 換気ガラの劣化に伴う取替。また, 階段室パイプダクト内の配管並びに掲示板の塗装劣化に伴う塗装改修等の追加に伴う増額のため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡311号宮地南平宮地線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1,400㎡	路線測量L=70m 用地測量A=1,900㎡	設計業務 道路詳細設計L=70m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,080,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成30年8月10日	~	平成30年11月30日
10 変 更 後 の 期 間 ①	平成30年8月10日	~	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 期 間 ②	平成30年8月10日	~	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	地元の協議により、計画の一部に変更が生じ、関係地権者との調整に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港(神島地区)高潮対策測量調査設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 中心線測量 L=0.47km 縦断測量 L=0.47km 横断測量 L=0.47km	調査業務 ボーリング調査 4箇所	設計業務 基本設計 1式 細部設計 1式 実施設計 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥25,898,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,773,200		
9 当 初 の 期 間	平成30年6月28日	～	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年6月28日	～	平成31年3月29日
11 変 更 理 由	ボーリング調査について、実施の屈進長に基づき、土質別ボーリング長及び土質試験の数量を変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	国繁承水路その2災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工 ボックスカルバート布設 L=14.0m (重圧管布設 L=14.0m)()内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,607,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,600,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月19日	～	平成31年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	<p>重圧管φ1,200で計画していたが、材料の納入に時間を要し工期内に施工が不可能であるため、断面が同等で工期内に施工が可能であるボックスカルバート1,100×1,100に変更し、また、水道管の埋設位置を確認したところ、想定より深く埋設されていたため、ボックスカルバートの据付高を変更するため。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	寺間排水機場施設運転管理・点検業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	カブト西町	地内
3 契 約 者	渡辺機工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区平和町1番6号		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	施設管理委託 1式 立軸斜流ポンプ φ1800mm 3台 ディーゼル原動機 1600ps 3台 立軸斜流ポンプ φ700mm 1台 電動機 160kw 1台 除塵機 1式 補器ポンプ類 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,126,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,417,600		
9 当 初 の 期 間	平成30年4月1日	～	平成31年3月31日
10 変 更 後 の 期 間	—	～	—
11 変 更 理 由	今年度は例年に比べて、台風・集中豪雨が多かったことにより、当初予定していた時間外勤務を超過したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島177号東村平山線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=4(4)点 路線測量 L=220(200)m 現地測量 A=3300(3000)m ² 用地測量 A=8900(7800)m ² 設計業務 道路詳細設計 L=220(200)m W=(6.0)6.0m ()内は変更前を示す		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,514,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,065,200		
9 当 初 の 期 間	平成30年5月10日	~	平成30年11月8日
10 変 更 後 の 期 間	平成30年5月10日	~	平成31年3月20日
11 変 更 理 由	本業務箇所の支線において一部狭隘な箇所が有り通行に支障を来しているため、本業務へ追加し測量設計を実施したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	農道大宜113号畦ノ峠本谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 施工延長 L=105.5m 幅員 W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,519,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,210,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年6月27日	~	平成30年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年6月27日	~	平成31年2月28日
11 変 更 理 由	地区関係者との協議結果により、取合道の設置箇所が変更となったことにより、取合道の勾配が急となったため、取合道を階段構造に変更し、また、現地精査の結果、防草コンクリート・コンクリート舗装の面積が増えたため増額変更するもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出新賀線伐採業務
2 業 務 位 置	笠岡市 新賀 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	伐採業務 変更前 L=1,420m(内伐採延長(右)L=475m(左)L=405m) 変更後 L= 920m(内伐採延長(右)L=450m(左)L=470m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥907,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,134,000
9 当 初 の 期 間	平成31年1月25日 ~ 平成31年3月8日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	伐採工について、現地精査の結果により伐採処分量及び伐採延長の増を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	街路樹管理その2業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	中央町外	地内
3 契 約 者	イカサ緑地(株)		
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市玉島八島403番地3		
5 業 種	造園		
6 業 務 内 容 (概 要)	剪定工 一式 薬剤散布工 一式 施肥工 一式 除草工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,910,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,130,400		
9 当 初 の 期 間	平成30年10月5日	~	平成31年3月22日
10 変 更 後 の 期 間	-	~	-
11 変 更 理 由	剪定の幹周に係わる現地調査を行ったところ、高木の幹周60~120cm未満の数量が増えたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁補修(補強)調査設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	美の浜外	地内
3 契 約 者	日本インフラマネジメント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区田益1388番地の7		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁補修(補強)設計 N=5橋		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,696,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,214,400		
9 当 初 の 期 間	平成30年9月11日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 期 間	—	~	—
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、当初の3橋については補修が不要と判断されたため、老朽化の著しい補修対象橋梁を事業の促進を図るため、新たに3橋追加した結果、補修補強工法に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江30号水久保山白線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	道路改良工事 L=28.0m W=2.3~7.8m
7 当初の契約金額	¥6,480,000
8 変更後の契約金額	—
9 当初の工期	平成30年11月15日 ~ 平成31年2月28日
10 変更後の工期	平成30年11月15日 ~ 平成31年3月29日
11 変 更 理 由	平成30年7月豪雨の災害対応により、工程に遅れが生じたため。