

○変更契約報告(5月分)

1	白石島棧橋整備工事
2	豊浦港1号浮棧橋長寿命化工事
3	市道石砂御獄山線道路災害復旧工事
4	市道六島13号大鳥線災害復旧工事
5	乳ヶ谷池改修工事
6	市道松葉佐入田線道路災害復旧工事
7	山中川河川改修工事
8	古城山公園災害復旧工事
9	美の浜2号水路改修工事

変更契約報告書

1 工 事 名	白石島棧橋整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地先
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	連絡橋製作 1式, 浮体据付 1式, 連絡橋据付 1式, 橋台工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥91,260,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥91,476,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥96,195,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年10月12日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年10月12日	～	平成31年5月29日
11 変 更 理 由	<p>撤去する既設棧橋の重量が見込んでいた重量より重かったことや、据付するアンカーブロックの製作ヤード位置の関係で、当初計画していた作業船では施工できないため、作業船の規格を変更する。</p> <p>また、渡版受台基礎の支保工について、支保工を設置する地盤の状態が悪く当初計画していたパイプサポートでの施工が困難なため、鋼材での支保工に変更するため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港1号浮棧橋長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地先
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	浮棧橋渡橋塗装 198.4㎡ 連絡橋用下部敷板 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,536,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,594,400		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月1日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月1日	～	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	既設棧橋を取り外したところ、連絡橋下部ローラーが著しく摩耗しており、機能していない状態であったため、取替を追加計上したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道石砂御獄山線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=28.0m W=2.4m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,668,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,218,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月30日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年11月30日	～	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	<p>現地精査の結果、起点付近の取付工を施工するにあたり、樹木が支障になったため伐木・伐根材の処分を行い、また、掘削を行ったところ、残土に草や根の混入があるため、処分費を変更するため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道六島13号大鳥線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=7.0m W=2.6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,875,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月11日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月11日	～	平成31年5月31日
変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月11日	～	令和元年8月31日
11 変 更 理 由	本工事で使用する材料について、4月中旬頃の納入予定であったが、材料の製作に遅れが生じており、工期内の完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	乳ヶ谷池改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	堤体工 L=13.6m 取水工(ため池栓) N=6個 護岸工 N=1式 土砂吐ゲート N=1箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,612,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,936,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月25日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年12月25日	~	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	堤体を掘削したところ、掘削土に草根が多く混入していたため、処分費を変更し、また、床掘を行ったところ、岩盤が出現し床付の標高を浅くしたため、ため池栓の数を減としたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道松葉佐入田線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	入田	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=13.5m W=3.2m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,911,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,656,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	掘削・床掘を行ったところ、地山の一部分が崩壊し、その土砂の撤去処分費及び砕石等による埋戻土が必要となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	山中川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	広浜	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=10.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,008,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月22日	~	平成31年3月15日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年11月22日	~	平成31年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年11月22日	~	令和元年7月31日
11 変 更 理 由	地元との河川計画及び施工に伴う協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	古城山公園災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工 1式 法枠工 1式 公園施設工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,728,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,469,200		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月30日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成30年11月30日	~	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	現場施工に伴い変動した諸数量について、変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	美の浜2号水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	美の浜	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路改修工 L=7.90m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,844,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,337,200		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月25日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月25日	~	平成31年5月31日
11 変 更 理 由	現地精査したところ、床版部に鉄筋の腐食がみられないため、床版部表面含浸材を新規に計上し、また、現況水路の状態を確認し、増厚工の施工範囲を精査した結果、縮小目地(Vカット)の延長が減となったため。		