

○変更契約報告(8月分)

1	市道北木島町141号本村金風呂越線災害復旧工事
2	市道六島13号大鳥線災害復旧工事
3	市道大浦豊浦越線災害復旧工事
4	市道神島206号線災害復旧工事
5	貫閑講堂劣化調査業務
6	大島小学校ブロック塀改修工事
7	井笠広域資源化センター空調設備更新工事
8	消防団大島分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
9	市道美の浜6号線側溝整備工事
10	北木小学校空調設備設置工事
11	隅取川河川改修工事
12	市道山口138号成藤日近線道路改良工事
13	市道用之江30号水久保山白線道路改良工事
14	市道当辺線道路改良工事
15	神内小学校空調設備設置工事
16	北川小学校空調設備設置工事

17	今井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
18	新山小学校空調設備設置工事
19	新山小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
20	神内小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
21	陶山小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
22	北川小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
23	吉田小学校空調設備設置に伴う電気設備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町141号本村金風呂越線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 延長 L=5.8m 幅員 W=1.3~1.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,771,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,965,600		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月19日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月19日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月19日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、コンクリート舗装の一部に亀裂が入り崩落の危険性があるため、取壊し復旧工事を行うことで、コンクリート舗装の面積が増となるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道六島13号大鳥線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=7.0m W=2.6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,875,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,562,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月11日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月11日	~	平成31年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月11日	~	令和元年8月31日
11 変 更 理 由	すりつけ区間の土質が良質であったため、植生土嚢工の数量を減としたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大浦豊浦越線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 工事施工延長L=20.6m, 幅員W=1.9m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,670,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,112,800		
9 当 初 の 工 期	平成30年12月27日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成30年12月27日	~	平成31年6月28日
変 更 後 の 工 期 ②	平成30年12月27日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	<p>現地測量の結果、すり付け法面工の面積が増となる。また、舗装工について、亀裂や段差があり復旧する必要があるため、本工事の舗装復旧を増とするため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島206号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=20.0m W=4.70m~4.90m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,586,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,877,600		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月18日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月18日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月18日	~	令和元年8月30日
11 変 更 理 由	<p>電柱管理者と協議した結果、電柱保護の巻き立てコンクリートを施工することになったため、巻き立てコンクリートの数量を新規計上し、また、工事施工に際して、竹林の伐採・処分が必要になったため、準備工について新規に計上し、さらに、現地精査したところ、既設水路及び既設ブロック基礎が残っているため、取壊構造物撤去工について新規計上するため。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	貫閑講堂劣化調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)あい設計岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2丁目5番24号
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	木造平屋建て一部2階建て 延べ床面積 745.28㎡ 劣化調査 一式 アスベスト調査 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,618,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,028,400
9 当 初 の 期 間	令和元年5月17日 ~ 令和元年8月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年5月17日 ~ 令和元年9月30日
11 変 更 理 由	外壁の仕上げ塗りにアスベスト含有の恐れがあるため、劣化調査に先立ち、アスベスト調査を追加するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	大島小学校ブロック塀改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	(株)田之上建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江43番地
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,095,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,825,200
9 当 初 の 工 期	令和元年7月26日 ~ 令和元年9月13日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	当初隣地駐車場(民地)側に仮設養生シートを設置予定だったが、関係者との協議の結果、駐車場側からの作業が可能となり、仮設養生シートがあると支障となるので、設置取り止めとしたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	井笠広域資源化センター空調設備更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,639,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 工 期	令和元年7月12日	~	令和元年8月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年7月12日	~	令和元年9月30日
11 変 更 理 由	機器製造過程において、不測の日数を要し、予定工期内での完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	消防団大島分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)アサヒ地質研究所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区新保1121番地2号
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 (概 要)	地質ボーリング 11.0m 原位置試験:標準貫入試験 1式 孔内水平載荷試験 1式 室内土質試験:土粒子の密度試験 1式 土の含水比試験 1式 土の粒度試験 1式 土の液性限界試験 1式 土の塑性限界試験 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,160,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,289,600
9 当 初 の 期 間	令和元年6月24日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	周囲の柵が復旧されており、調査地付近まで運搬車両が近づけないため、特殊車による現場内小運搬を追加し、また、当初仮設足場を平坦地足場(嵩上げ足場)でみていたが、調査地付近が軟弱土でボーリングマシンの設置が不安定であるため、湿地足場に変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道美の浜6号線側溝整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	(有)大島組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	側溝整備 L=138m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,391,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,521,200
9 当 初 の 工 期	令和元年5月21日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	警察との協議の結果、施工範囲にある交通標識を移設する必要が生じたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	北木小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)藤水
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式, 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,054,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,093,280
9 当 初 の 工 期	令和元年5月24日 ~ 令和元年7月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年5月24日 ~ 令和元年9月30日
11 変 更 理 由	既存漏電ブレーカー不良のため交換を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=20.0(変更前22.0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,208,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,711,200		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月15日	～	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月15日	～	平成31年8月30日
11 変 更 理 由	<p>前年度施工した床版箇所において、歩行者の転落の恐れがあるため防護柵の設置をし、また、下流部の掘削を行ったところ、現況地盤の状態が悪く、既設の電柱に影響を及ぼす恐れがあり、電柱の移設が必要となるため次期工事に対応することとし本工事の延長を減とするため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道山口138号成藤日近線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=39.1m W= 4.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,736,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,672,000
9 当 初 の 工 期	平成31年3月15日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月15日 ~ 平成31年8月30日
11 変 更 理 由	家屋調査について、当初計画で事前及び事後の2回調査する予定だったが、家屋所有者と協議した結果、事後調査の必要が無くなったため数量を減と するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江30号水久保山白線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=28.0m W=2.3~7.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,480,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,614,000		
9 当 初 の 工 期	平成30年11月15日	~	平成31年2月28日
変 更 後 の 工 期 ①	平成30年11月15日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成30年11月15日	~	平成31年8月30日
11 変 更 理 由	<p>水道管試掘の結果、当初計画の集水柵では水道管が支障となるため集水柵の構造を変更し、また既設横断管が老朽化により流水に支障を来しているため、重圧管Φ250を追加施工し、さらに、既設道路の舗装に亀裂が多くあり、路面が悪いため、舗装復旧面積が増加するため。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道当辺線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=57.5m(変更前 48.2m) W= 5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,015,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,072,000		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月24日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年1月24日	~	平成31年8月30日
11 変 更 理 由	地元要望により、全面通行止での施工が本工事で終わるように、No.0~SP.2間の法面掘削及び擁壁工を追加し、また、法面崩落土の防護に大型土のう設置で計画していたが、作業スペース及び歩行者道の確保のため、仮設防護柵へ変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神内小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	(有)溝田設備
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,359,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,663,080
9 当 初 の 工 期	令和元年6月24日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	図書室の施工に十分な日数が取れず、配管方法を見直したことによる変更。

変更契約報告書

1 工 事 名	北川小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,132,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,182,480
9 当 初 の 工 期	令和元年6月24日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	現地精査の結果、音楽室の配管ルートの見直しを行い、また、職員室屋上部に設置する室外機の搬入時に揚重機械を使用するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	今井小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,483,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,543,680
9 当 初 の 工 期	令和元年7月2日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地詳細調査により既設配管が支障となるため、配管ルートの見直しを行ったことによる変更。

変更契約報告書

1 工 事 名	新山小学校空調設備設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,830,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,989,160
9 当 初 の 工 期	令和元年6月26日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	窓改修工事で部材を入手できず、別工法により窓改修工事を施工し、また、施工、維持管理に必要な点検口を設置したことによる変更。

変更契約報告書

1 工 事 名	新山小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,454,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,965,920		
9 当 初 の 工 期	令和元年6月28日	~	令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	埋設管布設において、地中内に既設管、外壁基礎がありハンドホール設置不可のため材料減とし、また、担当課の指示により、デマンド計設置工事を追加したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神内小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥23,760,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥23,850,720
9 当 初 の 工 期	令和元年6月24日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	現場詳細調査の結果、電源ケーブルの見直しを行い、サイズの変更を行うことによる変更。

変更契約報告書

1 工 事 名	陶山小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	押撫	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,926,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,228,400		
9 当 初 の 工 期	令和元年6月21日	～	令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	現地詳細調査により、既設分電盤の改造ができないため、分電盤の見直しを行い、また、障害物があり搬入が不可能な引込柱のサイズ変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北川小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥22,896,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,865,760		
9 当 初 の 工 期	令和元年6月28日	~	令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	詳細な現地調査により、点検口設置見直しによる数量変更のため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,046,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,771,760
9 当 初 の 工 期	令和元年6月28日 ~ 令和元年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	デマンド計設置工事を追加したことによる変更。