

○変更契約報告(10月分)

1	二階谷池災害復旧工事
2	古比須地区がけ崩れ災害復旧工事
3	殿北駐車場ブロック変状調査業務
4	大空排水路測量業務
5	市道大井南62号線道路災害復旧工事
6	金風呂漁港高潮対策工事
7	天神川測量設計業務
8	市道吉田207号前吉川線測量設計業務
9	市道用之江102号線災害復旧工事
10	街路樹管理業務
11	市道笠岡駅今井線道路改良工事
12	市道笠岡駅今井線道路改良その2工事

変更契約報告書

1 工 事 名	二階谷池災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	L=14.5(14.5)m H=3.1~4.3(3.1~4.3)m ()内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,128,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,063,000		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月11日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月11日	~	平成31年6月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月11日	~	令和元年10月18日
11 変 更 理 由	掘削した土砂の仮置き場が工事現場周辺に無いため、受注者の仮置きヤードまでの運搬費を新規に計上し、また、堤体上部からの施工が不可能であるため、堤体の切下げを新規に計上し、さらに、本工事場所に重機の搬入が出来ないため、仮設道の設置を新規に計上するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	古比須地区がけ崩れ災害復旧工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	法面工 簡易吹付法砕工 面積 A=392㎡(変更前 407㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,839,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,555,000
9 当 初 の 工 期	令和元年6月11日 ~ 令和元年10月31日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	当初本工事で発生した残土を場内処分する計画をしていたが、関係者との協議により市残土置き場へ変更となったことにより、残土の運搬が発生するため増額となるもの。

変更契約報告書

1 業 務 名	殿北駐車場ブロック変状調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	()は変更前 総合解析 (1式) 1式 測量業務 地質調査・解析業務 基準点測量(2点) 6点 機械ボーリング(1箇所) 1箇所 現地測量 (A=0.002km) A=0.002km 孔内傾斜観測 (3回) 3回 横断測量 (L=0.05km) L=0.026km 擁壁傾斜観測 (8箇所) 8箇所
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,785,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,148,000
9 当 初 の 期 間	令和元年7月30日 ~ 令和元年12月27日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	地質調査ボーリングについて、設計深度に達しても脆弱な地質であったため、対策工法検討のために堅固地盤が確認できるまでボーリング長を延長するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	大空排水路測量業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	エボンシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=600㎡ 路線測量 L=40m 用地測量 A=2,100㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,452,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和元年10月31日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年7月12日 ~ 令和元年11月29日
11 変 更 理 由	排水路の設置位置について地権者との協議に不測の日数を要したため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大井南62号線道路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大井南	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工 L=35.0m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥40,500,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月18日	～	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年3月18日	～	平成31年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年3月18日	～	令和2年1月31日
11 変 更 理 由	湧水が多いため崩積土掘削及び湧水処理に不測の日数を要し、また、掘削したところ土質が悪く掘削量が多くなり路体盛土工数量も増加したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株) 柘平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	コンクリートブロック設置 N=84(変更前:86)個		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,213,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,972,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年7月12日	~	令和元年11月29日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	コンクリートブロック設置箇所へ堆積していた土砂を撤去したところ、エプロンが傾斜し、水路の底張りが沈下していることが判明し、エプロン復旧と底張りコンクリートの数量が増となるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	天神川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 現地測量 A=1,000㎡ 路線測量 L=50m 用地測量 A=1,800㎡ 設計業務 護岸設計(片岸) L=50m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,672,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	令和元年6月28日 ~ 令和元年10月25日
10 変 更 後 の 期 間	令和元年6月28日 ~ 令和元年11月29日
11 変 更 理 由	地権者との用地立会の調整に不測の日数を要したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田207号前吉川線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市 吉田 地内		
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 測量業務 基準点測量 N=3点 (2点) 現地測量 A=700㎡ (700㎡) 路線測量 L=70m (70m) 用地測量 A=0.20万㎡(0.36万㎡) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 設計業務 道路詳細設計 L=70m (70m) W=3.0m(3.0m) ※ ()内は変更前 </td> </tr> </table>	測量業務 基準点測量 N=3点 (2点) 現地測量 A=700㎡ (700㎡) 路線測量 L=70m (70m) 用地測量 A=0.20万㎡(0.36万㎡)	設計業務 道路詳細設計 L=70m (70m) W=3.0m(3.0m) ※ ()内は変更前
測量業務 基準点測量 N=3点 (2点) 現地測量 A=700㎡ (700㎡) 路線測量 L=70m (70m) 用地測量 A=0.20万㎡(0.36万㎡)	設計業務 道路詳細設計 L=70m (70m) W=3.0m(3.0m) ※ ()内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,310,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,947,000		
9 当 初 の 期 間	令和元年7月5日 ~ 令和元年11月29日		
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —		
11 変 更 理 由	現地測量の結果, 用地測量の面積が減となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江102号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧 L=175.8m(内施工L=124.7m), W=1.0~1.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥28,058,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成31年1月29日	~	平成31年3月29日
変 更 後 の 工 期 ①	平成31年1月29日	~	平成31年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成31年1月29日	~	令和元年11月30日
11 変 更 理 由	土砂崩れによる流木や転石により、重機の搬入が困難なため、進入路の確保に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	街路樹管理業務
2 業 務 位 置	笠岡市 中央町外 地内
3 契 約 者	イカサ緑地(株)
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市玉島八島403番地3
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	剪定工 一式 薬剤散布工 一式 施肥工 一式 除草工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,198,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,970,000
9 当 初 の 期 間	令和元年5月7日 ~ 令和2年3月20日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	現地精査したところ、当初想定していたよりも高木が繁茂していることが判明したため、剪定工を増とし、また、それに伴い、交通誘導員の人数も増となることから、安全管理工を増とするため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡駅今井線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=60.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,089,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,278,600		
9 当 初 の 工 期	平成31年3月18日	~	平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月18日	~	平成31年10月31日
11 変 更 理 由	仮設防護柵の撤去時において、支柱基礎部の切断が困難なため、基礎コンクリートの取壊し等を追加し、また、現況の舗装状態が悪いため舗装復旧工を変更する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡駅今井線道路改良その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(有)奥野建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡507番地の45
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=60.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,038,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,105,400
9 当 初 の 工 期	平成31年3月25日 ~ 平成31年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成31年3月25日 ~ 平成31年10月31日
11 変 更 理 由	現地状況を確認した結果、崩壊の恐れがある箇所のモルタル吹付工を追加し、また、アンカー設置箇所の表土を確認した結果、アンカーの種類を変更するもの。