

○変更契約報告(予定価格250万円以上の建設工事:2月分まで)

1	茂平分区(茂平)茂平第三污水幹線工事
2	市道神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線道路改良工事
3	都田排水路改修工事
4	阿正谷川河川改修工事
5	岡田水路改良工事
6	湛江漁港改修工事
7	市道富岡64号先六町目拾町目線道路改良工事
8	大浦港改修(統合補助)工事
9	市道富岡64号先六町目拾町目線道路舗装工事
10	笠岡西中学校屋内運動場耐震補強等工事

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)茂平第三污水幹線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	理研技工株式会社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工(推進工法φ450) L=146m 立坑工一式 マンホール設置工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥42,682,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥45,514,350		
9 当 初 の 工 期	平成22年8月31日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	地質調査の結果による対策のため、薬液注入による地盤改良を行うとともに、マンホール築造工において、安全確保のため中間スラブを施工することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島206号中村宮ノ脇寺間大三谷線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=50m 幅員 W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,225,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,767,850		
9 当 初 の 工 期	平成22年7月16日	~	平成22年12月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年7月16日	~	平成23年2月28日
11 変 更 理 由	法面調査の結果、法面吹付材料をモルタルから植生基材に変更すること等に伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	都田排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	有限会社岡栄組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出4138番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路工 L=55.3m W=0.4m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,244,500
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,774,750
9 当 初 の 工 期	平成22年10月29日 ~ 平成23年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	掘削土を埋戻に流用する計画であったが、不適當な土であったため、真砂土に変更し、掘削土を処分すること等に伴う増額変更。

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	阿正谷川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	有限会社大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修 L=38m W=0.85~0.95m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,356,450		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,494,000		
9 当 初 の 工 期	平成22年10月1日	~	平成23年2月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	現地精査の結果、工事用仮設道の延長が減となり、工事車両の作業通行等の影響により、借地していた田の暗渠排水が破損したため、復旧することとなり、総計で増額となったものである。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	岡田水路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	株式会社高田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市走出3931番の1
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	水路工 L=81.0m W=0.5m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,217,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,343,200
9 当 初 の 工 期	平成22年12月17日 ~ 平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地の掘削の際に、管理道部分の土質が悪かったため、コンクリート舗装厚を増やし、路盤工を追加施工することに伴う増額変更。

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	基礎工 D防波堤 L=56.0m 防波護岸 L=53.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥93,345,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥106,004,850		
9 当 初 の 工 期	平成22年10月19日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	事業の進捗を図るため、基礎工の施工範囲を広げ、捨石投入量を増とするとともに、環境保全計画及び地元協議により、施工中の水質調査費や施工区域明示の標識灯を設置することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道富岡64号先六町目拾町目線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=114m 幅員 W=6.0(9.5)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥39,906,300		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,098,700		
9 当 初 の 工 期	平成22年6月25日	~	平成23年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年6月25日	~	平成23年3月25日
11 変 更 理 由	警察署との協議により、交通誘導員を増員するとともに、矢板引抜時における、周辺家屋の沈下を防止するため、同時充填注入工法を施工することに伴う増額及び期間延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	大浦港改修(統合補助)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	砂防堤(L=100m) 基礎工一式 ブロック製作工一式 本体工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥80,325,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥90,000,750		
9 当 初 の 工 期	平成22年8月30日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	事業進捗を図るため、ブロック製作及び据付数量を増とするとともに、特記仕様書に基づき建設機械器具等運搬にかかる経費を変更することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道富岡64号先六町目拾町目線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市三番町7番地15		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事 延長 L=114m 幅員 W=6.0(9.5)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,825,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,876,050		
9 当 初 の 工 期	平成22年7月22日	~	平成23年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年7月22日	~	平成23年3月25日
11 変 更 理 由	片側通行を確保するために仮舗装を施工するとともに、通行車両の安全確保のため、視線誘導標を設置すること等に伴う増額及び期間延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡西中学校屋内運動場耐震補強等工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	耐震補強工事 内装改修工事 スロープ新設工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥24,034,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,409,200		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月1日	~	平成23年3月10日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	壁面・床等、想定外の傷みがある箇所について、改修の追加工事を行うとともに、バリアフリー化を進めるためにスロープ設置箇所を増としたことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上