

○変更契約報告(予定価格250万円以上の建設工事:3月分まで)

1	小迫川河川改修工事
2	金風呂漁港海岸耐震対策水門ポンプ設置工事
3	金浦排水機場フラップゲート取替等工事
4	大庭水路改良工事
5	寺間排水機場NO. 3ギアカップリング等修繕工事
6	奥山中池補強工事
7	神島分区(神島)神島マンホールポンプ設備工事
8	因幡池水路改良工事
9	市道神島10号片島州ノ丸拓海町線(歩道整備)道路改良工事
10	茂平分区(茂平)茂平第二污水幹線その2工事
11	神島分区(神島)神島マンホールポンプ設置工事(その2)
12	市道富岡64号先六町目拾町目線道路改良工事
13	市道北木島町197号線道路改良工事
14	市道富岡64号先六町目拾町目線道路舗装工事
15	生江浜分区(生江浜)污水枝線その2工事

16	北部処理区(甲弩)北部第1污水幹線・枝線工事
17	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
18	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その3工事
19	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置工事
20	金風呂漁港海岸耐震対策水門ポンプ設置その2工事
21	寺間川河川改修工事
22	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置その2工事
23	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その2工事
24	金風呂漁港物揚場改修工事
25	市道本浦岩坪線集落道整備その1工事
26	茂平分区(茂平)茂平第二污水幹線工事
27	神島分区(神島)神島第一污水幹線その1工事
28	神島分区(神島)神島第一污水幹線その2工事
29	北部処理区(甲弩)污水枝線工事

変更契約報告書

1 工 事 名	小迫川河川改修		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修 L=43m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,173,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,230,200		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月3日	~	平成23年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	擁壁工のブロック積について、現場で発生したブロックが想定以上に縁が欠けており、安定確保が困難なため、現場内流用から新品の2次製品に変更することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸耐震対策水門ポンプ設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	東洋プラント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	広島県福山市東手城町一丁目2番37号		
5 工 種	鋼構造物工事		
6 工 事 内 容 (概 要)	3号水門(機械設備)1門 純径間3.00m×有効高2.50m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥39,784,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥39,491,550		
9 当 初 の 工 期	平成22年9月10日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	水門設備機器の想定輸送距離が、実施輸送距離により減の変更となったこと等に伴う減額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦排水機場フラップゲート取替等工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	金浦	地内
3 契 約 者	備商(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区福成2-19-6		
5 工 種	その他		
6 工 事 内 容 (概 要)	フラップゲート取替工 一式 制御盤・水位計取替工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥40,635,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥45,255,000		
9 当 初 の 工 期	平成21年12月24日	～	平成22年10月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成21年12月24日	～	平成23年3月11日
11 変 更 理 由	当初予定していた仮設工では安定性が欠け、資材搬入等に支障が生じることから内容変更を行ったことによる増額、水利組合との調整により工期の延期変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	大庭水路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)福助興業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市旭が丘107番地		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	水路工 L=185.0m		
7 当初の契約金額	¥4,599,000		
8 変更後の契約金額	¥5,755,050		
9 当初の工期	平成22年12月3日	~	平成23年3月25日
10 変更後の工期	~		
11 変更理由	地元要望により横断管の布設替えを追加施工するとともに、当初予定していた掘削土の埋め戻し流用が、不適格な土であったことから、真砂土に変更し、掘削土を処分することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	寺間排水機場NO. 3ギアカップリング等修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト西町	地内
3 契 約 者	備商株式会社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区福成2丁目19番6号		
5 工 種	機械器具		
6 工 事 内 容 (概 要)	ギアカップリング取替工 一式	インタークーラー取替工 一式	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,650,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,276,050		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月13日	~	平成23年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	整備補修計画での更新周期を迎えることから、既定予算内で1組を追加取り替えを行うことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	奥山中池補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	堤体工 L=53.4m 余水吐工 1式		
7 当初の契約金額	¥22,995,000		
8 変更後の契約金額	¥25,086,600		
9 当初の工期	平成22年8月19日	~	平成23年3月25日
10 変更後の工期		~	
11 変更理由	当初計画で予定していたため池堤体の土の流用が、雑石が多く流用できないことから、新材を購入するとともに、流用できない土を処分することによる増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島マンホールポンプ設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)日圧機販		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区藤田2213番地の2		
5 工 種	機械器具		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備(着脱式水中汚水ポンプ 他)一式 電気設備(操作盤 他)一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,136,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,992,800		
9 当 初 の 工 期	平成23年2月1日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	ポンプの据え付け高さ、停止水位高さの確定に伴い、釜場高さや防波板の長さが確定したことに伴う追加施工による増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	因幡池水路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	水路工 L=164.1m W=0.5m		
7 当初の契約金額	¥8,263,500		
8 変更後の契約金額	¥9,263,100		
9 当初の工期	平成22年11月11日	~	平成23年3月25日
10 変更後の工期		~	
11 変更理由	石積工で現地発生石を利用する計画としていたが、そのまま流用することが不適当なため、石の洗浄を計上するとともに、掘削土の利用が埋戻土として不適当であったため、真砂土に変更し、掘削土を処分することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島10号片島州ノ丸拓海町線(歩道整備)道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	拓海町	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市三番町7番地15		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工(歩道整備)L=60m W=2.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,919,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,017,700		
9 当 初 の 工 期	平成23年1月28日	~	平成23年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	施工機械の出入りが困難なため、起終点の歩道盛土を延長するとともに、通行車両の安全性を考慮して歩車道境界ブロック工に縁石鋸を設置することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)茂平第二污水幹線その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)福助興業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市旭が丘107番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きよ工 推進工法φ200mm 延長L=118.2m(内管体 115.0m) 開削工法φ200mm 延長L=99.5m(内管体延長 96.9m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,492,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,882,900		
9 当 初 の 工 期	平成23年1月31日	~	平成23年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成23年1月31日	~	平成23年6月30日
11 変 更 理 由	事業費調整により、次年度予定箇所を早期完成するため、工事内容を新規計上したことに伴う増額変更及び期間延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島マンホールポンプ設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)日圧機販		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区藤田2213番地の2		
5 工 種	機械器具		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備(着脱式水中汚水ポンプ 他)一式 電気設備(操作盤 他)一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,136,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,992,800		
9 当 初 の 工 期	平成23年2月1日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	ポンプの据え付け高さ、停止水位高さの確定に伴い、釜場高さや防波板の長さが確定したことに伴う追加施工による増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道富岡64号先六町目拾町目線道路改良工事(その2)		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=114m 幅員 W=6.0(9.5)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥39,906,300		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥44,211,300		
9 当 初 の 工 期	平成22年6月25日	~	平成23年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年6月25日	~	平成23年3月25日
11 変 更 理 由	通行車両並びに歩行者の安全確保のため、防護柵や視線誘導標等の設置延長・数量増加に伴う変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町197号線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)枅平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=13.0m 幅員 W=2.0~3.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,835,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,119,550
9 当 初 の 工 期	平成22年12月3日 ~ 平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	安全な道路勾配確保のための舗装改良範囲の拡大や、安全対策としての道路視線誘導標の新規計上等に伴う増額変更。

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道富岡64号先六町目拾町目線道路舗装工事(その2)		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市三番町7番地15		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事 延長 L=114m 幅員 W=6.0(9.5)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,825,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,204,700		
9 当 初 の 工 期	平成22年7月22日	~	平成23年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年7月22日	~	平成23年3月25日
11 変 更 理 由	通行車両等の安全確保のため、視線誘導標の設置数量を増加するとともに、終点部分の現況高への摺り付け舗装面積を増加することに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	生江浜分区(生江浜)汚水枝線その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きよ工 (開削工法φ200mm)汚水 延長L=101m (開削工法φ150mm)汚水 延長L=201m (開削工法φ350~250mm)雨水 延長L=248m マンホール工一式 取付管およびます工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥30,345,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥29,684,550		
9 当 初 の 工 期	平成22年8月23日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	現地精査の結果、延長の数量に変動が生じたことに伴う減額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	北部処理区(甲弩)北部第1污水幹線・枝線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工 (開削工法φ350mm)延長L=4m (開削工法φ250mm)延長L=319m (開削工法φ200mm)延長L=115m (開削工法φ150mm)延長L=86m (推進工法φ400m)L=33m (推進工法φ250m)L=23m 立坑工一式 マンホール設置工一式 公共樹設置及び取付管設置工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥53,077,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥53,872,350		
9 当 初 の 工 期	平成22年8月23日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	地元協議の結果、安全確保のための交通整理員を2名から3名体制に変更するとともに、現地精査に伴う数量変更による増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	道路舗装工 延長 L=162.2m W=5.0m 付帯工 1式		
7 当初の契約金額	¥21,840,000		
8 変更後の契約金額	¥18,743,550		
9 当初の工期	平成22年12月17日	~	平成23年3月25日
10 変更後の工期	平成22年12月17日	~	平成23年7月30日
11 変 更 理 由	近接して施工している他工事(道路護岸工事)の工程に遅れが生じたことに伴い、舗装工事である本工事についても遅れが生じたことに伴う工期延期。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 L=33.1m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,750,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,533,050		
9 当 初 の 工 期	平成22年10月15日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年10月15日	~	平成23年5月31日
11 変 更 理 由	下部を施工する胸壁設置その2工事において、鋼矢板の打設に遅れが生じたことに伴い、本工事についても工程に遅れが生じたことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株) 柘平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	5号水門(土木工事)1門 純径間 1.00m×有効高 1.00m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,670,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,294,100		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月16日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年12月16日	~	平成23年4月28日
11 変 更 理 由	本工事で設置する水門の背後の水路に架かる県道の床版の劣化による県の補修工事により、本工事の本体工の着手が遅れたことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸耐震対策水門ポンプ設置その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	3号水門(土木工事)1門 純径間2.50m×有効高1.36m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,230,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成22年10月18日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年10月18日	~	平成23年5月31日
11 変 更 理 由	隣接地権者との物件移転交渉に不測の日数を要したことに伴う工期延期。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	寺間川河川改修		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修 L=54m 河床幅員 W=0.8m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,617,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,375,200		
9 当 初 の 工 期	平成22年12月3日	~	平成23年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	仮設道施工のための伐採で、想定以上の急峻な地形のため、仮設道ルートに大幅な変更が生じ、伐木処分量が予定以上に増加したことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸耐震対策水門設置その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)サンベルコ		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市東区升田519番1号		
5 工 種	機械器具設置		
6 工 事 内 容 (概 要)	5号水門(機械設備)1門 純径間 1.00m×有効高 1.00m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,354,350		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成23年1月7日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成23年1月7日	~	平成23年5月31日
11 変 更 理 由	本工事で設置する水門の背後の水路に架かる県道の床版の劣化による県の補修工事により、本工事(機械工事)の工程が遅れたことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	真鍋島漁港海岸耐震対策胸壁設置その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	延長 L=47.9m(うち胸壁工 L=26.1m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥38,850,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成22年9月13日	~	平成23年3月18日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年9月13日	~	平成23年5月31日
11 変 更 理 由	矢板工において、転石により鋼矢板の打設が行えず、既設の石積護岸にも影響が出たため、矢板打設位置と胸壁断面の検討・協議に時間を要したことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港物揚場改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株) 柘平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	物揚場改修 矢板式係船岸 L=39.2m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥37,485,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥37,152,150		
9 当 初 の 工 期	平成22年9月24日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成22年9月24日	~	平成23年5月31日
11 変 更 理 由	工事箇所について、捨石・転石層により鋼矢板打設が不可能であったため、捨石・転石層の調査や工法検討に時間を要したことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	延長 L=70.3m		
7 当初の契約金額	¥42,000,000		
8 変更後の契約金額			
9 当初の工期	平成22年9月13日	~	平成23年3月25日
10 変更後の工期	平成22年9月13日	~	平成23年6月30日
11 変更理由	新規に追加された海底送水管防護工に係る調整や、終点部の工事施工区域に隣接する土地所有者との協議に不測の日数を要したことに伴う工期延長。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)茂平第二污水幹線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工 泥土圧推進工法φ250mm 延長L=96.2m 低耐荷力圧入二 工程推進工法φ200mm 延長L=89.6m マンホール工一式 立杭工一 式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥38,175,900		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,241,500		
9 当 初 の 工 期	平成22年11月8日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	立坑築造において、岩盤層があったため、鋼製ケーシングの刃先に超硬チップを取り付けて築造を行うとともに、当初設計の地質と相違し、計画高さに岩盤層がある箇所について、推進工法を変更したことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島第一汚水幹線その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きよ工 泥土圧推進工法φ300mm 延長L=238.5m 開削工法φ250mm 延長L=4.5m マンホール工一式 立杭工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥43,575,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥48,279,000		
9 当 初 の 工 期	平成22年9月17日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	立坑築造の方式を変更するとともに、事業の早期整備のため、次年度施工箇所の新築に伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	神島分区(神島)神島第一污水幹線その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市三番町7番地15		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工 泥土圧推進工法φ300mm 延長L=129.2m マンホール工一式 立杭工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥31,279,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥32,191,950		
9 当 初 の 工 期	平成22年9月6日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	立坑築造において、石積を取り壊すため、鋼製ケーシングの刃先に超硬チップを取り付けて築造を行うとともに、既設の舗装の取り壊し及び処分費が増えたことに伴う増額変更。		

予定価格250万円以上

変更契約報告書

1 工 事 名	北部処理区(甲弩)汚水枝線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工 開削工法φ150mm 延長L=638m マンホール設置工一式 公共柵設置及び取付管設置工一式 付帯工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥33,600,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,044,300		
9 当 初 の 工 期	平成22年8月23日	~	平成23年3月25日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	地元管理の簡易水道の布設替えが当初の計画360mから20m施工で対応可能となったため変更すること等による減額変更。		

予定価格250万円以上