

○変更契約報告(8月分)

1	市道笠岡159号西ノ浜新田西ノ浜線(隅田川1号橋)道路改良工事
2	山本池測量業務
3	市道大島中236号松陰平海方線道路舗装工事
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡159号西ノ浜新田西ノ浜線(隅田川1号橋)道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	天野・北木特定建設工事共同企業体		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	橋梁下部工 橋台 N=2基 橋脚 N=2基 護岸工 右岸 L=20m 左岸 L=27m 既設橋取壊し撤去工 1式		
7 当初の契約金額	¥466,200,000		
8 変更後の契約金額	¥468,390,240		
9 当初の工期	平成24年11月29日	～	平成27年3月20日
10 変更後の工期		～	
11 変更理由	当初、発生土の一部を市有地に運搬し仮置きする計画だったが、土質が悪く再利用に適さないため、残土は改良土プラントへ処分する。		

変更契約報告書

1 業 務 名	山本池測量業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 工 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	4級基準点測量 N=2点 現地測量 A=1,800㎡ 用地測量 A=2,000㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥896,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成26年5月2日	～	平成26年9月5日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年5月2日	～	平成26年10月31日
11 変 更 理 由	計画断面の決定に不測の日数を要し、用地幅が確定できないため工期を延長する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中236号松陰平海方線道路舗装工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	舗装		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事L=56m W=4.0~6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,814,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,333,880		
9 当 初 の 工 期	平成26年7月11日	~	平成26年9月5日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	舗装仕上がり面に既設ガードレールの高さが基準に合わないため、ガードレールの高さ調整(撤去及び設置)を追加する。また、路面排水が法面へ流出するのを防ぐため、止水コンクリートを設置する。		