

○変更契約報告(建設工事・建設コンサル:4月分)

1	25災101/35仁池災害復旧工事
2	篠坂川河川改修工事
3	茂平分区(茂平)茂平第一污水幹線工事
4	
5	

## 変更契約報告書

1 工 事 名	25災101/35仁池災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	入田	地先
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	災害復旧工事 延長L=7.0m コンクリートブロック積 A=16m <sup>2</sup>		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,296,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,648,080		
9 当 初 の 工 期	平成25年12月27日	～	平成26年3月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年12月27日	～	平成26年4月30日
11 変 更 理 由	背面土の土質状況が悪く、市のストックヤードから良質土を運搬する。また、背面土の土質状況が悪いことにより安定勾配に掘削を行う。		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	篠坂川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地先
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330番地の7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 延長L=54m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,473,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,726,080		
9 当 初 の 工 期	平成25年11月15日	～	平成26年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年11月15日	～	平成26年4月30日
11 変 更 理 由	当初, 工事に伴い発生する伐木を再資源化施設へ搬入することになっていたが, 搬入出来なくなったことから搬入先を変更したため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)茂平第一污水幹線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	管きょ工(推進工法)φ250mm 延長L=141.0m, 立坑工1式, マンホール工1式, 付帯工1式		
7 当初の契約金額	¥34,209,000		
8 変更後の契約金額	¥30,799,440		
9 当初の工期	平成25年11月25日	~	平成26年3月31日
10 変更後の工期	平成25年11月25日	~	平成26年5月15日
11 変更理由	現地の土質が当初の想定と異なったため, 推進工法に変更が生じた。また, 現地の舗装構成の状況により, 舗装復旧等付帯工に変更が生じた。		