

○変更契約報告(4月分)

1	見崎トワラビ排水路改修工事
2	旧北木小学校改修工事
3	旧北木小学校改修工事に伴う電気設備工事
4	旧北木小学校改修工事監理業務
5	豊浦港高潮対策胸壁設置工事
6	湛江漁港改修その2工事
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	見崎トワラビ排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路改修工事 L=50.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,255,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,585,680		
9 当 初 の 工 期	平成27年1月23日	~	平成27年3月27日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年1月23日	~	平成27年4月30日
11 変 更 理 由	床掘したところ湧水が多いため、水替工を追加する。また、張コンクリートに変えて植生土のうで施工するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	旧北木小学校改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	天野産業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	建築改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥68,796,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥71,726,040
9 当 初 の 工 期	平成26年9月26日 ~ 平成27年4月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月26日 ~ 平成27年6月30日
11 変 更 理 由	2階倉庫を多目的トイレに改修するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	旧北木小学校改修工事に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	共用部・電気設備工事 一式, 高齢者居室・電気設備工事 一式, 宿泊施設・電気設備工事 一式, 多目的トイレ・電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥40,068,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥40,974,120		
9 当 初 の 工 期	平成26年9月30日	~	平成27年4月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月30日	~	平成27年6月30日
11 変 更 理 由	2階倉庫を多目的トイレに改修するため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	旧北木小学校改修工事監理業務
2 委 託 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)塩飽設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4110番地8
5 工 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	高齢者住居, 研修宿泊施設に用途変更 鉄筋コンクリート造3階建 1,748.91 m ² ・建築工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・機械設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,376,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥3,046,680
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥3,717,360
9 当 初 の 工 期	平成26年9月19日 ~ 平成27年5月21日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月19日 ~ 平成27年7月21日
11 変 更 理 由	工事の工期延期により, 監理業務時間が増えるため。

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策胸壁設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(有)大島組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 L=116.2m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥39,528,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,957,000
9 当 初 の 工 期	平成26年8月25日 ~ 平成27年3月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年8月25日 ~ 平成27年5月29日
11 変 更 理 由	既存の石材を流用し胸壁基礎を施工する予定であったが、基礎捨石の規格に合わなかったため、基礎工の数量が増となった。また、既設護岸の根入れが想定より浅かったため、基礎捨石の本均し基準高を+2.00mから+2.50mに変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	物揚場本体工 L=53.6m 物揚場基礎工 L=53.6m 物揚場上部工 1式 物揚場裏込工 1式 物揚場付属工 1式	船揚場上部工 L=21.5m 船揚場裏込工 1式 船揚場斜路工 1式	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥92,880,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥90,725,400		
9 当 初 の 工 期	平成26年11月25日	~	平成27年3月27日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年11月25日	~	平成27年4月30日
11 変 更 理 由	<p>コンクリートミキサ船の回航費について、他事業で同作業船を使用するため、本工事での回航費を減とする。また、安全監視船について、漁協との協議により、大型作業船での作業時に付近を航行する漁船への安全対策のため安全監視船を配置することになったため、増とする。</p>		