

○変更契約報告(6月分)

1	同報系デジタル防災無線施設整備工事
2	山本池補強工事
3	旧北木小学校改修工事
4	旧北木小学校改修に伴う機械設備工事
5	旧北木小学校改修工事に伴う電気設備工事
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	同報系デジタル防災無線施設整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 全域 地内
3 契 約 者	扶桑電通(株)岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区磨屋町10番12号交通オアシスビル
5 工 種	電通
6 工 事 内 容 (概 要)	同報系デジタル防災無線施設:親局1式(遠隔制御局,屋外拡声子局等を含む), 中継局(竜王山,北木島)2局,再送信子局4局,屋外拡声子局(双方向性有)37局, 屋外拡声子局(双方向性無)41局(変更前28局)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥488,624,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥549,589,320
9 当 初 の 工 期	平成26年6月16日 ~ 平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	地区要望により屋外拡声子局を追加する。電波受信調査結果及び設置計画書に基づき,拡声子局の設置位置変更及び電波を確実に受信出来るようにするため空中線種別の変更を行う。

変更契約報告書

1 工 事 名	山本池補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸1437番地の1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	堤体工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,502,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,654,680		
9 当 初 の 工 期	平成27年1月15日	~	平成27年3月27日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年1月15日	~	平成27年6月30日
11 変 更 理 由	堤内仮設道路を設ける位置の池底の地盤改良について、室内試験により決定したセメント添加必要量が当初設計より多くなったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	旧北木小学校改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築改修工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥68,796,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥71,726,040		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥86,406,480		
9 当 初 の 工 期	平成26年9月26日	~	平成27年4月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月26日	~	平成27年6月30日
11 変 更 理 由	高齢者居室の床の改修方法について、再度荷重の検討をした結果、当初設計のコンクリート嵩上げからフリーフロア床下地に変更した。また、シャワー室の間仕切り壁を防水面上、LGS下地からメラミン樹脂のシャワーブースに設計変更したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	旧北木小学校改修に伴う機械設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	共用部・機械設備工事 一式 高齢者居室・機械設備工事 一式 宿泊施設・機械設備工事 一式 多目的トイレ・機械設備工事 一式(追加)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥93,852,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥97,568,280		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥98,744,400		
9 当 初 の 工 期	平成26年9月29日	～	平成27年4月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月29日	～	平成27年6月30日
11 変 更 理 由	既存浄化槽を残置としていたが、抜取清掃及び浄化槽の上部解体埋戻しを合わせて行う。また、2・3階の開放廊下を配管天井内隠蔽としていたが、建築工事の変更に伴い、露出配管とし保温も追加で行う。浄化槽の位置変更により、柵及び配管延長の精査を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	旧北木小学校改修工事に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	共用部・電気設備工事 一式, 高齢者居室・電気設備工事 一式, 宿泊施設・電気設備工事 一式, 多目的トイレ・電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥40,068,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥40,974,120		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥42,334,920		
9 当 初 の 工 期	平成26年9月30日	~	平成27年4月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成26年9月30日	~	平成27年6月30日
11 変 更 理 由	厨房照明を再用としていたが, 劣化が著しいため更新とする。2・3階の開放廊下を露出配管とする。2階リビング及び3階旧音楽室で照明器具の脱着を行う。2階多目的トイレに非常呼出装置を追加する。既存ガス警報器及び消火器の更新を行うため。		