

○変更契約報告(8月分)

1	金風呂漁港海岸胸壁設置工事
2	市道馬飼19号前田砂入線道路舗装工事
3	市道東大戸225号西ノ池大山線測量設計業務
4	市道吉田91号線測量設計業務
5	市道小平井12号線道路概略設計業務
6	籠池水路測量設計業務
7	富岡幼稚園空調設備設置工事
8	鴨方消防署耐震改修工事
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

# 変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸胸壁設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 海上地盤改良工 L=23.1m 高圧噴射攪拌工 φ1,100 N=123本		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥27,216,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成26年12月26日	～	平成27年3月27日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成26年12月26日	～	平成27年5月29日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成26年12月26日	～	平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成26年12月26日	～	平成27年9月30日
11 変 更 理 由	<p>地元漁業者より、現在、漁業の繁忙期であり基礎工施工時に濁りが発生すると漁業活動に支障をきたすので、工事を中断するよう申し出がありました。現在、施工時期については協議中であり、協議に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため。</p>		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道馬飼19号前田砂入線道路舗装工事
2 工 事 場 所	笠岡市 馬飼 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	舗装
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工事 L=118m W= 5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,104,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,299,480
9 当 初 の 工 期	平成27年6月5日 ~ 平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	通行車両の安全性を確保するため、視線誘導標を設置するため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道東大戸225号西ノ池大山線測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=3点 現地測量 A=4, 200㎡ 路線測量 L= 140m 用地測量 A=2, 100㎡	設計業務 道路詳細設計 L=140m W=5. 0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年5月29日	~	平成27年9月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年5月29日	~	平成27年11月13日
11 変 更 理 由	地権者との協議により、計画の一部に変更が生じ、関係地権者内部の調整に不測の日数を要したため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号線測量設計業務
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号
5 工 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=20m 用地測量 A=600m <sup>2</sup> 設計業務 道路詳細設計(待避所)L=20m 幅員 W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥810,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年5月15日 ~ 平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年5月15日 ~ 平成28年2月29日
11 変 更 理 由	業務内容の追加・他業務(ボーリング調査)との調整に不測の日数を要し、今後6か月の作業日数が必要となるため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道小平井12号線道路概略設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 設計業務	用地測量 A=23,426㎡(変更前A=23,000㎡) 道路概略設計 L=650m(変更前L=580m)	W=5.0~6.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,242,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,334,880		
9 当 初 の 工 期	平成27年5月1日	~	平成27年8月28日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	関係者間協議により設計延長が増となり、それに伴い測量面積が増したため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	籠池水路測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務	基準点測量 N=2点	現地測量 A=800㎡
		路線測量 L=69m(70m)	用地測量 A=1,120㎡
	設計業務	水路詳細設計 L=69m(70m)	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,242,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年5月22日	~	平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年5月22日	~	平成27年10月30日
11 変 更 理 由	詳細設計において地元協議に不測の日数を要したため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	富岡幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 八番町 地内
3 契 約 者	フタバ興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町1番地の6
5 工 種 管	
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,102,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,983,200
9 当 初 の 工 期	平成27年7月16日 ~ 平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	天井点検口の位置の見直し, 火災報知器の移設, 電線の線種変更等に伴う減額。



# 変更契約報告書

1 工 事 名	鴨方消防署耐震改修工事		
2 工 事 位 置	浅口市	鴨方町	地内
3 契 約 者	田淵建設産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	浅口市鴨方町本庄1647番地の2		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	耐震補強工事 一式, 改修工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥45,207,720		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥44,720,640		
9 当 初 の 工 期	平成26年11月4日	~	平成27年3月13日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成26年11月4日	~	平成27年5月29日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成26年11月4日	~	平成27年8月31日
11 変 更 理 由	外壁改修及び防水改修の実績に伴う増減のため。		