

○変更契約報告(10月分)

1	海岸保全区域指定申請書作成業務
2	豊浦港高潮対策胸壁設置その2工事
3	北部処理区(甲弩)管路舗装復旧工事
4	市道東大戸102号線改修工事
5	本庁舎外壁改修工事
6	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強に伴う電気設備工事
7	吉田小学校教室棟(⑭-1)耐震補強に伴う機械設備工事
8	切子谷川修繕工事
9	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強工事監理業務
10	保健センター(ギャラクシーホール)空調設備改修工事
11	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強工事
12	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強工事
13	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強に伴う電気設備工事
14	吉田小学校教室棟(⑭-1)耐震補強に伴う機械設備工事
15	
16	

# 変更契約報告書

1 業 務 名	海岸保全区域指定申請書作成業務
2 委 託 場 所	笠岡市 真鍋島外 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号
5 工 種	その他
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	海岸保全区域指定申請書作成 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年7月9日 ~ 平成27年10月16日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月9日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要し、業務期間内の完了が困難となったため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策胸壁設置その2工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 L=48.6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,700,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥28,990,440		
9 当 初 の 工 期	平成27年10月5日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	平成27年度豊浦港高潮対策胸壁設置工事の受注者が本工事をについても受注したため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行ったため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	北部処理区(甲弩)管路舗装復旧工事
2 工 事 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜9番地の67
5 工 種	舗装
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	装復旧工事 延長L=375.0m W=0.8m~5.1m A=942m <sup>2</sup>
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,890,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,234,920
9 当 初 の 工 期	平成27年7月31日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道東大戸102号線改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路改修工事 延長 L=41m コンクリート張工 H=2.61~7.97m(H=2.61~6.85m) L=27m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,182,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,761,440
9 当 初 の 工 期	平成27年6月19日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地で掘削を行い土質確認をしたところ、想定以上に岩の風化が土中で起こっており、危険な状況となっていた。このため、掘削勾配を緩くし、掘削土量及び張コンクリート面積が増となったため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	本庁舎外壁改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 中央町 地内
3 契 約 者	旭装美
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5933番地の8
5 工 種	防水
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	防水工事 一式 塗装工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,186,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,060,800
9 当 初 の 工 期	平成27年9月11日 ~ 平成27年11月13日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	外壁パネルの塗装表面にチョーキング現象が見受けられ、劣化が確認され、外壁パネルの塗替えが必要となったため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強に伴う電気設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式 動力設備 一式 電灯設備 一式 コンセント設備 一式 雷保護設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 テレビ共同受信設備仮設工事 一式 撤去工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,268,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年12月18日
11. 変 更 理 由	建築追加工事(便所棟スラブ改修工事)の発生に伴い、工期延期を要するため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1)耐震補強に伴う機械設備工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 工 種	管		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式 換気設備工事 一式 衛生器具設備工事 一式 給水設備工事 一式 排水設備工事 一式 撤去工事 一式 発生材処理 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,452,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年7月13日	~	平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月13日	~	平成27年12月18日
11 変 更 理 由	建築追加工事(便所棟スラブ改修工事)の発生に伴い、工期延期を要するため。		



## 変更契約報告書

1 工 事 名	切子谷川修繕工事
2 工 事 場 所	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	重力式擁壁工 V=12.5m <sup>3</sup> 舗装工 A=13.3m <sup>2</sup>
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,609,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,679,400
9 当 初 の 工 期	平成27年9月4日 ~ 平成27年11月20日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	既存石積が想定量より多く、運搬処分量が増えたため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強工事監理業務
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)塩飽設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4110番地8
5 工 種	建築
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	教室棟(⑭-1棟)鉄筋コンクリート造 3階建 1400.36㎡ 監理業務 一式 電気設備工事監理業務 一式 機械設備工事監理業務 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,382,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,839,240
9 当 初 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年11月20日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成28年1月8日
11 変 更 理 由	コンクリートスラブの打継不良改修工事を追加したことにより、建築工事が工期延期となるため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	保健センター(ギャラクシーホール)空調設備改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50		
5 工 種	管		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 1式 電気設備工事 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥41,148,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥41,273,280		
9 当 初 の 工 期	平成27年5月29日	~	平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	天井点検口の位置の見直し, 温度分布改善装置の器具の見直し, 屋上電気配管を冷媒管ラックと合わせるため, ラック配線に変更, 既存インバーターの再用を予定していたが, 故障していたため新品を使用のため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	室田建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435番地の2
5 工 種	建築一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	・耐震補強工事 一式 ・便所改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥49,140,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年7月7日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月7日 ~ 平成27年12月18日
11 変 更 理 由	落下の恐れのある既存コンクリートスラブの改修工事を行うため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(14-1棟)耐震補強工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	室田建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435番地の2
5 工 種	建築一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	・耐震補強工事 一式 ・便所改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥49,140,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥51,181,200
9 当 初 の 工 期	平成27年7月7日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月7日 ~ 平成27年12月18日
11 変 更 理 由	既存コンクリートスラブに打継不良が見られ、改修工事を追加するため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1棟)耐震補強に伴う電気設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式 動力設備 一式 電灯設備 一式 コンセント設備 一式 雷保護設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 テレビ共同受信設備仮設工事 一式 撤去工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,268,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,715,120
9 当 初 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年12月18日
11 変 更 理 由	建築撤去(便所・スラブ改修)に干渉するポンプ室から高架水槽までの通信線張り替え 工事を行う。また、工期延期による経費の見直しを行うため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校教室棟(⑭-1)耐震補強に伴う機械設備工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大冨1948番地の1		
5 工 種	管		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	機械設備工事 一式 換気設備工事 一式 衛生器具設備工事 一式 給水設備工事 一式 排水設備工事 一式 撤去工事 一式 発生材処理 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,452,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,088,920		
9 当 初 の 工 期	平成27年7月13日	~	平成27年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月13日	~	平成27年12月18日
11 変 更 理 由	建築工事(屋外補強部)に支障となる配管の繋ぎ替えを行い、また、仮設トイレの設置にあたり仮設配管を行うため。		