

○変更契約報告(1月分)

1	笠岡小学校教室棟(⑥棟)・便所棟(⑦棟)耐震補強工事監理業務
2	市道大宜33号寺ノ前線測量設計業務
3	有田川4号橋橋梁改築工事
4	矢立川河川改修工事
5	グループホーム炉端の家石垣修繕工事
6	横江漁港海岸胸壁設置工事
7	神内小学校屋内運動場天井改修に伴う電気設備工事
8	市道有田80号花畑保良線道路改良工事
9	小飛鳥港浮棧橋修繕工事
10	道路施設総点検(道路のり面工・土工構造物)業務
11	古城山公園災害復旧工事
12	橋梁補修(補強)調査設計その3業務
13	市道吉田91号線測量設計業務
14	北部処理区(甲弩)污水枝線工事
15	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強工事
16	高島漁港海岸胸壁設置工事

17	市道東大戸199号尾無大山線道路舗装工事
18	市道吉田207号線道路改良工事
19	舗装補修調査設計業務
20	見崎トワラビ排水路改修工事
21	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事
22	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事
23	市道山口82号成藤線道路改良工事
24	北川公民館屋根塗装工事
25	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事
26	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコート照明設備工事
27	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築に伴う電気設備工事
28	小北中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事
29	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築に伴う機械設備工事
30	吉田小学校屋内運動場天井改修に伴う電気設備工事
31	橋梁補修(補強)調査設計業務
32	橋梁補修(補強)調査設計その2業務
33	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築工事

変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡小学校教室棟(⑥棟)・便所棟(⑦棟)耐震補強工事監理業務
2 委 託 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)あい設計 岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2丁目5-24 JR岡山駅第2NKビル
5 工 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	教室棟⑥:RC造 3階建て 1,342.92㎡ 便所棟⑦:RC造 2階建て 80.40㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,836,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,656,800
9 当 初 の 工 期	平成27年6月12日 ~ 平成28年1月15日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月12日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	工事の工期延期に伴い、監理業務についても延期を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大宜33号寺ノ前線測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 用地測量	L=120m A=1,900㎡	設計業務 道路詳細設計 幅員 W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,106,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年9月3日	~	平成28年1月15日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年9月3日	~	平成28年3月11日
11 変 更 理 由	法線決定に係る設計協議に不測の日数を要し、用地幅の確定ができなかったため、工期内の完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	有田川4号橋橋梁改築工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁改築工事 橋長 L=5.3m W=2.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,341,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,952,880
9 当 初 の 工 期	平成27年9月4日 ~ 平成28年2月12日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	橋台及び護岸擁壁箇所の床掘時、軟弱地盤であり支持杭の木杭を打ち込んだため、打ち込み数量が増えた。また、既設コンクリート舗装の凸凹が激しく通行に支障になるため取壊し及びコンクリートの打設数量が増えたため。

変更契約報告書

1 業 務 名	矢立川河川改修工事
2 委 託 場 所	笠岡市 入田 地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	護岸工 L=22m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,380,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,528,360
9 当 初 の 工 期	平成27年7月17日 ~ 平成28年2月12日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	表土が草混じり土で、埋戻しの流用土としては使用不可であったため、残土の運搬及び処分費が変更となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	グループホーム炉端の家石垣修繕工事
2 工 事 場 所	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	昌永建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市有田627番地
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=108㎡(109㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,993,920
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,174,280
9 当 初 の 工 期	平成27年10月9日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	ブロック積工において掘削したところ湧水があり、対策として導水工を新たに施したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸胸壁設置工事
2 委 託 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	胸壁 L=307.0(313.4)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,547,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,325,800
9 当 初 の 工 期	平成27年8月25日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	地元協議の結果、県管理の角落し部に陸閘の設置の要望があり、本工事での胸壁の施工延長が減となった。また、現地調査の結果、防護柵(ガードレール)の撤去・設置をとりやめ、階段の設置に伴い支障となる係船環の復旧を新規計上したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	神内小学校屋内運動場天井改修に伴う電気設備工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 業 務 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,024,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,043,440		
9 当 初 の 工 期	平成27年11月13日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	天井照明器具(白熱灯)及び配線配管の撤去を追加変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田80号花畑保良線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=80.0m W=5.2~6.3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,359,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,514,960		
9 当 初 の 工 期	平成27年6月26日	~	平成27年11月27日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月26日	~	平成28年1月29日
11 変 更 理 由	コンクリート舗装を追加で施工するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	小飛島港浮棧橋修繕工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地先
3 契 約 者	株式会社 北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	浮棧橋修繕工 チェーン取替工1式 連絡橋塗替工1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,188,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,445,840
9 当 初 の 工 期	平成27年11月2日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	連絡橋塗装前のケレン作業を行ったところ、連絡橋のフラップと手摺の一部が錆びて危険である箇所が見つかったため、フラップと手摺の補修について新規計上する。

変更契約報告書

1 工 事 名	道路施設総点検(道路のり面工・土工構造物)業務
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 外 地内
3 契 約 者	(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区辰巳20-109
5 工 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	道路施設点検 一次点検 N=45箇所 二次点検 N= 4箇所
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,401,920
9 当 初 の 工 期	平成27年10月29日 ~ 平成28年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査した結果、数量に異同が生じたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	古城山公園災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工1式, 法面工1式, アンカー工1式, 地下水排除工1式, 落石対策工1式, 仮設工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥112,320,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥110,910,600		
9 当 初 の 工 期	平成27年1月16日	~	平成27年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成27年1月16日	~	平成27年9月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成27年1月16日	~	平成28年2月29日
11 変 更 理 由	当初, モルタル吹付工の擦り付け部に落石防護網工を計上していたが, モルタル吹付工の施工後に確認したところ, 擦り付け部には不安定な岩塊がないことから, 落石防護網工を取り止めるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁補修(補強)調査設計その3業務
2 委 託 場 所	笠岡市 笠岡 外 地内
3 契 約 者	(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区辰巳20-109
5 工 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁補修(補強)調査設計 N=4橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,100,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年8月20日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年8月20日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	補修工法検討において架け替え案を追加した工法選定が必要となり、工期内の完了が困難となったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号線測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=20m 用地測量 A=600m ² 設計業務 道路詳細設計(待避所)L=0m(変更前L=20m) 幅員 W=5.0m 擁壁・補強土予備設計 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥810,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,038,960		
9 当 初 の 工 期	平成27年5月15日	~	平成27年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年5月15日	~	平成28年2月29日
11 変 更 理 由	<p>構造物設計の工法検討をするために別業務でボーリングを行ったが、支持層が確認できず、待避所としての構造物を設計できないことが判明し、道路詳細設計を擁壁・補強土予備設計に変更するため。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	北部処理区(甲弩)汚水枝線工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法)φ150mm L=730.0m φ75mm(圧送管) L=231.0m 管きょ工(推進工法)φ300mm L=43.0m φ250mm L=30.0m φ150mm L=35.0m マンホール工1式 取付管およびます工1式 付帯工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥75,492,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥89,161,560		
9 当 初 の 工 期	平成27年7月28日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月28日	~	平成28年3月25日
11 変 更 理 由	<p>現地の土質が非常に軟弱だったため、家屋防護のための補助地盤改良工が必要となった。さらに、立坑築造時に想定より大きな石が確認された事により、対応可能な推進工法へ変更した。地盤改良工の追加施工等に日数を要するため、併せて工期延期を行う。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)藤井建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡市入江403-1		
5 工 種	建築一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	耐震補強工事 便所改修工事1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,520,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,839,600		
9 当 初 の 工 期	平成27年9月28日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	質疑回答による新設ブレース、つなぎ梁の仕上げ塗装の追加、スピーカー、校歌額の落下防止対策の追加、ピットの埋め戻し及び土間配筋の見直しによる追加、及び生徒との動線を再検討し、仮設計画を見直したことによる減額のため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	高島漁港海岸胸壁設置工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	胸壁 L=50.5(51.5)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥22,572,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,418,880		
9 当 初 の 工 期	平成27年6月29日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	<p>地元協議の結果、次期工事の際に物揚場の出入りが出来る様に、胸壁工の一部を減とし、陸閘基礎工を新規計上する。No. 4+16.70付近を掘削したところ、既存擁壁と新設擁壁の接続部が不安定となるため、擁壁の基礎部、函渠工の変更を行う。また、石の撤去及び運搬を新規計上し、施工の支障となる既存浮棧橋の撤去及び復旧を新規計上するため。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道東大戸199号尾無大山線道路舗装工事
2 委 託 場 所	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	舗装
6 業 務 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=120m W=6.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,378,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,833,160
9 当 初 の 工 期	平成27年10月29日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	路床の土質が悪く、地盤改良を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田207号線道路改良工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946番地
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=68m W=3m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,438,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,476,600
9 当 初 の 工 期	平成27年8月28日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため。

変更契約報告書

1 業 務 名	舗装補修調査設計業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	笠岡外	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区西古松西町5番6号		
5 工 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	調査業務 FWD調査 44測点 舗装コア採取 7箇所(変更前 6箇所)	解析業務 データ解析 44箇所 断面の検討 18箇所	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,024,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,071,520		
9 当 初 の 工 期	平成27年10月9日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	当初設計から舗装コア採取の箇所数が増えたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	見崎トワラビ排水路改修工事
2 委 託 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	排水路改修工事 L=52.8m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,402,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年10月16日 ~ 平成28年2月19日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年10月16日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	本工事の資機材搬入路が、8月発注の市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路改良工事の工事区間内にあり、現在施工中(完了予定2月末)であり、他に搬入路、迂回路がないため上記工事完了後の施工となるため工期内の完成が困難となったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強に伴う電気設備工事
2 業 務 場 所	笠岡市 西大島新田 地内
3 契 約 者	山陽施設管理(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市尾坂390番地
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 (概 要)	耐震補強に伴う電気設備工事 トイレ改修に伴う電気設備工事
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,706,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,837,480
9 当 初 の 工 期	平成27年10月5日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事で支障となる空気管の移設(脱着)を行う。・照明器具及び換気扇のスイッチを、他校と合わせるため人感式に変更する。

変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡東中学校屋内運動場耐震補強に伴う機械設備工事
2 業 務 場 所	笠岡市 西大島新田 地内
3 契 約 者	フタバ興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町1番地の6
5 工 種 管	
6 業 務 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 解体撤去工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,970,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,843,640
9 当 初 の 工 期	平成27年10月2日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	当初設計では、便所配管ピットを活かすようになっていたが、洋式便所への改修でもあり、配管ピットを廃止し埋没するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道山口82号成藤線道路改良工事
2 委 託 場 所	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=136.0m W=6.0~6.2m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,665,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥29,982,960
9 当 初 の 工 期	平成27年7月1日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月1日 ~ 平成28年2月29日
11 変 更 理 由	当初設計では現場発生土を流用土として使用する予定だったが、土質が悪く、改良土に置き換える。また、施設管の移設が必要となったため変更する。地元要望に伴い計画の一部に変更が生じ、不測の日数を要したため、併せて工期延期を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	北川公民館屋根塗装工事
2 委 託 場 所	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)グリーン
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1
5 工 種	塗装
6 業 務 内 容 (概 要)	仮設工事:一式 塗装改修工事:一式 とい工事:一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,157,840
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,218,320
9 当 初 の 工 期	平成27年11月27日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	屋根のシート防水の一部に水が浸入し、防水層が劣化しているため、追加でFRP防水補修工事を行う。また、外部足場の施工数量が設計数量より減少した。また、破風板が劣化しているため、追加で塗装改修工事を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法) φ150mm 延長 L=404.0m(499.0m) φ200mm 延長 L=591.0m(649.0m) マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥82,080,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥71,040,240		
9 当 初 の 工 期	平成27年8月4日	~	平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	一部の路線において岩層が出てきたため、ブレーカーとの併用掘削に変更。 また、公共ます調査により、一部路線が不施工となり、管路施工延長が減となるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコート照明設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 (概 要)	テニスコート照明設備 一式 受変電設備 一式 発生材処理 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥73,980,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥81,025,920
9 当 初 の 工 期	平成27年7月8日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年7月8日 ~ 平成28年2月29日
11 変 更 理 由	各コート照度を均一とする為、センターコート照明器具等の追加変更、コート内にもマイク音声が広がる様に、拡声装置の追加及び設置場所の変更を行う。壁打コートの場所変更により、既設外灯の移設が不要となった事による変更を行う。土木工事と同時期または後工程でなければ施工できない箇所が有る為、工期延期を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築に伴う電気設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 (概 要)	クラブハウス内電気設備工事 一式 屋外電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,126,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,156,320
9 当 初 の 工 期	平成27年7月16日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	多目的トイレの緊急呼出警報を総合体育館内事務所に表示出来る様に機器, 配線等を追加変更, 同事務所と連絡用の電話機を設置するための交換機設定費用等の追加変更, テニスコートを監視カメラで監視出来る様に既設建柱位置の変更を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	小北中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事
2 委 託 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	建築一式
6 業 務 内 容 (概 要)	天井改修工事 一式 バスケットゴール落下防止工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,158,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,320,000
9 当 初 の 工 期	平成27年10月23日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	アリーナのスピーカー, 時計, 額及びステージ照明の落下防止対策を追加するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築に伴う機械設備工事
2 業 務 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	(株)石田
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜32番地の58
5 工 種	管
6 業 務 内 容 (概 要)	空気調和設備工事 一式 衛生器具設備工事 一式 給水設備工事 一式 排水設備工事 一式 給湯設備工事 一式 ガス設備工事 一式 撤去工 一式 発生材処理 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,422,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,068,160
9 当 初 の 工 期	平成27年7月23日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	建築工事の変更に伴い配管ルートの変更, シャワーの使用頻度を考慮し, LPG本数の変更及び多目的便所内機器の追加変更を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	吉田小学校屋内運動場天井改修に伴う電気設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,266,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,325,400
9 当 初 の 工 期	平成27年11月13日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	関連する建築工事との取合いで、時計及びスピーカーの配管が支障となることから、既設配管・配線の移設を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁補修(補強)調査設計業務
2 業 務 場 所	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 工 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁補修(補強)調査設計 N=4橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,128,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年8月25日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年8月25日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	東大戸8号橋において、当初は上部工の補修工設計を想定していたが、現地で詳細設計を実施したところ、補強工設計が必要となり、工期内での完了が困難となったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁補修(補強)調査設計その2業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	尾坂 外	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 工 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁補修(補強)調査設計 N=4橋		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,372,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年8月25日	~	平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年8月25日	~	平成28年3月31日
11 変 更 理 由	尾坂川25号橋において、現地調査を行ったところ、補修工設計にあたり、舗装はつり調査が必要となり、工期内での完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	「笠岡総合スポーツ公園」テニスコートクラブハウス新築工事
2 委 託 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	建築一式
6 業 務 内 容 (概 要)	建築工事 一式 テニスコートクラブハウス棟 鉄骨造1階建 162.0㎡ 物置(市販品) 5.67㎡ 外構工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥49,680,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥53,665,200
9 当 初 の 工 期	平成27年7月30日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	一般車両と工事車両を分離するよう工事専用の仮設進入口・通路を設けたことによる増額, 通路舗装の見直しによる増額, 花壇の植栽追加による増額のため。