

○変更契約報告(2月分)

1	市道茂平129号線外3線オーバーレイ工事
2	真鍋島漁港高潮対策測量調査設計業務
3	神島外分区(神島外)汚水枝線工事
4	豊浦港高潮対策胸壁設置その2工事
5	寄島出張所耐震改修に伴う設備工事
6	大井小学校屋内運動場等非構造部材耐震化工事
7	神島外分区(神島外)汚水幹線枝線実施設計業務
8	用之江川測量設計業務
9	北部処理区(甲弩)マンホールポンプ設備工事
10	市道笠岡375号伏越馬飼越線道路改良工事
11	見崎山埋立処分地最終処理工事
12	金風呂漁港海岸胸壁設置工事
13	湛江漁港改修その2工事
14	同報系デジタル防災無線施設整備工事
15	美の浜2号水路改修工事
16	笠岡総合スポーツ公園テニスコート整備工事

17	笠岡総合スポーツ公園テニスコート舗装工事
18	今井小学校屋内運動場(15棟)耐震補強に伴う電気設備工事
19	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路改良工事
20	橋梁定期点検その2業務
21	今井小学校屋内運動場(15棟)耐震補強工事
22	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事
23	市道本浦岩坪線集落道整備工事
24	笠岡小学校倉庫解体工事
25	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う実施設計業務
26	市道吉田207号線道路舗装工事
27	新山分団第1部消防機庫建設造成工事
28	旅客船・フェリーのりば案内看板設置工事
29	市道神島394号線道路改良工事
30	笠岡市道路台帳補正業務

## 変更契約報告書

1 業 務 名	市道茂平129号線外3線オーバーレイ工事
2 委 託 場 所	笠岡市 茂平外 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	切削オーバーレイ 延長 L=94.0m 幅員 W=6.5m~8.4m(変更前 W=6.3m~8.4m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,184,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,580,920
9 当 初 の 工 期	平成27年11月27日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地測量の結果、舗装幅員、面積の変更が生じた。また、警察との協議により交通誘導員の人数が増加したため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋島漁港高潮対策測量調査設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 測量 L=30m 調査業務 地質調査 1式 設計業務 護岸・陸開 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,180,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,847,440		
9 当 初 の 工 期	平成27年7月28日	~	平成28年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	地質調査の結果、ボーリング延長及び土質試験の数量に異同が生じたため変更する。また、関係機関との協議により、地質調査の安全対策のために潜水探査を新規計上するため。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	神島外分区(神島外)汚水枝線工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	管布設工(開削工法)φ200 L=136m(132m) φ150 L=310m(371m) マンホール 設置工1式 公共樹設置及び取付管設置工1式 付帯工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥48,924,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,461,400		
9 当 初 の 工 期	平成27年7月14日	~	平成28年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	公共樹調査により、一部路線が不施工となり管路施工延長が減となる。また、 地元協議の結果、取付管の高さ変更に伴い取付管推進工から開削工へ変更 するため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策胸壁設置その2工事
2 工 事 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 L-48.6m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,700,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥28,990,440
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥30,029,400
9 当 初 の 工 期	平成27年10月5日 ~ 平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	既設舗装を取り壊した際に設計厚と異なっていたため、舗装取壊し数量を変更する。また、工事の支障となる照明灯の移設費を新規計上するため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	寄島出張所耐震改修に伴う設備工事		
2 委 託 場 所	浅口市	寄島町	地内
3 契 約 者	(株)石田		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜32番地の58		
5 工 種	管		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,476,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,055,560		
9 当 初 の 工 期	平成27年10月16日	~	平成28年2月19日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年10月16日	~	平成28年3月18日
11 変 更 理 由	通信設備の旧配線脱着等による現有機器損傷を防ぐため、専門業者に行わせる必要が発生したほか、予定した温水器の能力不足に対する改善(電気→ガス)、24時間対応となる消防職員用トイレ仮設等の追加による金額の変更と本体工事工期延期に伴う工期の延長。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	大井小学校屋内運動場等非構造部材耐震化工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	建築一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	屋内運動場天井改修工事 教室棟建具改修工事		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥18,252,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,420,800		
9 当 初 の 工 期	平成27年12月4日	~	平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	当初設計で、屋内運動場のアリーナ部分のみの落下防止措置としていたが、ステージ部分についても照明機器の落下防止措置を追加する。また、校舎棟においては、教室の出入口戸のみの取替としていたが、中運窓も開閉に支障をきたしており、また地震時に落下のおそれもあるため、取替を追加する。さらに欄間部については、飛散防止フィルムを張るため。		



## 変更契約報告書

1 業 務 名	神島外分区(神島外)汚水幹線枝線実施設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 工 種	下水道		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	管渠実施設計(詳細設計) 開削工法(φ75, φ150, φ200) L=2,318.0(2,420.0) m 推進工法(φ150) L=4.0(56.0)m マンホールポンプ型式ポンプ場(2次製品) 1 箇所 地質・土質調査 機械ボーリング 4(3)箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,720,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,220,440		
9 当 初 の 工 期	平成27年8月6日	~	平成28年3月10日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	管渠実施設計において、現地踏査の結果、流路方向の変更等に伴い管渠延長を変更する。また、地質・土質調査において、当初設計のボーリング調査を行った結果、岩盤位置の想定が困難であったため、ボーリング調査を1箇所追加するため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	用之江川測量設計業務										
2 委 託 場 所	笠岡市 用之江 地内										
3 契 約 者	(株)エスペック										
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8										
5 工 種	土木コンサル										
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	<table border="0"> <tr> <td>測量業務</td> <td>設計業務</td> </tr> <tr> <td>基準点測量 N=7点(変更前N=4点)</td> <td>河川詳細設計 L=100m</td> </tr> <tr> <td>現地測量 A=4,000㎡(変更前2,200㎡)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路線測量 L=100m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地測量 A=3,800㎡(変更前5,300㎡)</td> <td></td> </tr> </table>	測量業務	設計業務	基準点測量 N=7点(変更前N=4点)	河川詳細設計 L=100m	現地測量 A=4,000㎡(変更前2,200㎡)		路線測量 L=100m		用地測量 A=3,800㎡(変更前5,300㎡)	
測量業務	設計業務										
基準点測量 N=7点(変更前N=4点)	河川詳細設計 L=100m										
現地測量 A=4,000㎡(変更前2,200㎡)											
路線測量 L=100m											
用地測量 A=3,800㎡(変更前5,300㎡)											
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,672,000										
8 変 更 後 の 契 約 金 額											
9 当 初 の 工 期	平成27年9月18日 ~ 平成28年2月15日										
10 変 更 後 の 工 期	平成27年9月18日 ~ 平成28年3月25日										
11 変 更 理 由	<p>地元協議の際、関係地権者から河川計画を延長する旨の要望が出され、その意向調整及び協議等に不測の日数を要し、さらに延長に伴う測量の追加により業務期間内の完了が困難となったため。</p>										

## 変更契約報告書

1 業 務 名	北部処理区(甲弩)マンホールポンプ設備工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	田中機電工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区横井上1696番地の2		
5 工 種	機械器具設置		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	マンホールポンプ設備工(甲弩地区2箇所) 機械設備(着脱式水中汚水ポンプ 他)1式 電気設備(ポンプ制御盤 他)1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,512,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年12月1日	~	平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年12月1日	~	平成28年3月25日
11 変 更 理 由	汚水枝線工事の工法変更等により、躯体設置並びに配管の布設が遅れ、機械設備等の据付工事に着手できないため。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡375号伏越馬飼越線道路改良工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=46m W=5.0~5.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,649,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成27年9月17日	~	平成28年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年9月17日	~	平成28年3月25日
11 変 更 理 由	<p>本工事の施工前に、支障となる中電、NTT柱の移設工事が予定されており、当初は、2月初旬に関連工事が完了する予定であったが、完了時期が3月初旬頃まで延期されることが判明した。このため、工期内での完了が困難となったため。</p>		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	見崎山埋立処分地最終処理工事
2 委 託 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	大新土木(株)岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島532番地
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	土工1式 法面工1式 排水構造物工1式 植栽工1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥100,832,040
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥100,803,960
9 当 初 の 工 期	平成26年9月24日 ~ 平成28年3月21日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	排水勾配の調整による排水構造物延長の変更及び覆土搬入路の路面補修箇所の増による変更のため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸胸壁設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	天野産業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 海上地盤改良工 L=23.1m 高圧噴射攪拌工 φ1,100 N=126本
7 当 初 の 契 約 金 額	¥39,366,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥41,155,560
9 当 初 の 工 期	平成27年10月13日 ~ 平成28年3月18日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	事前室内配合試験及びチェックボーリング結果により、固化材添加量と改良深度に変更が生じたため、地盤改良工の数量を変更する。また、床掘土量が設計と異なっていたため、基礎工の数量を変更するため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修その2工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	物揚場基礎工 L=49.2(49.6)m 物揚場本体工 L=49.2(49.6)m 物揚場上部工 L=59.2(59.6)m 物揚場裏込工 1式 船揚場舗装工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥82,080,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥78,369,120		
9 当 初 の 工 期	平成27年9月18日	~	平成28年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年9月18日	~	平成28年3月18日
11 変 更 理 由	<p>物揚場延長で、前年度工事の実績により数量に異同が生じた為、減、コンクリートミキサ船の回航費について、他事業で同船を使用の為、本工事を減、次年度以降計画の浮桟橋設置場所が確定した事で、本工事で施工予定の係船柱が不要となった。残土処分地でガットバージ船により直接投入予定が、敷均しが必要となった為新規計上する。また、工事施工の支障となる漁船の移動時期について、地元漁業者との協議に不測の日数を要した為、工期延期する。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	同報系デジタル防災無線施設整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	全域	地内
3 契 約 者	扶桑電通(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区磨屋町10番12号交通オアシスビル		
5 工 種	電通		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	同報系デジタル防災無線施設:親局1式(遠隔制御局,屋外拡声子局等を含む), 中継局(嵯玉山,北木島)2局,再送信子局4局,屋外拡声子局(双方向性有)37局, 屋外拡声子局(双方向性無)41局(変更前28局)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥488,624,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥549,589,320		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥551,247,120		
9 当 初 の 工 期	平成26年6月16日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	



## 変更契約報告書

1 工 事 名	美の浜2号水路改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	水路改修工 延長L=88.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,127,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年12月4日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年12月4日 ~ 平成28年3月31日
11 変 更 理 由	地元との家屋調査日程の調整に時間を要し、工事日数が不足することとなったため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡総合スポーツ公園テニスコート整備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	天野産業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 植栽工 一式 スタンド 整備工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥71,820,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥75,765,240
9 当 初 の 工 期	平成27年8月4日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	現況地盤高を精査した結果、一部に設計と差があり、土工量が増となった。また、練習用コートをアスファルト舗装にすることになったため、本工事に縁石工を追加するため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡総合スポーツ公園テニスコート舗装工事
2 工 事 場 所	笠岡市 平成町 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	グラウンド・コート舗装工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥73,440,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥74,631,240
9 当 初 の 工 期	平成27年8月5日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	練習コートを雨天後すぐに使用できるように、天然芝からアスファルトに変更するため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	今井小学校屋内運動場(15棟)耐震補強に伴う電気設備工事
2 委 託 場 所	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号
5 工 種	電気
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	電気設備工事 電灯設備 一式 自動火災報知設備 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,840,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,061,800
9 当 初 の 工 期	平成27年11月6日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	落下防止ワイヤーの取付を追加する。建築工事天井解体で露出になった配管等の改善を行う。器具庫照明器具を更新する設計であったが、既設品がまだ使用できる状態であるため取り止めるため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路改良工事
2 工 事 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=170m W=4.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥26,298,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,353,080
9 当 初 の 工 期	平成27年8月27日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	切土法面を掘削したところ軟岩が出たため、植生基材吹付面積を増やす。また、残土処分地を変更したため増額変更するため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その2業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	吉浜 外	地内
3 契 約 者	橋梁定期点検その2業務		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号		
5 工 種	その他		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	橋梁点検 N=39橋		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,940,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,765,040		
9 当 初 の 工 期	平成27年10月2日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	橋梁の寸法及び点検方法に変更が生じたため。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	今井小学校屋内運動場(15棟)耐震補強工事
2 委 託 場 所	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	(株)三宅組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3
5 工 種	建築一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	耐震補強工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,722,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,959,600
9 当 初 の 工 期	平成27年10月30日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現場協議による仮設計画の見直しに伴う減額、耐震補強工事において、既存天井撤去及び既存ブレース撤去に伴い、当初設計では見込んでいなかった、妻面壁(1.6通り)の復旧が必要となったことによる増額のため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備その2工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	集落道整備 L=56.0m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,100,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥7,310,520		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥7,161,480		
9 当 初 の 工 期	平成27年8月28日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	既設舗装の取り壊しを行ったところ、当初設計していた舗装厚さより薄かったため変更をする。		



## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道本浦岩坪線集落道整備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	真鍋島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	集落道整備 L=40.0m W=4.0(5.0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥81,560,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥64,598,040		
9 当 初 の 工 期	平成27年8月4日	~	平成28年3月11日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年8月4日	~	平成28年3月31日
11 変 更 理 由	<p>掘削したところ、当初想定していた軟岩層の一部に中硬岩層がでてきた為土工内容を変更する。現地精査の結果、法枠の施工面積が増えた為変更する。伐採木の処分について、実績により数量の異同が生じた為変更する。また、冬季波浪の影響で資材運搬と施工に不測の日数がかかり、工期内の完成が困難となった為工期延期する。</p>		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡小学校倉庫解体工事		
2 委 託 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	木造倉庫解体 平屋建て 延床面積:58.5㎡外構解体 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,834,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,320,000		
9 当 初 の 工 期	平成27年12月18日	~	平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	質疑回答によるブロック材料の規格変更。また、解体したところ、既設柱、屋根スラブ及び軒裏が漆喰仕上げとなっており、切断跡の補修の見直しが必要となったため。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う実施設計業務
2 委 託 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)丸川建築設計事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町1丁目5番18号
5 工 種	建築
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	待合所 鉄骨造2階建て 延べ床面積475.00㎡程度 渡り廊下 鉄骨平屋建て 建築工事(外構工事含む)、電気設備工事、機械設備 工事 一式 パース 一式 外構工事 側溝、フェンス、舗装等、駐車場、燃料地下タンク20kl. 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,964,080
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,409,200
9 当 初 の 工 期	平成27年8月25日 ~ 平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	計画敷地内の建物の配管決定の為の測量調査に加え、建設予定地の地中に過去の石積護岸があると思われる為、基礎検討の為の地盤調査を行う。また、計画建物を災害時の避難施設として新たに活用するにあたり、太陽光発電設備及び蓄電設備の追加設計を行う為。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉田207号線道路舗装工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	舗装		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	舗装工 L=68m W=3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,684,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,834,920		
9 当 初 の 工 期	平成28年1月22日	~	平成28年3月18日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	<p>道路幅員が狭く、路肩側へは石積みがあるため、路肩へ目印として区画線を引く。既設道路が狭小で通行に危ないため、ポールコーンを設置する。計画縦断勾配が5.6%~17.3%できつく、再生粒度As13では、滑りやすく危険なため、密粒度ギャップアスコンに変更するため。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	新山分団第1部消防機庫建設造成工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	造成工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,581,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,622,400		
9 当 初 の 工 期	平成27年12月11日	~	平成28年3月9日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	<p>竹木の伐採を行ったところ、想定より処分数量が増したため、処分費が増額となった。伐採後、想定以上の堆積腐葉土があったため、これを取り除き新しく土砂に置き換えたため、残土処分費と購入土が増額となったため。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	旅客船・フェリーのりば案内看板設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 中央町 外 地内
3 契 約 者	東亜興産(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区白石200番地の2
5 工 種	その他
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	案内看板設置工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,727,080
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,006,000
9 当 初 の 工 期	平成28年1月15日 ~ 平成28年3月22日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	フェリー乗り場の案内看板を設置するものの、目標物であるフェリー乗り場待合室に建物を明示する看板が無く分かりづらい。このことから、利用者の利便性を考慮し、追加発注し建物看板を設置するため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島394号線道路改良工事
2 工 事 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 A箇所L=15.1m W=3.15~3.15m(変更前W=3.15~3.20m) B箇所L=11.7m W=2.70~2.75m 合計 L=26.8m W=2.70~3.15m(変更前W=2.70~3.20m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,641,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,790,640
9 当 初 の 工 期	平成27年12月4日 ~ 平成28年3月10日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	本工事箇所の既設擁壁からの湧水があり、畑へ流れ出ているため、暗渠排水管を布設して湧水の処理をするため。

## 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡市道路台帳補正業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	全域	地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区西古松西町5番6号		
5 工 種	道路		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	台帳補正 新規認定 3.05km(変更前1.95km) 舗装改良 0.24km(変更前0.14km) 廃止・認定 0.11km(変更前0.08km) 橋梁台帳 一(変更前90橋) 道路拡幅改良 4.42km(変更前2.43km) その他 1.0式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,018,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,384,280		
9 当 初 の 工 期	平成27年10月2日	~	平成28年2月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年10月2日	~	平成28年3月31日
11 変 更 理 由	台帳補正案件を約20件追加計上する必要が生じ、諸数量の増による増額変更。また、数量の異同に伴い現地測量業務等に不測の日数を要したため、工期延期を行う。		