

○変更契約報告(6月分)

1	天神川河川改修工事
2	北木島宿泊研修所2階空調設備増設工事
3	新山分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
4	市道笠岡中央線オーバーレイ工事
5	市道吉浜138号塩浜壱号線道路改良工事
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

# 変更契約報告書

1 工 事 名	天神川河川改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	河川改修工事 L=36.3m
7 当初の契約金額	¥6,102,000
8 変更後の契約金額	¥6,396,840
9 当初の工期	平成27年12月18日 ~ 平成28年3月25日
10 変更後の工期	平成27年12月18日 ~ 平成28年7月29日
11 変 更 理 由	地元要望により、河川の維持管理のため、河底へ降りるための足掛け金物を新規計上するため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	北木島宿泊研修所2階空調設備増設工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28		
5 工 種 管			
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	空調設備工事一式 2階リビング一式 2階教室一式 電気設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,912,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,081,560		
9 当 初 の 工 期	平成28年5月20日	~	平成28年6月30日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	屋上広場へ出る際の安全性を向上させるために、門扉の下に足踏み台を追加する。部屋全体を効率良く快適な空調となるように、教室の室内機形式の変更を行うため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	新山分団第1部消防機庫建設に伴う地質調査業務
2 業 務 場 所	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	応用地質(株)岡山支店
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区豊成2丁目2番9号
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	土質ボーリング:L=13.0m 原位置試験:標準貫入試験, 動的貫入試験各1式 室内土質試験:土粒子の密度試験,土の含水比試験及び粒度試験(沈降・ふるい分析)各1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,857,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,961,280
9 当 初 の 工 期	平成28年5月13日 ~ 平成28年7月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地調査の実績による数量変更のため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡中央線オーバーレイ工事
2 工 事 場 所	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	切削オーバーレイ工 L=80m W=3.2~3.5m(変更前 W=3.2m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,808,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,069,360
9 当 初 の 工 期	平成28年4月22日 ~ 平成28年6月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	既設舗装版の状態が想定より悪く、施工幅員を広くする必要が生じたため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜138号塩浜壱号線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330番地の7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=24m W=6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,806,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年3月18日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月18日	~	平成28年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月18日		平成28年7月29日
11 変 更 理 由	本工事の着手にあたり、JRとの協議に不測の日数を要し、工期内での完成が困難となったため。		