

○変更契約報告(7月分)

1	市道吉浜138号塩浜壱号線道路改良工事
2	笠岡小学校第2舎増築等に伴う電気設備工事
3	笠岡小学校第2舎増築等工事
4	笠岡小学校第2舎増築等に伴う機械設備工事
5	大島幼稚園空調設備設置工事
6	大井幼稚園空調設備設置工事
7	市営住宅小黑崎団地C-1棟外部改修工事
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜138号塩浜壱号線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330番地の7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=24m W=6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,806,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,777,920		
9 当 初 の 工 期	平成28年3月18日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月18日	~	平成28年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月18日		平成28年7月29日
11 変 更 理 由	地元協議で夜間通行開放の要望があり、舗装工の下層路盤を拡幅部分のみとしたことによる減額、通行を安全にするため、区画線を新設したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校第2舎増築等に伴う電気設備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号		
5 工 種	電気		
6 工事内容(概要)	電力設備工事 屋外設備工事	一式 通信・情報設備工事 一式 撤去・発生材処理工事	一式 一式
7 当初の契約金額	¥16,848,000		
8 変更後の契約金額	¥18,658,080		
9 当初の工期	平成28年2月26日	～	平成28年3月31日
10 変更後の工期	平成28年2月26日	～	平成28年7月29日
11 変 更 理 由	4舎棟へ配線するために必要な建柱作業のスペースの確保が困難であるため、架空配線 ルートから既設埋没配管を流用する配線ルートの変更を行う。また、既設ルートを確保して作業実施するために必要な仮設配線の追加変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校第2舎増築等工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式増築工事 鉄骨造平屋建て 82.88㎡ 改修工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,916,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,369,600		
9 当 初 の 工 期	平成28年2月9日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年2月9日	~	平成28年7月29日
11 変 更 理 由	土工事において、埋戻し予定であった掘削土が、埋戻しに適さなかったため、購入することとし、発生土を処分することにした。また改修部分の校長室、職員室の天井下地の不陸等がひどく、下地補修が必要となり、天井高の見直しと合わせ、軽鉄天井下地に変更したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校第2舎増築等に伴う機械設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)太陽
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	給排水衛生設備工事 一式 空気調和設備工事 一式 発生材処理 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,491,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,021,080
9 当 初 の 工 期	平成28年2月19日 ~ 平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年2月19日 ~ 平成28年7月29日
11 変 更 理 由	掘削土の埋戻しが困難なため、土砂の入替えを行うと共に屋外給排水の配管ルートの変更を行う。各教室の構造を活かしたままでの設置を行うため、空調機器の機種を変更し、エキスパンションジョイントにおいて空調設備配管が破断しないよう変位吸収継手を追加する。放送室のレイアウト変更による換気機器の形式変更を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	大島幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	(株)アクア美保
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江382番地の1
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 空気調和設備 機器設備 一式 動力設備 一式 配管設備 一式 幹線設備 一式 自動火災報知設備 一 式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,739,040
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,530,600
9 当 初 の 工 期	平成28年6月3日 ~ 平成28年7月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	遊戯室空調設備の屋外スペースを確保するために機種を変更する。また、保育室の空調用リモコン配線ルートに筋交いがあるため、配線・配管ルートを変更する。さらに、点検口の位置を変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	大井幼稚園空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 小平井 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 空気調和設備 機器設備 一式 動力設備 一式 配管設備 一式 幹線設備 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,108,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,198,040
9 当 初 の 工 期	平成28年6月2日 ~ 平成28年7月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	遊戯室空調設備の屋外スペースを確保するために、機種を変更する。また、既設引込柱が傾いており危険であったため、傾きを直す作業を追加変更するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小黑崎団地C-1棟外部改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	外壁塗装工事, 外壁劣化改修工事, 屋上防水改修工事, 高架水槽架台補強工事, 防鳥ネット設置工事, 雑工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥36,666,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,573,600		
9 当 初 の 工 期	平成27年12月11日	~	平成28年3月25日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成27年12月11日	~	平成28年7月29日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成27年12月11日	~	平成28年9月16日
11 変 更 理 由	工事期間中の入居者用仮駐車場を設置する。外壁劣化改修において劣化が著しく改修に不測の日数を要し, また, 梅雨時期で1工区の外壁吹付, ベランダの防水工事も遅れ, 工期内では完了できないため。		