

○変更契約報告(8月分)

1	市道新賀48号青景線道路舗装工事
2	住吉ポンプ場 雨水ポンプ駆動用原動機機能増設その他工事
3	金風呂漁港海岸胸壁設置その2工事
4	笠岡消防署訓練場整備工事
5	市道大島中117号道後開キ山線道路舗装工事
6	市道有田80号花畑保良線道路改良その3工事
7	新吉中学校空調設備設置工事
8	神島外中学校空調設備設置工事
9	新吉中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
10	神島外中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
11	小北中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
12	
13	
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	市道新賀48号青景線道路舗装工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	新賀	地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜9番地67		
5 工 種	舗装		
6 工事内容(概要)	舗装工 L=125m W=5.0m		
7 当初の契約金額	¥3,726,000		
8 変更後の契約金額	¥3,920,400		
9 当初の工期	平成28年6月3日	~	平成28年8月31日
10 変更後の工期		~	
11 変 更 理 由	車両通行の安全性を確保するため、区画線工が追加となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	住吉ポンプ場 雨水ポンプ駆動用原動機機能増設その他工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	岡山機設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区浜野4丁目5番4号
5 工 種	機械器具設置
6 工 事 内 容 (概 要)	温度調節弁の設置(冷却水配管改造含む) 1式 原動機の分解整備 1式 原動機追加部品 1式 排気ガス煙道の煤塵除去 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥14,547,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,687,080
9 当 初 の 工 期	平成28年5月25日 ~ 平成28年9月3日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年5月25日 ~ 平成28年10月31日
11 変 更 理 由	ディーゼルエンジンを分解整備中、2号機、3号機の各機で当初予定になかった部品の破損が発見され、またエンジンの排気管に多量の煤塵が堆積しており閉塞の恐れがあることが判明した。これらはエンジン不調の原因になり、緊急の対応を行うため。また、これに伴い工期も延期することとする。

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸胸壁設置その2工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	胸壁工 L=90.0m		
7 当初の契約金額	¥32,778,000		
8 変更後の契約金額	¥33,156,000		
9 当初の工期	平成27年12月25日	~	平成28年3月31日
10 変更後の工期①	平成27年12月25日	~	平成28年6月30日
10 変更後の工期②	平成27年12月25日		平成28年8月31日
11 変 更 理 由	当該事業の早期完成を図るため、胸壁工の延長を増とするため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡消防署訓練場整備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 十一番町 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	路盤工1式, 表層工1式, 排水工1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,616,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,994,000
9 当 初 の 工 期	平成28年7月8日 ~ 平成28年10月28日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地再測量の結果, 排水系統を見直したことに伴い, コンクリート二次製品の変更を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中117号道後開キ山線道路舗装工事
2 工 事 場 所	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工 L=125.8m W=5.0~6.5m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,488,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,661,200
9 当 初 の 工 期	平成28年6月3日 ~ 平成28年8月26日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	地元要望により、NO. 5+3~BC. 6までのL=55.2mのアスカーブを中止し、その間を除草コンクリートに変更したため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田80号花畑保良線道路改良その3工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 こうじ内容(概要)	道路改良工事 L=84m W=5.0m		
7 当初の契約金額	¥5,659,200		
8 変更後の契約金額	¥6,671,160		
9 当初の工期	平成28年3月14日	~	平成28年3月31日
10 変更後の工期①	平成28年3月14日	~	平成28年8月31日
10 変更後の工期②	平成28年3月14日	~	平成28年9月30日
11 変 更 理 由	当初設計では、切土法面において張コンクリートを施工する予定だったが、法面からの湧水により洗掘が見られたことから、かご工を施工するため。また、これに伴い工期を延期する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	新吉中学校空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	(株)アクア美保
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江382番地の1
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	空調機器設備工事 一式 空調配管設備工事 一式 空調機器取付工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,130,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,366,000
9 当 初 の 工 期	平成28年6月28日 ~ 平成28年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年6月28日 ~ 平成28年9月16日
11 変 更 理 由	3階普通教室へ空調機器を2台追加配置することによる変更を行う。メンテナンス性を考慮し、室外機設置位置を変更することによる、配管ルートの変更を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外中学校空調設備設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 神島外浦 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5番地の50
5 工 種 管	
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 空調機器設備工事 一式 空調配管設備工事 一式 空調計装設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,214,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,284,600
9 当 初 の 工 期	平成28年5月26日 ~ 平成28年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	音楽室空調設備の室外機設置スペースを確保し、十分な性能を発揮できるようにするため、機種変更を行う。空調設備の維持管理に必要な天井点検口を追加することによる変更を行う。音楽室空調設置位置にテレビ天吊り金具があり、空調機器設置の障害となるため、撤去することによる変更を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	新吉中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 山口 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	受変電設備工事 一式構 内配電線路設備工事 一式 動力設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,264,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,436,800
9 当 初 の 工 期	平成28年7月4日 ~ 平成28年8月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月4日 ~ 平成28年9月16日
11 変 更 理 由	現場調査で既設予備配管が使用可能なため、受電設備から新設配管の埋没を行わず、同配管を使用したことによる配管数量等の変更を行う。他工事において、室外機の位置の変更をしたことによる配管ルートの変更を行う。3階教室に空調設備が追加になったので、配管数量等の変更を行う。機械設備工事の遅れにより、本工事も工期を延期する。

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 神島外浦 地内
3 契 約 者	備南通信開発(有)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5941番地の1
5 工 種	電気
6 工事内容(概要)	電気設備工事 一式 受変電設備工事 一式 動力設備工事(幹線) 一式 動力設備工事(分岐) 一式 電灯設備工事(幹線) 一式 既設幹線動力設備 撤去工事 一式
7 当初の契約金額	¥22,032,000
8 変更後の契約金額	¥21,589,200
9 当初の工期	平成28年6月1日 ~ 平成28年8月31日
10 変更後の工期	~
11 変更理由	学校との協議により、受電設備位置変更に伴い配管ルート等の変更を行う。 また、設置スペースや保守点検の容易さを考慮し、受変電設備の仕様を変更したため。

変更契約報告書

1 工 事 名	小北中学校空調設備設置に伴う電気設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,616,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,013,440
9 当 初 の 工 期	平成28年7月22日 ~ 平成28年9月12日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	屋外において空調設備の機器及び配管を設置する際の障害となるため、屋外の露出配管を埋没配管へ変更する。また、電気保安業務にてデマンド計を設置することになったため、本工事から除外する変更を行うため。