

○変更契約報告(10月分)

1	市道助実追分線測量設計業務
2	湛江漁港浮棧橋(設置)工事
3	市道小平井12号坂竹皿池尻線測量設計業務
4	城見分団第2部消防機庫ホース乾燥塔設置工事
5	市道山口138号成藤日近線測量設計業務
6	東村東川用地測量業務
7	市道西大戸27号王藏給明賀線道路改良工事
8	金風呂漁港物揚場保全工事
9	市道関戸12号平井上沖線道路災害復旧工事
10	大浦港改修工事
11	住吉ポンプ場 雨水ポンプ駆動用原動機機能増設その他工事
12	笠岡港(住吉地区)待合所建設工事監理業務
13	市道北木島町112号楠小浜奥線道路災害復旧工事
14	
15	
16	

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道助実追分線測量設計業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=3点 現地測量 A=1,800m <sup>2</sup> 路線測量 L=180m 用地測量 A=3,300m <sup>2</sup>	設計業務 道路詳細設計 L=180m W=5.5m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,240,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年5月27日	~	平成28年10月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年5月27日	~	平成28年12月22日
11 変 更 理 由	当初、予定通り作業実施したが、天候不良により現地測量に不測の日数を要し、設計業務等に遅れが生じ、地元協議も遅くなり、工期内の完了が困難となったため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港浮棧橋(設置)工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	浮棧橋設置 1式 連絡橋設置 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,392,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,698,640		
9 当 初 の 工 期	平成28年10月3日	~	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	平成28年度湛江漁港改修その2工事の受注者が、本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行い金額の変更を行う。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道小平井12号坂竹皿池尻線測量設計業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=6点 現地測量 A=6,000㎡ 路線測量 L=300m 用地測量 A=10,900㎡	設計業務 道路詳細設計 L=300m W=6.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,616,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年6月21日	~	平成28年10月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年6月21日	~	平成28年12月28日
11 変 更 理 由	悪天候による現場作業の遅れや、地元協議及び調整に不測の日数を要し、工期内の完了が困難となったため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	城見分団第2部消防機庫ホース乾燥塔設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 大宜 地先
3 契 約 者	(株)松建
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜33番地の3
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	ホース乾燥塔建築工事一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,224,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,343,600
9 当 初 の 工 期	平成28年8月5日 ~ 平成29年10月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	基礎掘削中に岩盤が存在したため、根切り作業が困難となった。当初設計では、岩盤の想定をしておらず追加で岩盤のハツリ作業を行うため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道山口138号成藤日近線測量設計業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1,700㎡ 路線測量 L=85m 用地測量 A=4,900㎡	設計業務 道路詳細設計 L=85m W=4.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,592,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年7月15日	~	平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月15日	~	平成29年3月30日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要し、業務期間内での完了が困難となったため。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	東村東川用地測量業務
2 業 務 場 所	笠岡市 神島 地内
3 契 約 者	(有)東測量設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量N=2点 用地測量A=1,400㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥550,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年7月29日 ~ 平成28年10月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月29日 ~ 平成28年12月20日
11 変 更 理 由	用地測量をした結果、現況河川が民有地に入っている箇所があり関係地権者との協議に不測の日数を要し、業務期間内での完了が困難となったため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大戸27号王藏給明賀線道路改良工事
2 工 事 場 所	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=30m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,350,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,598,400
9 当 初 の 工 期	平成28年8月5日 ~ 平成29年11月18日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	掘削した結果、既設舗装厚の厚みが設計図書の数量計算より厚かったことにより、運搬費及び処分費が増額となったため。



# 変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港物揚場保全工事
2 工 事 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	エプロン復旧 L=62.7m(60.7m)
7 当初の契約金額	¥3,834,000
8 変更後の契約金額	¥4,693,680
9 当初の工期	平成28年9月9日 ~ 平成28年12月28日
10 変更後の工期	~
11 変更理由	当該事業の早期完成を図るため、入札差金等残事業費をもって、コンクリート舗装及び舗装止めコンクリートの数量増を追加するため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸12号平井上沖線道路災害復旧工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	道路災害復旧工 L=8.4m W=4.4~4.8m		
7 当初の契約金額	¥3,369,600		
8 変更後の契約金額	¥3,315,600		
9 当初の工期	平成28年8月26日	~	平成28年12月9日
10 変更後の工期		~	
11 変更理由	現地精査した結果、諸数量に変更が生じたため、減額変更を行う。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大浦港改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	臨港道路改良 L=51.5m W=4.0m 埋立 A=1,424㎡(変更前:1,600㎡)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,420,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,328,200
9 当 初 の 工 期	平成28年5月30日 ~ 平成28年12月26日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	管理者との協議により、照明灯の移設に併せて照明灯頭部の取替えを新規に計上する。また、施工区域内で施工している他事業の工事の関係で、一部埋立(敷均し)作業が出来ない事により、施工を取りやめるため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	住吉ポンプ場 雨水ポンプ駆動用原動機機能増設その他工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	岡山機設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区浜野4丁目5番4号		
5 工 種	機械器具設置		
6 工事内容(概要)	温度調節弁の設置(冷却水配管改造含む) 1式 原動機の分解整備 1式 原動機追加部品 1式 排気ガス煙道の煤塵除去 1式		
7 当初の契約金額	¥14,547,600		
8 変更後の契約金額①	¥16,687,080		
8 変更後の契約金額②	¥18,847,080		
9 当初の工期	平成28年5月25日	~	平成28年9月3日
10 変更後の工期①	平成28年5月25日	~	平成28年10月31日
10 変更後の工期②	平成28年5月25日	~	平成29年2月28日
11 変更理由	第1回変更の追加作業後、原動機の試運転を行った所、1号機、2号機の出力不足による起動不良が発生した。再調査した結果、新たに当初予定外の付属機器(過給機)の損傷が判明し、エンジン出力を発揮させるため、緊急の対応が必要であり、追加変更を行う。また、これに伴い工期も延期する。		

## 変更契約報告書

1 業 務 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設工事監理業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)丸川建築設計事務所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町1丁目5番18号		
5 工 種	その他		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	笠岡港(住吉地区)待合所建設工事及び電気設備工事, 機械設備工事, 太陽光発電システム設置ほか工事の監理業務		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,736,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,203,360		
9 当 初 の 工 期	平成28年3月22日	~	平成28年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年3月22日	~	平成28年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年3月22日	~	平成29年2月28日
11 変 更 理 由	現在工事中の建物を災害時の避難施設として利用するにあたり, 太陽光発電設備及び蓄電設備設置工事の発注を行った為, 一体的に監理業務を行う為追加業務を行う。また, 本体工事の工期延期に伴い, 監理業務も委託期間の延期を行う。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町112号楠小浜奥線道路災害復旧工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路災害復旧工 L=5.7m W=1.4~2.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,976,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,879,200		
9 当 初 の 工 期	平成28年9月16日	~	平成28年12月26日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	既設石積の背土の状態が想定していた土質より悪かったため、積ブロックから張コンクリートでの復旧に変更するため。		