

○変更契約報告(11月分)

1	大井小学校教室棟トイレ改修に伴う設備工事
2	大井小学校教室棟トイレ改修工事
3	真鍋小・大島東小学校耐震診断業務
4	市道西大戸27号王藏給明賀線道路改良工事
5	矢立川河川改修工事
6	市民体育センター耐震補強工事実施設計業務
7	相生トンネル補修工事
8	茅原排水路用地測量業務
9	市道土手尻唐井線道路災害復旧工事
10	飛島待合所新築工事
11	瀬戸水門ポンプ排水路調査設計業務
12	飛島待合所新築に伴う電気設備工事
13	飛島待合所新築に伴う機械設備工事
14	
15	
16	

変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校教室棟トイレ改修に伴う設備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28		
5 工 種 管	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	便所改修工事(機械設備) 一式 便所改修工事(電気設備) 一式 発生材処理 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,117,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,556,080		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月3日	~	平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年8月3日	~	平成28年11月15日
11 変 更 理 由	建築基準法に則り、縦穴区間貫通部配管に不燃材を使用する事による変更。 また、現地調査の結果、各便所へ換気扇を追加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大井小学校教室棟トイレ改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	教室棟トイレ改修(建築)工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥25,056,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,645,600		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月3日	~	平成28年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年8月3日	~	平成28年11月15日
11 変 更 理 由	当初設計の仮設計画では、給食コンテナ車や牛乳配送車の運行に制約が出るため、上段駐車場を作業ヤードとして使用することで学校の理解が得られたので、仮設計画の見直しを行った。また、既存壁面タイルは下地として残置予定だったが、タイルの剥離が確認されたので全面撤去を行うため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋小・大島東小学校耐震診断業務
2 業 務 場 所	笠岡市 真鍋島外 地内
3 契 約 者	(株)丸川建築設計事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町1丁目5番18号
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	耐震診断・補強計画 真鍋小学校管理・教室棟①木造2階建て延べ床面積526㎡ 大島東小学校教室棟① 木造2階建て延べ床面積608㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,238,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,316,840
9 当 初 の 工 期	平成28年6月24日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地調査の結果、図面との整合性を確認するため、天井及び壁の撤去復旧等が必要となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大戸27号王蔵給明賀線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=30m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,350,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,598,400		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月5日	~	平成29年11月18日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年8月5日	~	平成28年11月30日
11 変 更 理 由	本工事の施工途中で、給水管の移設工事が予定されており、当初は、11月初旬には完了する予定だったが、完了時期が11月中旬頃まで延期されることが判明した。これに伴い、本工事の工期内での完了が困難なため工期を延期する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	矢立川河川改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 入田 地内
3 契 約 者	理研技工(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地
5 工 種	土木一式
6 工事内容(概要)	函渠工 L=10m
7 当初の契約金額	¥5,000,400
8 変更後の契約金額	¥5,130,000
9 当初の工期	平成28年8月10日 ~ 平成29年2月24日
10 変更後の工期	~
11 変更理由	掘削した結果、既設暗渠管の支障物の影響により撤去し、再度施工を行う。また、地下より擁壁構造物が出てきたことにより、取り壊しを行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市民体育センター耐震補強工事実施設計業務
2 業 務 場 所	笠岡市 八番町 地内
3 契 約 者	(株)塩飽設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4110番地8
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	屋内運動場 地上2階建て 1階・2階－鉄筋コンクリート造 屋根面－鉄骨造 延べ床面積 1848.4㎡(渡り廊下含む) 管理棟 地上1階建て 鉄筋コンクリート造 延べ床面積 811.6㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,698,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,746,600
9 当 初 の 工 期	平成28年6月28日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地調査の結果、図面との整合性を確認するため、管理棟の梁型アルミカバ撤去復旧が必要となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	相生トンネル補修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 笠岡・相生 地内
3 契 約 者	天野産業・北木建設特定建設工事共同企業体
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76
5 工 種	とび・土工・コンクリート
6 工 事 内 容 (概 要)	トンネル補修工 裏込め注入工 一式 はく落防止対策工 一式 漏水対策工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥253,800,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥221,605,200
9 当 初 の 工 期	平成28年6月29日 ~ 平成29年3月10日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年6月29日 ~ 平成29年1月27日
11 変 更 理 由	トンネル覆工裏の裏込め注入工の注入量について、当初設計より数量が減ったため。また、上記理由により工期を変更する。

変更契約報告書

1 業 務 名	茅原排水路用地測量業務		
2 業 務 場 所	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量N=2点 現地測量A=700㎡ 路線測量L=100m 用地測量A=4, 180㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,684,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年9月9日	~	平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年9月9日	~	平成29年1月13日
11 変 更 理 由	上流側の既設柵と水路用地にズレがあり、水路計画等に不測の日数を要し、 工期内での完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道土手尻唐井線道路災害復旧工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工 1工区 L=12.0m W=3.3~5.1m 2工区 L=2.0m W=3.6~4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,508,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,929,200		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月12日	~	平成28年12月9日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	本工事の施工にあたり、工場へ出入りする仮設道路の施工が必要となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	飛島待合所新築工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	天野産業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	・建築工事一式 木造 平屋建て 延べ面積24.59㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,180,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,616,400
9 当 初 の 工 期	平成28年7月15日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	当初設計では、外壁材に厚さ12.0mmの焼杉板を使用していたが、市販の規格品が無いのため、規格品のある15.0mmの焼杉板に変更する。また、内装仕上材の桧板を接着工法としていたが、仕上材の浮きや剥がれ等の恐れがあるため、接着工法から釘打工法に変えるため、下地材をシーリング石膏ボードから構造用合板に変更する。さらに、地元の要望により、掃除道具等を収納するための既製品の物置が必要となり、追加設置する。

変更契約報告書

1 業 務 名	瀬戸水門ポンプ排水路調査設計業務
2 業 務 場 所	笠岡市 横島 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	排水路改築調査設計 L=11m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,048,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,986,440
9 当 初 の 工 期	平成28年10月5日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年10月5日 ~ 平成28年12月27日
11 変 更 理 由	土質ボーリングの内容に変更が生じた事による減額。また、委託場所がカプトガニ博物館の敷地内であるため、調査日及び調査時間が同館の閉館日に限定(博物館からの指示)され、さらに既設建造物の調査は干潮時でないと言管内調査が不可能という制約を受け、不測の日数(約30日)を要したため、工期を延期する。

変更契約報告書

1 工 事 名	飛島待合所新築に伴う電気設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(有)内藤電設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9
5 工 種	電気
6 工 事 内 容 (概 要)	構内配電線路設備一式, 電灯幹線設備一式, 電灯分岐設備一式, コンセント分岐設備一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,458,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,477,440
9 当 初 の 工 期	平成28年8月12日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	地元地区の要望により屋外照明を自動点灯方式へ変更する。また, 旧待合所に設置していた公衆電話を移設することによる電話配線等の布設を追加変更する。

変更契約報告書

1 工 事 名	飛島待合所新築に伴う機械設備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)藤水
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事一式, 給水管布設替工事一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,378,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,701,320
9 当 初 の 工 期	平成28年8月22日 ~ 平成28年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	地元自治会の要望によりシャワートイレを取付けることによる変更。また, 地元自治会が要望していた旧待合所付近の立水栓設置を撤回したことによる給水配管のルート変更を行うため。