

○変更契約報告(5月分)

1	北端エリア雑石撤去工事
2	茂平分区(茂平)汚水枝線その4工事
3	市道白石島80号線災害復旧その2工事
4	市道白石島80号線災害復旧工事
5	岡田橋補修(補強)工事
6	市道神島129号線災害復旧工事
7	市道大宜116号線災害復旧工事
8	農道西大島1号線災害復旧工事
9	笠岡小学校外構整備工事
10	用之江市有墓地災害復旧工事
11	市道用之江102号線災害復旧工事
12	相生トンネル照明設備更新工事
13	湛江漁港B浮棧橋製作設置工事
14	高島漁港防波堤基本設計業務
15	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
16	横江漁港海岸高潮対策工事
17	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う外構整備工事
18	南端エリア盛土工事

変更契約報告書

1 工 事 名	北端エリア雑石撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト中央町	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工 一式, 石積工 一式, 雑工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,398,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,305,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月10日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月10日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	雑石の撤去箇所に湧水があり, 水質の安全を確認するため, 水質検査を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その4工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地先
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法) φ200mm 延長 L=3m 管きょ工(推進工法) φ350mm 延長 L=110m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥36,417,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥36,892,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥40,016,160		
9 当 初 の 工 期	平成28年12月14日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年12月14日	～	平成29年5月19日
11 変 更 理 由	調査の結果, ます設置位置が変更となったため取付管推進が増えるとともに, 現地精査の結果により諸数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島80号線災害復旧その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=17.5m W=4.1m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,020,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,376,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月20日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月20日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	地元関係者との協議により交通誘導員を設置することとなり、また、現地精査の結果、諸数量を異同するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島80号線災害復旧		
2 工 事 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=23.0m W=2.9~3.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,538,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,678,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月24日	~	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月24日	~	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	舗装版を撤去しようとしたところ、アスファルト舗装の下にコンクリート舗装があったため撤去、処分量が増加することによる。		

変更契約報告書

1 工 事 名	岡田橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲 弩	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=35.3m 幅員W=7.8m 伸縮継手取替工 L=33.0m 断面修復工 V=0.36m ³ 沓座モルタル補修工 V=0.07m ³ 表面含浸工 A=66m ² ひび割れ補修工 L=4.4m 橋梁塗装工 A=441m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥21,178,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年2月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月24日	～	平成29年4月28日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月24日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	伸縮継手施工にあたり、現地での測量及び工場製作に不測の日数を要しており、工期内での完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島129号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	小型重力式擁壁工L=12.0m(変更前:積ブロック工A=13m ²)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,587,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,296,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月7日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	隣接する民地ブロック塀にひび割れが大きくなっていることが判明し、掘削した際の影響を少なくする必要があるため、施工日数の少ない小型重力式擁壁工へ変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜116号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	擁壁工L=15.0m 舗装復旧工A=17m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,319,760		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年2月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年6月23日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、湧水箇所が判明し、施工方法の検討に日数を要し、工期内での完了が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	農道西大島1号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=41m ² 舗装工 A=36m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,851,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,980,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	既設舗装との取り合い等を考慮した結果、舗装復旧面積が増となり、また現地精査の結果により諸数量に異同があるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校外構整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	芝生広場 一式 掲揚台ポール H=12.0 2本 自転車置場 L=2,400×2スパン花壇2カ所 アスファルト舗装工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,560,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,272,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月6日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月6日	～	平成29年5月31日
11 変 更 理 由	アスファルト舗装の勾配の見直しにより、排水のための側溝を追加及び玄関前のアスファルト舗装を学校要望により芝張に変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	用之江市有墓地災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 取壊し工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,639,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,747,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年3月24日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月24日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	施工機械の搬入箇所を変更したことに伴い、大型土のうの設置が必要となり、また現地再精査の結果による。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江102号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=38㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,692,440		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,862,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	既存の素掘り河川へ擦り付けるために、取付土のうを設置し、また現地精査の結果により諸数量に異同があったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	相生トンネル照明設備更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡・相生	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市十一番町14番地の9		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工 トンネル照明設備工 1式 トンネル照明設備撤去工 1式 制御盤設置工 1式 制御盤撤去工 1式 坑外灯設置工 1式 坑外灯撤去工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥42,552,000		
8 変更後の契約金額			
9 当 初 の 工 期	平成29年3月21日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月21日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月21日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	工事の施工に伴うトンネル照明器具の製作について、特殊な部材の納入に不測の日数を要しており、工期内での完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港B浮棧橋製作設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	浮棧橋(L=12.0m) 1基 連絡橋 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥58,320,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥57,909,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月30日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年1月30日	～	平成29年5月22日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年1月30日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	浮棧橋の連絡橋設置場所に合わせて周辺コンクリート舗装を行い、また浮棧橋と物揚場側面との間の調整部材について、現地調査の結果部材を追加するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港防波堤基本設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 工 種	土木コンサル		
6 工 事 内 容 (概 要)	設計業務 防波堤② 基本設計1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,724,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年1月17日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年1月17日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年1月17日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	関係機関との構造設計協議に不測の日数を要し、工期内完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=94.4m W=6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,254,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年8月24日	～	平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年8月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年8月24日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成28年8月24日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	当初設計では、下層路盤までの施工となっていたが、地元住民より車両がスリップして上がらないといった要望が出されたため、上層路盤等を追加施工するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港海岸高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	護岸整備 L=47.2m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,228,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年12月19日	～	平成29年3月24日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年12月19日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年12月19日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	護岸コンクリート打設において、当初、陸側からの施工を予定していたが、地権者との協議がうまくいかず、海側からの施工となったため潮待作業となり、また、小運搬も必要なため、施工に日数を要し、工期内での施工が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡港(住吉地区)待合所建設に伴う外構整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)荒木組笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5-27		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	・土工, 舗装工, 石張工, 植栽工, 排水工, 雑工, 附帯工 各一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥23,814,000		
8 変更後の契約金額 ①	¥28,198,800		
8 変更後の契約金額 ②	¥29,408,400		
9 当 初 の 工 期	平成28年12月15日	～	平成29年2月28日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年12月15日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年12月15日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成28年12月15日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	追加の通路屋根の施工について、変更時には二次製品で施工する予定であったが、岡山県が施工する渡橋部屋根との擦り付けが調整できないことや利用者の降雨時の利便性を考慮した結果、施工幅と材料を県と同等に変更し、また施工時期については、渡橋部の屋根を施工した後に実施する予定であったが、県の施工時期が遅くなったことから、追加部の製作と施工に不測の日数を要するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	南端エリア盛土工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	カブト南町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	盛土工 10,007m ³ → 0m ³ ,素掘水路工 356.6m,安定処理工 500m ² ,除草・伐木 11,500m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,184,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,212,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月20日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月20日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	当初設計では、国土交通省の残土を受け入れ、盛土する予定であったが、協議により施工についても国土交通省が行うこととなった。 よって、早期に南端エリアの有効利用を図れるよう次期農地造成箇所の受け入れ準備のため、盛土工事をもって除草・伐木を行うものである。		