

○変更契約報告(6月分)

1	分庁第1耐震補強等工事
2	市道神島335号線その3災害復旧工事
3	市道大島中49号線災害復旧工事
4	市道神島335号線災害復旧工事
5	時之坊池水路災害復旧工事
6	市道西大島176号線災害復旧工事
7	市道大島中221号線災害復旧工事
8	市道大宜116号線災害復旧工事
9	市道生江浜2号線災害復旧工事
10	市道神島361号線その3災害復旧工事
11	浜田排水路修繕工事
12	市道神島361号線その2災害復旧工事
13	瀬戸水門ポンプ排水路改修工事
14	市道神島231号線その2災害復旧工事
15	横江漁港海岸高潮対策工事

○変更契約報告(6月分)

16	市道神島231号線その3災害復旧工事
17	市道神島231号線その4災害復旧工事
18	市道神島外浦10号線災害復旧工事
19	市道神島361号線災害復旧工事
20	市道神島231号線災害復旧工事
21	中村東川災害復旧工事
22	市営住宅一番町団地耐震診断業務
23	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事
24	市道神島231号線その5災害復旧工事
25	市道神島347号線災害復旧工事
26	市営住宅小黒崎団地耐震診断業務

変更契約報告書

1 工 事 名	分庁第1耐震補強等工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	室田建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435番地の2		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	増築補強工事 1式 屋根補強工事 1式 開口閉塞補強工事 1式 エレベーター改修工事 1式 縦穴区画改修工事 1式 延焼防火設備他改修工事 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥136,080,000		
8 変更後の契約金額 ①	¥156,600,000		
8 変更後の契約金額 ②	¥159,624,000		
9 当 初 の 工 期	平成28年7月6日	～	平成29年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年7月6日	～	平成29年7月31日
11 変 更 理 由	増築補強工事に伴い、既設屋外階段の劣化改修、内壁塗装及び既設駐車場の区画線の引き直し、文字の書換え等を追加する。また、機構改革に伴う2階仕切りの見直しが必要となったことに加え、既設縦樋の老朽化による雨漏りのため、樋改修を見直し、更に笠岡小学校の臨時駐車場に隣接のプールの使用に伴い、目隠しシートの設置が必要となるため、増額変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島335号線その3災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工A=16㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,393,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,360,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	施工方法を検討した結果、単管足場が不要となったため減とするほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中49号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江43番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	積ブロック工 -(変更前:A=47㎡) セルデム擁壁工 A=47㎡(変更前:-) かご枠工 A=23㎡(変更前:-)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,996,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,406,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	~	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月3日	~	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	復旧箇所下部法面が洗掘されているため、かご枠工での復旧を新規に計上し、積ブロック工より製品重量の軽量なセルデム工法に変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島335号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工A=45㎡(変更前:54㎡)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,769,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,132,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	既設構造部との取付部を精査した結果、施工延長が1.3m減となったため、ブロック積工の施工面積に変更が生じたほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	時之坊池水路災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 現場打水路 L=22.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,019,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,419,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月10日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年3月10日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	既存石積が床掘の影響により崩壊する危険性があるため、鍊石積工に変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島176号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積(石積)工 A=55㎡(変更前:67㎡)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,162,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,406,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月24日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月24日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	当初、取り合い部を石積で計画していたが、掘削することで既設構造物に影響を及ぼす恐れがあるため、掘削範囲が狭くなる植生土のう積工へ変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中221号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=62㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,004,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年2月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月2日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月2日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	民有地内に設置する仮設道路について、支障となる家屋の撤去があり、関係者との協議に不測の日数を要しているため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜116号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	擁壁工L=15.0m 舗装復旧工A=17㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,319,760		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,306,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年6月23日
11 変 更 理 由	当初は重力式擁壁で復旧する計画であったが、掘削したところ地盤の状態が悪かったため、製品重量の軽量なセルデム工法に変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道生江浜2号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜2330-7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 ブロック積擁壁工 A=47.0㎡(変更前:49.0㎡)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,780,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,877,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月17日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月17日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	ブロック積擁壁施工において地山の状態が悪く、土羽での復旧が困難なため、すりつけ部分について石積工及び植生土のう積工を行うほか、現場精査の結果数量に差異が生じたため、増減変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島361号線その3災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工A=52㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,043,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,978,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月7日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月7日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	本工事の施工にあたり、隣接して工事を行っている他工事と通行規制の調整により、工期限内に完成することが困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	浜田排水路修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	園井	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江43番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路修繕工 工事施工延長L=32. 3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,326,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,736,800		
9 当 初 の 工 期	平成28年12月22日	～	平成29年2月28日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年12月22日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年12月22日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	本工事で行う舗装復旧について、擦り付け部の既設舗装が老朽化しているため、本工事で舗装面積を拡大し復旧するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島361号線その2災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工A=18m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,803,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月7日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月7日	～	平成29年8月18日
11 変 更 理 由	本工事の施工にあたり、隣接して工事を行っている他工事と通行規制の調整により、工期限内に完成することが困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	瀬戸水門ポンプ排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管路更正工 $\phi 1,000\text{m/m}$ $L=7.7\text{m}$ 管布設工 $\phi 1,000\text{m/m}$ $L=2.4\text{m}$ マンホール設置工 $\square 2,000 \times 1,500$ $n=1$ 基		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,431,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月27日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月27日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月27日	～	平成29年8月31日
11 変 更 理 由	海側へ大型土のう等で仮設土留工を行い、土工作業を行っていたが、予想以上の海水の流入があり、潮待ち作業を行う必要があり、工期の遅れが生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その2災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=88㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,426,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,393,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	工事に伴う通行止めについて、関係機関から緊急車両が通行できるよう夜間は通行開放して欲しいとの申し出があり、近接して行う他工事を含め、再度工程を見直した結果、工期内での完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港海岸高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	護岸整備 L=46.2m(変更前:47.2m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,228,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,774,400		
9 当 初 の 工 期	平成28年12月19日	～	平成29年3月24日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成28年12月19日	～	平成29年5月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成28年12月19日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	地元漁協との協議により、水叩き舗装は、次年度胸壁設置時に施工することとなり、今回の施工を取りやめ、護岸延長については、詳細な現地測量の結果変更するほか、現地精査により、数量の異同が生じたため金額の変更をおこなうもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その3災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=34m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,775,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	工事に伴う通行止めについて、関係機関から緊急車両が通行できるよう夜間は通行開放して欲しいとの申し出があり、近接して行う他工事を含め、再度工程を見直した結果、工期内での完了が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その4災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=30㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,278,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,246,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年11月30日
11 変 更 理 由	工事に伴う通行止めについて、関係機関から緊急車両が通行出来るよう夜間は通行開放して欲しいとの申出があり、近接して行う他工事を含め、再度工程を見直した結果、工期内での完了が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島外浦10号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	災害復旧工事 ブロック積工 A=39㎡(変更前:35㎡)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,916,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,769,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月13日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月13日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	既設構造物との取合い部を土羽で計画していたが、地山の状態が悪く崩落する恐れがあるため、石積工及びテラセル工で復旧するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島361号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工A=25㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,900,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,836,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月7日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	崩土を撤去したところ、現道が未舗装であることが確認できたため、舗装復旧を原形復旧とするほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=16㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,555,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,684,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	残土処分について、草根の量が想定より多かったので、草混じり土の処分に変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中村東川災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路工L=12.9m ブロック積工A=15m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,240,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,466,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月27日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年1月27日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	舗装復旧について、現道の舗装状態が悪く、床掘に伴い影響が出たため、舗装復旧の面積が増になったほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅一番町団地耐震診断業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	一番町	地内
3 契 約 者	(株)あい設計岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2丁目5番24号		
5 工 種	建築		
6 工 事 内 容 (概 要)	耐震診断 A-6棟 地上2階建て PC造 延べ床面積 256.48㎡ B-10棟 地上2階建て PC造 延べ床面積 237.00㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,937,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月17日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月17日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月17日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	本構造物がPC造であるため、判定委員会における委員との調整に日数を要し、委託期間の延期が必要なため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=60.0m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥11,340,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 工 期	平成29年1月5日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年1月5日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年1月5日	～	平成29年7月14日
11 変 更 理 由	既存の余水吐が石くどでできており、崩壊の恐れがあるため、新たに余水吐を設置するにあたり、地元地権者と余水吐の設置位置検討に不測の日数を要し、工期内の完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その5災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=19m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,760,400		
8 変更後の契約金額 ①	¥1,717,200		
8 変更後の契約金額 ②	¥2,192,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	本工事箇所は、幅員狭小なため通行止めにより施工するところでしたが、関係機関から緊急車両が通行できるよう申し出があったため仮設工を新規に計上するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島347号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	防護柵設置工 L=67.5m(変更前:68.0m) 路面復旧工(土のう設置・路盤材敷き均し) n=1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,218,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,775,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月17日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年3月17日	～	平成29年6月30日
11 変 更 理 由	当初の計画では、施工性を考慮し軽量なプラ擬木柵を設置することとしていたが、現地精査の結果、プラ擬木柵では適合しないことが判明したため、PC擬木柵に材料を変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市営住宅小黒崎団地耐震診断業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)あい設計岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2丁目5番24号		
5 工 種	建築		
6 工 事 内 容 (概 要)	耐震診断 A-1棟 地上2階建 PC造 延床面積 332.82㎡ A-2棟 地上2階建 PC造 延床面積 277.02㎡ B-1棟 地上2階建 PC造 延床面積 256.44㎡ B-2棟 地上2階建 PC造 延床面積 198.40㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,920,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月17日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月17日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月17日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	本構造物がPC造であるため、判定委員会における委員との調整に日数を要し、委託期間の延期が必要なため。		