

○変更契約報告(11月分)

1	東大戸5号橋補修(補強)工事
2	高島漁港海岸陸間設置工事
3	北端エリア雨水排水工事
4	市道大島中62号定岡セイキナ線道路改良工
5	道路附属物等総点検その2業務
6	高島漁港防波堤基本設計業務
7	市道西大戸27号王蔵給明賀線測量設計業務
8	市道大島中237号向大空線道路舗装工事
9	市道今立99号線測量設計業務
10	市道有田93号惣津池下才ノ峠線測量設計業務
11	橋梁定期点検その4業務
12	市道神島231号線その4災害復旧工事
13	竹ノ浜排水路測量設計業務
14	市民体育センター屋上防水改修工事

変更契約報告書

1 工 事 名	東大戸5号橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ひびわれ注入工 L=88.3(変更前:75.5)m 断面補修工 V=0.13(変更前:0.07)m ³ ひびわれ充填工 L=31.0(変更前:27.9)m 橋面補修工 A=37m ² 表面保護工 A=65m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,756,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,123,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年8月9日	～	平成29年11月24日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	現地調査の結果、主桁及び橋面に補修が必要なひびわれが見られたため、 ひびわれ注入工とひびわれ充填工の延長が増えたほか、諸数量に異同が生 じたため設計変更を行い金額変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港海岸陸開設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	東洋プラント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	福山市東手城町一丁目2番37号		
5 工 種	鋼構造物		
6 工 事 内 容 (概 要)	陸開 1基(純径間6.5m×有効高1.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,022,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年9月11日	~	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年9月11日	~	平成30年1月31日
11 変 更 理 由	陸開設置に必要な材料調達について、アルミニウムやゴム等の資材が不足しており入荷が遅れ、工期内に完成することが困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北端エリア雨水排水工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	島本建設工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島新田146番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	土工一式 ・排水工一式 ・雑工一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,780,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,936,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年5月12日	～	平成29年11月16日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	現地再測量の結果及び7月5日と台風18号の集中豪雨の状況から、排水計画の見直し等を行わなければならない、それに伴い二次製品と据付高の変更を行うものである。 その他は、現地再精査の結果による。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中62号定岡セイキナ線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=113m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,756,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年6月26日	～	平成29年12月8日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月26日	～	平成30年3月30日
11 変 更 理 由	補償工事について地権者との協議調整に不測の日数を要し、さらに、関連工事との調整に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	道路附属物等総点検その2業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡外	地内
3 契 約 者	山陽施設管理(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市尾坂390番地		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	道路附属物点検 照明点検 N=55(変更前:52)箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,628,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,855,600		
9 当 初 の 期 間	平成29年7月28日	~	平成29年11月30日
10 変 更 後 の 期 間			
11 変 更 理 由	現地踏査の結果、3基は道路照明ではなかったため点検対象から除外し、6基は新規に判明したため追加した結果、当初設計の数量より合計3基プラスとなったため、増額変更するもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	高島漁港防波堤基本設計業務 ✓
2 業 務 位 置	笠岡市 高島 地先 ✓
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社 ✓
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号 ✓
5 業 種	土木コンサル ✓
6 業 務 内 容 (概 要)	設計業務 防波堤① 基本設計(隅角部)1式 ✓
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,320,000 ✓
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 期 間	平成29年9月7日 ✓ ～ 平成29年11月15日 ✓
10 変 更 後 の 期 間	平成29年9月7日 ✓ ～ 平成30年1月15日 ✓
11 変 更 理 由	地盤(地質)の基礎の検討を行った結果、想定より軟弱であったため、軟弱地盤対策工法の追加検討が必要となり、更にその検討について、関係機関との調整に不測の日数を要するため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道西大戸27号王蔵給明賀線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	西大戸・大河	地内
3 契 約 者	(株)エスベック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 路線測量 L=95(変更前:80)m 現地測量 A=3,000㎡ 用地測量 A=2,666(変更前:1,300)㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=95(変更前:80)m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,674,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,127,600		
9 当 初 の 期 間	平成29年7月14日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 期 間			
11 変 更 理 由	既設市道との取り合い部について、通行の安全確保のため改良計画延長を増やし、また、用地測量について、公図と現地の不整合箇所について、公図の一部を修正する測量を実施するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中237号向大空線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路舗装工事 L=90m W=3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,360,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,598,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年10月27日	~	平成29年12月15日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	既設市道との取合い部の舗装を追加施工するほか、現地精査の結果変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道今立99号線測量設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 工 種	土木コンサル		
6 工 事 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量N=2点 現地測量A=400m ² 路線測量L=20m 用地測量A=200m ² 設計業務 道路詳細設計 L=20m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥648,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年8月11日	～	平成29年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年8月11日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要し、また、その地元協議における道路計画の変更により新たに追加の用地測量が必要となったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道有田93号惣津池下才ノ峠線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	エボン技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=3点 現地測量 A=4,200㎡ 路線測量 L=140m 用地測量 A=5,700㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=140m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,240,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 期 間	平成29年5月19日	～	平成29年11月24日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年5月19日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	地元調整, 地元協議及び現地協議に不測の日数を要し, また, 河川構造物の追加設計が必要となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	橋梁定期点検その4業務
2 工 事 位 置	笠岡市 園井外 地内
3 契 約 者	日本インフラマネジメント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区田益1388番地の7
5 工 種	その他
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=29橋 概算数量算出 N=1橋(変更前:3橋) 数量総括表作成 N= 1橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,914,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,644,000
9 当 初 の 工 期	平成29年9月11日 ~ 平成29年12月8日
10 変 更 理 由	現地踏査の結果、1橋、橋の形状が変わっていたため点検を除外。事業の促進をはかるため新たに1橋追加する。橋の点検調査結果の判定により、当初想定していた概算数量の算出が不要となる。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その4災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=30㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,278,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,235,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日	～	平成29年11月30日
11 変 更 理 由	施工方法を検討した結果、短管足場が不要となったため減とする。また、既設の道路側溝に土砂が堆積し、本工事箇所へ路面排水が流れ込んでいるため、側溝清掃工を新規に計上する。 上記理由の他、現地精査の結果により、諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行う。		

変更契約報告書

1 業 務 名	竹ノ浜排水路測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 高島 地先 地内
3 契 約 者	(有)東測量設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 現地測量 A=0.001km ² 路線測量 L=0.06km 用地測量 A=0.27(変更前:0.22)万m ² 設計業務 排水路 L=55m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,246,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,376,000
9 当 初 の 期 間	平成29年10月10日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	地元協議の結果、水路法線に変更が生じ、用地測量面積が増となった。 上記理由により、金額の増額変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	市民体育センター屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	(有)松尾		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南59番地8		
5 工 種	防水		
6 工 事 内 容 (概 要)	防水工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,176,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,368,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月24日	～	平成29年10月13日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年7月24日	～	平成29年11月24日
11 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年7月24日	～	平成29年12月8日
11 変 更 理 由	既存笠木モルタルの老朽化が著しく、剥落する危険性が高い部分については撤去・補修が必要なため。また、10月における降雨の影響により、限られた日数での現場作業となり、本工事期間中に完成することができないため、工期の延期を行うもの。		