

○変更契約報告(12月分)

1	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事
2	市道吉浜1号井手池尻沓号迫沓号線道路改良工事
3	茂平分区(茂平)汚水枝線その5工事
4	高島漁港(王泊地区)高潮対策排水管設置工事
5	東大戸8号橋補修(補強)工事
6	橋梁定期点検業務
7	大型カルバート定期点検業務
8	市道神島外浦線道路改良工事
9	豊浦港係船岸・物揚場修繕工事
10	高島漁港海岸陸閘設置工事
11	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事
12	橋梁定期点検その2業務
13	市道空坪楠線道路改良工事
14	市道西大島102号宮ノ端線測量設計業務
15	橋梁定期点検その5業務
16	橋梁定期点検その3業務
17	道路施設補修(補強)用地測量(道路のり面・土工構造物)業務
18	高島漁港海岸胸壁設置工事
19	市道大島中309号線道路改良工事
20	新山つくしんぼクラブ新築工事
21	市道有田伊勢ヶ丘線測量設計業務
22	古江上川測量設計業務
23	海岸保全区域指定申請書作成業務

変更契約報告書

1 業 務 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事
2 業 務 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 業 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	管きよ工(推進工法)φ200 延長L=15m φ350 延長L=112m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥47,498,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥50,770,800
9 当 初 の 期 間	平成29年7月10日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	公共ます調査の結果, ます設置希望位置が変更となったため取付管推進が増えた。その他, 現地精査の結果により, 諸数量に異同が生じたため金額の変更をおこなう。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜1号井手池尻壱号迫壱号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=172m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,201,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月16日	～	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年6月16日	～	平成30年2月16日
11 変 更 理 由	水道移設工事との調整に不測の日数を要した。また、全面通行止の規制工事について、地元地権者と協議調整に不測の日数を要した。		

変更契約報告書

1 業 務 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その5工事
2 業 務 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地
5 業 種	土木一式
6 業 務 内 容 (概 要)	管布設工(開削工法) φ200 延長 L=80m マンホール設置工 1式 公共柵設置及び取付管設置工 1式 付帯工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,950,800
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,868,800
9 当 初 の 期 間	平成29年10月11日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	工場の出入口のため、車道の舗装構成に変更し、また掘削した結果、想定より舗装厚が厚かったため、舗装撤去工が増となったほか、現地精査の結果により、諸数量に異同が生じたため金額の変更を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港(王泊地区)高潮対策排水管設置工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 業 種	土木一式		
6 業 務 内 容 (概 要)	排水管延伸工事 Φ1,000 L=12.0m, Φ600 L=12.0m, Φ300 L=12.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,884,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 事 期 間	平成29年10月13日	~	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 事 期 間	平成29年10月13日	~	平成30年3月31日
11 変 更 理 由	地元力キ養殖業者との調整に不測の日数を要しているため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	東大戸8号橋補修(補強)工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=11.6m 幅員W=3.82m 断面修復工 V=0.13m ³ 薄層舗装工 A=33m ² ひびわれ注入工 L=0.5m 高欄設置工 L=23.2m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,756,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,605,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月21日	~	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年9月21日	~	平成30年3月30日
11 変 更 理 由	橋へ添架されている水道管が支障となることが発覚し、水道管の移設、復旧に不測の日数を要するため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大戸 外 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=31橋 概算数量算出 N=0(変更前:3)橋 数量総括表作成 N= 0(変更前:1)橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,400,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,881,600
9 当 初 の 期 間	平成29年9月5日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	点検の結果, 補修等が必要な損傷は見当たらず, 概算数量算出・数量総括表作成が不要になったため。

変更契約報告書

1 業 務 名	大型カルバート定期点検業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大戸 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	大型カルバート点検 N=3基
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,944,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,414,800
9 当 初 の 期 間	平成29年8月4日 ~ 平成29年12月28日
10 変 更 理 由	点検の結果、補修等が必要な損傷は見当たらず、概算数量算出・数量総括表作成が不要になったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島外浦線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=130m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,044,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月21日	～	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月21日	～	平成30年3月15日
11 変 更 理 由	現場内の給水工事に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港係船岸・物揚場修繕工事
2 工 事 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)枅平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 業 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	3号係船岸 上部工 A=50(40)m ² , 防舷材 1式, 4号係船岸 エプロン A=12m ² , 上部工 A=6m ² , コーナー材 L=11.0(9.0)m, 車止め工 L=9.0(8.0)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,624,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,002,400
9 当 初 の 工 期	平成29年8月4日 ~ 平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	係船岸の一部が点検時よりも破損が大きくなっており修繕箇所が増えたため増額するほか、現地精査の結果、諸数量の異同により変更を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港海岸陸閘設置工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	東洋プラント(株)		
4 契 約 者 の 住 所	福山市東手城町一丁目2番37号		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	陸閘 1基(純径間6.5m×有効高1.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,022,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,238,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月11日	～	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年9月11日	～	平成30年1月31日
11 変 更 理 由	近接する胸壁工事との工程調整により陸閘開口部施工時期が重なるため、敷鉄板により物揚場への通路の確保をすることとなり、その資材運搬に伴うフェリーチャーター回数が増えるほか、現地精査の結果、その他諸数量の異同により変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道走出119号北大門浅香線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=40m W=6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,588,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月7日	~	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年9月7日	~	平成30年2月23日
11 変 更 理 由	工事に伴い必要となる水道管の布設替え工事との工事間調整と、法面の掘削を行ったところ切土法面の一部から湧水が見られたため法留かこの追加施工の検討に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その2業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 外 地内
3 契 約 者	国際航業(株)岡山営業所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区西古松西町5番6号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=34橋 概算数量算出 N=2(変更前:3)橋 数量総括表作成 N=0(変更前:1)橋 詳細調査 N=1式(変更前:0)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,778,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,929,200
9 当 初 の 期 間	平成29年9月1日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年9月1日 ~ 平成30年1月31日
11 変 更 理 由	現地踏査, 点検結果に基づき, 橋梁寸法及び補修対策橋梁数に変更が生じ, また, 鋼橋において詳細調査を実施するため, 設計変更を行い金額変更するほか, 詳細調査の試験期間に1カ月程度期間を要するため, 併せて工期の延期を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道壱坪楠線道路改良工事
2 工 事 場 所	笠岡市 甲弩 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946
5 業 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	工事施工延長 L=30m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,488,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,391,200
9 当 初 の 工 期	平成29年9月29日 ~ 平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	
11 変 更 理 由	本工事箇所の擁壁の床掘りを行ったところ、土質がよく仮設工を行う必要がなくなったため減ずるほか、現地精査により、その他諸数量の異同が生じたため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道西大島102号宮ノ端線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=5点 現地測量 A= 5,000㎡ 路線測量 L=250m 用地測量 A=12,400㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=250m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,724,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	-		
9 当 初 の 期 間	平成29年7月28日	~	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年7月28日	~	平成30年3月22日
11 変 更 理 由	全体道路計画でバス回転広場、垂直壁側溝、土羽等の追加など、地元調整、地元協議及び現地協議に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その5業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大島 外 地内
3 契 約 者	(株)日建技術コンサルタント岡山事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区春日町6番10号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=32橋 概算数量算出 N=3橋 数量総括表作成 N=0(変更前:1)橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,508,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,605,200
9 当 初 の 期 間	平成29年9月20日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	橋梁点検の結果により、損傷箇所の数量に異同があったため設計変更を行い金額変更するもの。

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その3業務
2 業 務 位 置	笠岡市 相生 外 地内
3 契 約 者	(株)日建技術コンサルタント岡山事務所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区春日町6番10号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=33橋 概算数量算出 N=5(変更前:3)橋 数量総括表作成 N= 0(変更前:1)橋
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,508,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,853,600
9 当 初 の 期 間	平成29年9月20日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 理 由	橋梁点検結果により、損傷箇所の数量に異同が生じたため、金額の変更をするもの。

変更契約報告書

1 業 務 名	道路施設補修(補強)用地測量(道路のり面・土工構造物)業務
2 業 務 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 路線測量 L=0.08km 用地測量 A=4,300㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,188,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	平成29年10月13日 ~ 平成29年12月22日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月13日 ~ 平成30年1月15日
11 変 更 理 由	土地所有者との境界確認の日程が合わず不測の日数が生じたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港海岸胸壁設置工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	胸壁工 L=63m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥36,126,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月13日	~	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年7月13日	~	平成30年1月31日
11 変 更 理 由	本工事着手に伴い、笠岡市水道課の舗装工事と施工時期が重なり、舗装工事箇所が主要道路であるため迂回路もなく機材等の搬入ができず、工事工程が遅れたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中309号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=25.9m W=1.7~5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,397,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,581,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月23日	~	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月23日	~	平成29年12月27日
11 変 更 理 由	・既設すり付け部の石積みが不安定な状況になっており、崩壊の危険性があるため、施工延長の変更を行う。 ・既設舗装厚がt=10cmであったため、舗装版取り壊し及び殻処分の変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	新山つくしんぼクラブ新築工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	小堀建設株式会社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,416,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年8月8日	~	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年8月8日	~	平成30年3月9日
11 変 更 理 由	地盤調査の結果、不同沈下の可能性があり、地盤改良による補強が必要となり、本工事期間中に完成することができないため。また、地盤改良に伴い設備工事における埋設管の調査による調整が必要となり、日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田伊勢ヶ丘線測量設計業務		
2 工 事 位 置	笠岡市	有田	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 工 種	土木コンサル		
6 工 事 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=4点 現地測量 A=4,200(変更前:3,200)m ² 路線測量 L=60(変更前:160)m 用地測量 A=0(変更前:2,800)m ² 設計業務 道路詳細設計 L=0(変更前:160)m W=0(変更前:5.0)m 道路概略設計 L=200(変更前:0)m W=5.0(変更前:0)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,376,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,069,200		
8 当 初 の 工 期	平成29年6月27日	～	平成29年10月31日
9 変 更 後 の 工 期	平成29年6月27日	～	平成29年12月25日
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・公図と登記簿に所有者の差異が生じており、対応に時間を要するため、道路詳細設計と用地測量を中止。 ・地元協議の結果、道路設計延長が変更。 ・その他、現地精査の結果により数量に異同が生じる。 		

変更契約報告書

1 業 務 名	古江上川測量設計業務								
2 業 務 位 置	笠岡市 神島 地内								
3 契 約 者	(有)東測量設計								
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島3109番地の2								
5 業 種	測量								
6 業 務 内 容 (概 要)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">測量業務</td> <td style="width: 50%;">設計業務</td> </tr> <tr> <td>基準点測量 n=7点</td> <td>実施設計 L=310(変更前:330)m</td> </tr> <tr> <td>路線測量 L= 310(変更前: 330)m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地測量 A=3100(変更前:3300)m²</td> <td></td> </tr> </table>	測量業務	設計業務	基準点測量 n=7点	実施設計 L=310(変更前:330)m	路線測量 L= 310(変更前: 330)m		現地測量 A=3100(変更前:3300)m ²	
測量業務	設計業務								
基準点測量 n=7点	実施設計 L=310(変更前:330)m								
路線測量 L= 310(変更前: 330)m									
現地測量 A=3100(変更前:3300)m ²									
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,510,000								
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,747,600								
9 当 初 の 期 間	平成29年10月10日 ~ 平成29年12月27日								
11 変 更 理 由	<p>路線測量延長及び設計延長について、現地を詳細に踏査した結果、延長に異同があったため業務延長を減とする。また、道路を併せて改修する必要があるため、中心線測量を新規に計上する。</p>								

変更契約報告書

1 業 務 名	海岸保全区域指定申請書作成業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	海岸保全区域指定申請書作成 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,490,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成30年3月12日
11 変 更 理 由	海岸保全区域を都市計画図で設定することになっているが、座標精度が低く、海岸施設計画後に再度、海岸保全区域の施亭を見直す恐れがあることから、平面測量の必要性が生じ、測量業務成果を基に台帳図面修正及び作成、海岸保全区域変更資料作成を行うため。		