

○変更契約報告(1月分)

1	用之江分区(用之江)污水枝線実施設計業務
2	海岸保全区域指定申請書作成業務
3	茅原排水路改修工事
4	道路施設補修(補強)用地測量(道路のり面・土工構造物)業務
5	横道排水路改修工事
6	用之江分区(用之江)污水幹線工事
7	市道今立23号線測量設計業務
8	市道大宜73号本谷岩崎線測量設計業務
9	北部処理区(甲弩)污水枝線実施設計業務
10	白石島港待合所整備に伴う実施設計業務
11	市道吉浜1号井手池尻号迫谷号線道路改良工事
12	大飛島港防波堤・係船岸修繕工事
13	空調設備設置工事(幼稚園)実施設計業務
14	空調設備設置工事(金浦・城見小学校)実施設計業務
15	空調設備設置工事(大井・大島小学校)実施設計業務
16	市道今立72号線測量設計業務
17	中丁田川河川改修工事
18	新山つくしんぼクラブ新築に伴う電気設備工事
19	新山つくしんぼクラブ新築に伴う機械設備工事
20	岡部川測量設計業務
21	市道大島中221号線災害復旧工事
22	茂平排水区(茂平)雨水渠築造工事
23	北木中学校空調設備設置工事
24	棒木橋補修(補強)工事
25	市道大島中156号川手線道路改良工事
26	茂平分区(茂平)污水枝線その4工事
27	茂平分区(茂平)污水枝線その3工事
28	恵風荘空調設備(事務所・玄関ホール)更新工事
29	市道広浜31号線修繕工事

変更契約報告書

1 業 務 名	用之江分区(用之江)污水枝線実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(株)ウエスコ岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号		
5 業 種	下水道		
6 業 務 内 容 (概 要)	管渠実施設計(詳細設計) 開削工法 φ50～200(レベル1耐震計算) 延長 L=2,145m 試掘調査 N=5箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,212,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年8月21日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年8月21日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	国道占用協議に不測の日数(1か月)を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	海岸保全区域指定申請書作成業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	海岸保全区域指定申請書作成 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,490,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成30年3月12日
11 変 更 理 由	海岸保全区域を都市計画図で設定することになっているが、座標精度が低く、海岸施設計画後に再度、海岸保全区域の施亭を見直す恐れがあることから、平面測量の必要性が生じ、測量業務成果を基に台帳図面修正及び作成、海岸保全区域変更資料作成を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茅原排水路改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路工 L=53.7m(変更前102.3m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,423,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,326,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年10月20日	～	平成30年2月9日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	1号水路工の延長を変更するなど数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	道路施設補修(補強)用地測量(道路のり面・土工構造物)業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=8(変更前:2)点 路線測量 L=0.08km 用地測量 A=2,600(変更前:4,300)m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,188,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,123,200		
9 当 初 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成30年1月15日
11 変 更 理 由	基準点測量において、竹等の植生が繁茂し見通しが悪いため基準点を追加し、用地測量については岡山県の土地を測量しないため測量面積が減となったため、数量の異同が生じ金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	横道排水路改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路工 工事施工延長 L=28m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,792,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年10月20日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年10月20日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	樹木の移設場所について、地元調整に時間を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	用之江分区(用之江)污水幹線工事
2 工 事 場 所	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 業 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(推進工法) ϕ 200mm 延長 L=8m ϕ 250mm 延長 L=72m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥44,928,000
8 変更後の契約金額	—
9 当 初 の 工 期	平成29年9月27日 ~ 平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年9月27日 ~ 平成30年2月28日
11 変 更 理 由	本工事の施工箇所にある地下埋設物の協議に不測の日数を要したため。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道今立23号線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 現地測量 A=200㎡ 路線測量 L=10m 用地測量 A=400㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=10m W=6m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥540,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年10月6日	～	平成30年1月19日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月6日	～	平成30年3月30日
11 変 更 理 由	国土調査図の推定境界線と現地の道路敷の利用状況が一致しない箇所があるため、用地の協議及び調整に不測の日数が生じたため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大宜73号本谷岩崎線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	大宜	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=9点 現地測量 A=13,200㎡ 路線測量 L=440m 用地測量 A=15,200㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=440m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,391,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年7月21日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年7月21日	～	平成30年3月30日
11 変 更 理 由	計画の一部に変更が生じ、関係地権者との調整に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	北部処理区(甲弩)汚水枝線実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町3丁目1番21号		
5 業 種	下水道		
6 業 務 内 容 (概 要)	管渠実施設計(詳細設計) 開削工法 φ150 (レベル1耐震計算) 延長 L=2,943m 推進工法 φ150 (レベル1耐震計算) 延長 L=585m マンホールポンプ形式ポンプ場 (2次製品) 1箇所 地質・土質調査 土質ボーリング 2箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,653,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,437,600		
9 当 初 の 期 間	平成29年9月1日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年9月1日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	現地調査及び工法検討の結果、管渠設計に異同が生じ、また、ボーリングの結果、想定土質に異同が生じたため、内容変更と工期延期を行うもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	白石島港待合所整備に伴う実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	白石島	地内
3 契 約 者	(株)JFE設計倉敷営業所		
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市水島川崎通1		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	基本設計・実施設計及び測量業務 待合所 木造平屋建て 床面積 86.12㎡程度 建築工事一式, 電気設備工事一式, 機械設備工事一式, 外構工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,646,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年8月7日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年8月7日	～	平成30年3月9日
11 変 更 理 由	基本設計に想定以上の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜1号井手池尻壱号迫壱号線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市関戸773番地1		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=172m W=5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,201,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,184,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月16日	～	平成29年12月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月16日	～	平成30年2月16日
11 変 更 理 由	地元要望により、田んぼへの坂路・水路の嵩上げ工を新たに追加し、アスファルト舗装版の厚みが、掘削結果t=6cmであったため、運搬費・処分費の数量が増え増額となったほか、現地精査の結果により数量に異同が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大飛島港防波堤・係船岸修繕工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	飛島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	3号係船岸 欠損+ひび割れ箇所 3箇所, 沈下箇所 1箇所, 係船柱 1(変更前2)本 4号防波堤 ひび割れ箇所 1箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,782,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,522,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年10月20日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	地元協議により係船柱を係船環に変更するため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	空調設備設置工事(幼稚園)実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	尾坂	地内外
3 契 約 者	設備設計事務所オーエフ		
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市玉島柏島1491-1		
5 業 種	建築		
6 業 務 内 容 (概 要)	空調設備一式 電気設備一式 アスベスト調査費一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥518,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥624,240		
9 当 初 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成30年1月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	担当課との協議により, 今回の実施設計範囲内で, 空調工事に係る範囲のアスベスト調査を追加したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	空調設備設置工事(金浦・城見小学校)実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉浜	地内外
3 契 約 者	設備設計事務所オーエフ		
4 契 約 者 の 住 所	倉敷市玉島柏島1491-1		
5 業 種	建築		
6 業 務 内 容 (概 要)	空調設備一式 電気設備一式 アスベスト調査費一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,786,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,300,480		
9 当 初 の 期 間	平成29年10月20日	～	平成30年1月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月20日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	担当課と協議により, 今回の実施設計範囲内で, 空調工事に係る範囲のアスベスト調査を追加したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	空調設備設置工事(大井・大島小学校)実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	東大戸	地内外
3 契 約 者	(有)ワークシステム設計事務所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区江並194番地の20		
5 業 種	建築		
6 業 務 内 容 (概 要)	空調設備一式 電気設備一式 アスベスト調査費一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,132,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,780,000		
9 当 初 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成30年1月30日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年10月13日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	担当課と協議により, 今回の実施設計範囲内で, 空調工事に係る範囲のアスベスト調査を追加したため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道今立72号線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市絵師343-1		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1,000㎡ 設計業務 道路詳細設計 L=50m 路線測量 L=50m 用地測量 A=1,800㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,512,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成30年1月25日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年8月10日	～	平成30年3月30日
11 変 更 理 由	保安林解除に関する事前協議について、現在も協議中であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中丁田川河川改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	馬飼	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=54.7(変更前:60)m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,538,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,700,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年11月8日	～	平成30年3月20日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	終点部と既設部分との取合いを調整し、底張コンクリート延長を減とし、残土運搬経路の一部市道に、幅員が狭小で路肩舗装が脆弱な箇所が確認されたため運搬車両を小型車に変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	新山つくしんぼクラブ新築に伴う電気設備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号		
5 業 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,296,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年11月2日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年11月2日	～	平成30年3月9日
11 変 更 理 由	建築工事の遅れによるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	新山つくしんぼクラブ新築に伴う機械設備工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 業 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,963,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	平成29年11月10日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年11月10日	～	平成30年3月9日
11 変 更 理 由	建築工事の遅れによるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	岡部川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=900m ² 路線測量 L=45m 用地測量 A=3,100(変更前:2,700)m ² 設計業務 延長 L=40(変更前:50)m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,998,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,939,680
9 当 初 の 期 間	平成29年9月15日 ~ 平成30年1月26日
10 変 更 後 の 期 間	— ~ —
11 変 更 理 由	現地調査の結果、不施工部分を増するため設計延長が減となるため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中221号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ブロック積工 A=-(変更前:62㎡) セルデム擁壁工 A=53㎡(変更前:-)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,004,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,369,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月2日	～	平成29年6月30日
11 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月2日	～	平成29年10月31日
10 変 更 後 の 工 期 ③	平成29年2月2日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	復旧箇所に家屋が近接しており、積ブロック工の施工が困難であるため、セルデム擁壁工に変更し、別途工事で仮設道をを設置し、施工機械の搬入が可能となったため、土木作業を人力施工から機械施工に変更するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平排水区(茂平)雨水渠築造工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	雨水渠 1,700×1,800/2,100 30m (薬液注入含む) 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,292,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,839,040		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月26日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	河床部の削孔から地下水位が高く、空洞部に加圧充填を要することが判明したため、河床空洞部の充填材を流動性改良土から薬液注入に変更するとともに、諸数量に異同が生じたため変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	北木中学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	山陽施設管理(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市尾坂390番地		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事一式 電気設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,207,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,344,760		
9 当 初 の 工 期	平成29年12月15日	～	平成30年2月2日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	空調室内機設置に伴い、天井材の取替を追加したほか、電源ケーブルの見直しを行ったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	棒木橋補修(補強)工事
2 工 事 場 所	笠岡市 大河 地内
3 契 約 者	(株)桑田組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市金浦69番地の2
5 業 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=24.0m 幅員W=4.8m ひびわれ注入工 L=95.1m 断面修復工 V=0.175m ³ 道路付属物塗装工 A=66.6m ²
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,050,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,039,200
9 当 初 の 工 期	平成30年1月12日 ~ 平成30年3月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	下田中橋補修(補強)工事の請負業者が, 本工事についても請負ったため, 特記仕様書に基づき諸経費の調整を行うもの。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中156号川手線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	島本建設工業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島新田146番地		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=39m W=4.0m~14.7m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,687,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,644,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月29日	~	平成30年2月16日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	本工事後、下層路盤の状態で一カ月程度供用する予定だったが、舗装工事との調整の結果、下層路盤の状態が一週間程度に短縮されることにより下層路盤施工後の乳剤散布の必要がなくなったため路盤工を変更するほか、諸数量に異同が生じたため、設計変更を行い金額変更するもの。		

変更契約報告書

1	工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その4工事		
2	工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3	契 約 者	中国興業(株)		
4	契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5	工 種	土木一式		
6	工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法) φ150 L=28m φ250 L=165m (推進工法) φ250 L=195m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
7	当 初 の 契 約 金 額	¥86,400,000		
8	変 更 後 の 契 約 金 額	¥80,654,400		
9	当 初 の 工 期	平成29年9月1日	～	平成30年1月31日
10	変 更 後 の 工 期	平成29年9月1日	～	平成30年3月9日
11	変 更 理 由	本工事で使用予定の推進機の手配が繁忙期のため、搬入予定が約1カ月遅れることとなり、工期が不足するため。		

変更契約報告書

1	工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その3工事		
2	工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3	契 約 者	中国興業(株)		
4	契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5	工 種	土木一式		
6	工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法) φ250 L=58.00m φ150 L=24.00m (推進工法) φ250 L=153.00m マンホール工 1式 取付管及びます工 1式 付帯工 1式		
7	当 初 の 契 約 金 額	¥48,384,000		
8	変 更 後 の 契 約 金 額	¥57,531,600		
9	当 初 の 工 期	平成29年8月17日	～	平成30年1月31日
10	変 更 後 の 工 期	—	～	—
11	変 更 理 由	地元調整の結果、一部区間の工法を開削から推進に変更するほか、現地精査の結果により、諸数量に異同が生じたため金額の変更をおこなうもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	恵風荘空調設備(事務所・玄関ホール)更新工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(有)スカイ設備		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市旭が丘197番地		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,996,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,330,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年12月1日	～	平成30年2月9日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年12月1日	～	平成30年2月28日
11 変 更 理 由	現地調査中に発見したスプリンクラーヘッド部異常個所の取替工事を追加し、維持管理性を考慮し、会議室電源回路を別系統とするために、開閉器を増設するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道広浜31号線修繕工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	広 浜	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 業 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	工事施工延長 L=8.0(変更前:7.5)m ブロック積擁壁工 A=20.0(変更前22.0)m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,576,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,998,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年11月27日	～	平成30年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	地元協議の結果、ガードレール基礎を設置するほか、現地精査の結果により諸数量に異同があったため。		