

○変更契約報告(4月分)

1	金崎大橋補修(補強)その2工事
---	-----------------

# 変更契約報告書

1 工 事 名	金崎大橋補修(補強)その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	橋梁保全工事 L=55.0m W=10.0m 断面修復工(左官工法) V=1.80m <sup>3</sup> ひび割れ補修工(リハビリシリンダー工法)L=524m 表面処理工 A=1940m <sup>2</sup> 表面被覆工 A=1940m <sup>2</sup>		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥84,150,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥127,248,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年8月6日	~	令和2年2月28日
10 変 更 後 の 工 期 ①	令和元年8月6日	~	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	令和元年8月6日	~	令和2年5月29日
11 変 更 理 由	現地調査の結果、前回点検時より損傷箇所が増加していたため、施工数量に異動が生じ、また、仮設足場時において、使用を予定していた作業車では、工業用水管等の支障物により施工が不可能である事が判明したため、適切に施工が行える作業車に変更し、さらに、次工事で再度交通規制、仮設足場を行う必要を無くすため、追加補修を行ったため。		