

○変更契約報告(5月分)

1	市道用之江84号線道路改良工事
2	敬愛園サービス棟2階トイレ改修工事
3	天神川河川改修工事
4	切子川河川改修工事
5	有江排水路改修工事
6	旭が丘市有地内階段撤去工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道用之江84号線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 側溝工 L=41.0m(41.0m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,784,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,499,000
9 当 初 の 工 期	平成32年2月14日 ~ 令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成32年2月14日 ~ 平成32年5月29日
11 変 更 理 由	標準断面での発注であり、実施計画をした結果、設計数量に異動が生じたものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	敬愛園サービス棟2階トイレ改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	建築工事一式 機械設備工事一式 電気設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,610,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,676,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年2月20日	~	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年2月20日	~	令和2年9月30日
11 変 更 理 由	壁面の腰壁タイル部分とモルタル部分との段差が少ないため、薄い下地材に変更するもの。また、内装工事における巾木に合わせるもの。新設掃除用流しの配管スペース確保のため、ライニングを追加するもの。		

# 変更契約報告書

1	工 事 名	天神川河川改修工事		
2	工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3	契 約 者	(有)大島組		
4	契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5	工 種	土木一式		
6	工 事 内 容 ( 概 要 )	河川工事 L=53.6m		
7	当 初 の 契 約 金 額	¥7,634,000		
8	変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9	当 初 の 工 期	令和2年1月14日	~	令和2年3月31日
10	変 更 後 の 工 期 ①	令和2年1月14日		令和2年5月29日
	変 更 後 の 工 期 ②	令和2年1月14日	~	平成32年7月31日
11	変 更 理 由	道路規制について地元との協議に不測の日数を要したため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	切子川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 L=65m(65m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,250,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,900,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年10月17日	~	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年10月17日	~	令和2年5月29日
11 変 更 理 由	床掘を行ったところ、現場発生土が流用できない事が判明したため、処分量が増加し搬入土が必要となった。 現場の道路幅員が狭く、クレーンの設置箇所が限定され作業半径が確保出来ないため、製品の大きさをL2000からL1000に変更した。 歩行者及び自転車の転落の恐れがある箇所に転落防止用のガードパイプ設置を追加した。 その他諸数量の異同は、現地精査によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	有江排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川工事 L=102m(102m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,340,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,132,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年10月15日	~	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年10月15日	~	令和2年5月29日
11 変 更 理 由	床掘の結果、既設石積みの根入れが想定よりも深かったため、石積みの処分量が増となった。 その他諸数量の異同は、現地精査によるものです。  上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	旭が丘市有地内階段撤去工事
2 工 事 位 置	笠岡市 旭が丘 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市茂平729番地の22
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	階段撤去 構造物撤去工 1式(1式) コンクリート擁壁工 L=4m( L=4m) 付帯工 1式(1式) 仮設工1式(-)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,288,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,618,000
9 当 初 の 工 期	令和2年3月27日 ~ 令和2年3月27日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年3月27日 ~ 令和2年5月29日
11 変 更 理 由	構造物取壊し作業区間の内、隣接する市道旭が丘19号線沿いにコンクリート片の飛散防止対策等として、仮設仮囲いを設ける。加えて、交通者等の安全確保を図るため交通誘導警備員を配置する。 建設発生土を現地確認した結果、埋戻土への流用不適と判断した。このことに伴い、埋戻土は搬入土(改良土)を用いて施工する。 その他、現地精査に伴い数量の異動が生じた。 よって、数量及び金額に異動が生じたので変更を行うものです。