

○変更契約報告(6月分)

1	用之江川河川改修工事
2	市道神島外浦線測量設計業務

# 変更契約報告書

1 工 事 名	用之江川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	河川改修工事 延長L=26.6m(22.8m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,689,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,017,000		
9 当 初 の 工 期	令和元年12月9日	~	令和2年3月27日
10 変 更 後 の 工 期	令和元年12月9日	~	令和2年6月30日
11 変 更 理 由	・当初計画より仮設道設置箇所を変更したため延長及び土量が減になる。 ・床掘を行ったところ、現場発生土が流用土として使用出来ない事が判明したため、発生土を処分する。これに伴い、カプト南町より搬入土が必要となった。その他諸数量の異同は、現地精査によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島外浦線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=80m 用地測量 A=3,100㎡	設計業務 道路詳細設計 延長L=180m 幅員W=5.0m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,695,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	令和元年9月27日	～	令和2年3月19日
10	変 更 後 の 期 間 ①	令和元年9月27日	～ 令和2年6月30日
	変 更 後 の 期 間 ②	令和元年9月27日	～ 令和2年12月25日
11 変 更 理 由	地権者との道路拡幅に必要となる用地の協議に不測の日数を要したため。		