

○変更契約報告(9月分)

1	市道茂平129号線修繕工事
2	市道美の浜5号線オーバーレイ工事
3	東吉原排水路改修工事
4	市道走出新賀線伐採業務
5	豊浦港4号物揚場長寿命化工事
6	城見公民館トイレ改修に伴う設備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平129号線修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	施工延長 側溝据付工 L=70.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,256,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年10月30日
11 変 更 理 由	本工事は、境界確認の際、市有地と民有地の官民境の確定に不測の日数を要したため、工期内の完了が困難となり工期の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道美の浜5号線オーバーレイ工事
2 工 事 位 置	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	オーバーレイA=619.0㎡(変更前 664.0㎡) 区画線工 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,760,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,716,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月31日 ~ 令和2年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	現地測量の結果、オーバーレイの面積及び区画線工の延長が設計と異なっていたため減額変更を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	東吉原排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	水路工 L=137m(変更前 84m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,687,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,635,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年3月26日	～	令和2年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年3月26日	～	令和2年9月30日
11 変 更 理 由	本工事箇所南側の水路が降雨時にオーバーフローし、土地が浸水するため、水路(重圧管500)を追加で施工した。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出新賀線伐採業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	新賀・走出	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜946		
5 業 種	その他		
6 業 務 内 容 (概 要)	伐採業務 延長(右)L=400m 延長(左)L=300m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,573,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,694,000		
9 当 初 の 期 間	令和2年7月22日	～	令和2年9月30日
10 変 更 後 の 期 間	—	～	—
11 変 更 理 由	伐採の処分について 神掃社リサイクルセンターでは、月に2回(内、1日当たり4tD1車)の受入しか行っておらず処分期間が長くなるため、処分場所をアースクリエイトに変更する。 又、102空 ^m の処分を見込んでいましたが、現地精査の結果、119.8空 ^m であったため変更を行うものとする。 上記理由の他、諸数量に異同があったため、内容を変更を行い金額を増とする。		

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港4号物揚場長寿命化工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	港湾施設長寿命化工 コーナー材設置 L=59.3m(59.3m) 車止め設置 L=30.9m(30.9m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,850,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,740,000
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日 ~ 令和2年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	本工事は、豊浦港4号物揚場改修工事と近接して工事が行われており、入札した結果同一業者で請け負うこととなったため、特記仕様書に基づき、金額の変更を行うものです。 上記理由により、請負金額を変更するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	城見公民館トイレ改修に伴う設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市五番町5-50
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 撤去処分費 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,059,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,631,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年10月30日
11 変 更 理 由	屋外地中污水管の詳細調査をした結果、当初想定していた箇所以外にも勾配不良があり、屋外配管工事の改修範囲拡大による数量変更に伴う変更。併せて、工期延期を行うものです。