

○変更契約報告(10月分)

1	成ヶ端排水路改修工事
2	本谷川測量設計業務
3	高島漁港改修その2工事
4	堤尻排水路測量設計業務
5	市道茂平129号線修繕工事
6	市道走出34号吉井山廻線測量設計業務
7	市道大島中57号線概略設計業務
8	横江漁港海岸老朽化対策点検業務
9	高島漁港改修工事
10	金浦公民館トイレ改修工事
11	金浦公民館トイレ改修に伴う設備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	成ヶ端排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 入江 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	水路工 L=57m(変更前57m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,212,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,344,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月3日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	<p>水路工において、隣接するブロック塀に水抜き穴が確認され本工事で施工する水路に接続する必要性が生じた。その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。</p> <p>上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。</p>

変更契約報告書

1 業 務 名	本谷川測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826-8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1,100㎡(900㎡) 路線測量 L=45m(25m) 用地測量 A=1400㎡	設計業務 護岸設計(片岸) L=20m(14m) 護岸設計(両岸) L=10m(6m)	※()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,235,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,323,000		
9 当 初 の 期 間	令和2年5月29日	~	令和2年11月27日
10 変 更 後 の 期 間	—	~	—
11 変 更 理 由	断面検討の結果、計画範囲外の既設断面において断面不足であることが判明したため、計画範囲が増となった。そのため路線測量と護岸設計の延長が増となった。 上記理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	セルラーブロック製作工 セルラーブロック 5函(5函) 底版 5個(5個) 方塊ブロック 4函(4函) ()変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥46,200,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥46,475,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年7月28日	~	令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	関係機関との協議の結果、セルラーブロック製作位置の変更を余儀なくされたため、作業ヤード内の仮設道路を延長する必要が生じた。その他諸数量の異同により変更となるものです。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額を変更するものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	堤尻排水路測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826-8		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=6点(4点) 現地測量 A=950㎡(900㎡) 路線測量 L=180m(180m) 用地測量 A=3,100㎡(70㎡)	設計業務 水路設計 L=180m(180m)	※ ()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,069,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,333,000		
9 当 初 の 期 間	令和2年7月3日	～	令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	—	～	—
11 変 更 理 由	設計計画を行ったところ、水路の隣接地にも用地測量が必要となったため、 用地測量の面積が増となった。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平129号線修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市 茂平 地内
3 契 約 者	(株)加藤組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	施工延長 側溝据付工 L=69.5m(変更前 70.0m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,256,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,960,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年9月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年10月30日
11 変 更 理 由	地元警察署との協議の結果、交通規制に伴う交通誘導員の人員配置について当初設計していた体制では施工困難なことが判明したため、人数を増とする。 舗装版を破碎したところ、舗装厚が想定していたよりも厚かったため、舗装版の撤去にかかわる処分費及び運搬費を増とする。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出34号吉井山廻線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=1200㎡ 路線測量 L=40m 用地測量 A=800㎡	設計業務 道路詳細設計 L=40m	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,675,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 期 間	令和2年6月3日	～	令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年6月3日	～	令和3年1月29日
11 変 更 理 由	地元との協議調整に不足の日数を要し、業務期間内に完了することが困難となったため、業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大島中57号線概略設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 用地測量 A=5,200㎡ 道路概略設計 L=220.0m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥825,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 期 間	令和2年5月29日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年5月29日 ~ 令和2年12月18日
11 変 更 理 由	地元地権者との協議に不測の日数を要し、業務期間内に完了することが困難となったため、業務期間の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸老朽化対策点検業務
2 業 務 位 置	笠岡市 横島 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号
5 業 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 (概 要)	横江漁港海岸老朽化対策点検業務 海岸保全施設(水門)点検 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,280,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—
9 当 初 の 期 間	令和2年4月28日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年4月28日 ~ 令和2年12月25日
11 変 更 理 由	新たに本業務施設のコンクリート附帯部分の点検の追加作業が必要となり、業務期間内の完了が困難となったため、業務期間の延期を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	防波堤設置工 上部工 V=134m ³		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥15,620,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,522,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年6月1日	~	令和2年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	関係機関との協議の結果、灯台基礎において特殊な部材が必要となったため、変更を行うものとする。その他諸数量の異動は、現地精査によるものとする。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額を変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦公民館トイレ改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 生江浜 地内
3 契 約 者	室田建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉田435-2
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	1階トイレ改修工事 改修床面積 17.1m ²
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,125,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	令和2年8月28日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年8月28日 ~ 令和3年1月15日
11 変 更 理 由	トイレブース工事について受注後、早期発注に努めましたが、製作において、コロナ以降遅れていた工事の再開や11月、12月年末年始に向けた繁忙期と重なり、工事業者、職人も手薄となっています。そのため、納入の時期が遅れ、当初予定の工期では困難なため工期の延長を行うものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦公民館トイレ改修に伴う設備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 生江浜 地内
3 契 約 者	(株)藤水
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大冨1948番地の1
5 工 種	管
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 RC造 床面積389㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,388,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年9月4日 ~ 令和3年1月15日
11 変 更 理 由	他工事(建築工事)との調整が必要であり、予定工期内での完成が出来ないため。