

○変更契約報告(11月分)

1	市道今立72号宮迫山王線道路改良工事
2	市道篠坂149号線災害復旧工事
3	高島漁港改修その3工事
4	六島ヘリポート整備工事
5	高島漁港改修その2工事
6	尾中排水路測量設計業務
7	市道茂平148号長瀬笹無線測量設計業務
8	笠岡諸島開発総合センター屋上防水改修工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道今立72号宮迫山王線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 今立 地内
3 契 約 者	(株)枳平組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=49.8m(49.8m) W=3.0~9.46m(3.0~9.46m) ( )変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,633,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,601,000
9 当 初 の 工 期	令和2年6月12日 ~ 令和2年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	当初計画では、地山掘削後の法面吹付工を当工事では行わない予定であったが、掘削を行ったところ、法面の小崩落の危険があるため法面吹付工を行うこととする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道篠坂149号線災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330番地7		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	災害復旧工事 延長L=4.7m(4.7m) 幅員W=1.4m(1.4m) ※( )は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,408,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,606,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年10月23日	~	令和3年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	—	~	—
11 変 更 理 由	現地精査の結果、ブロック積み擁壁の小口止め余堀部のすり付け工が追加となりました。その他、諸数量の異同が生じたため増額変更を行うものです。		

# 変更契約報告書

1	工 事 名	高島漁港改修その3工事		
2	工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3	契 約 者	板本組		
4	契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5	工 種	土木一式		
6	工 事 内 容 ( 概 要 )	防波堤3設置工 浚渫工 V=445m <sup>3</sup> (721m <sup>3</sup> ) 置換工 V=134m <sup>3</sup> (325m <sup>3</sup> ) 基礎捨石工 V=954m <sup>3</sup> (1,107m <sup>3</sup> ) ※()内は変更前		
7	当 初 の 契 約 金 額	¥19,250,000		
8	変更後の契約金額 ①	¥18,381,000		
	変更後の契約金額 ②	¥15,378,000		
9	当 初 の 工 期	令和2年7月27日	~	令和3年2月26日
10	変 更 後 の 工 期	—	~	—
11	変 更 理 由	<p>本工事の浚渫作業を行った結果、想定より浅い位置で支持地盤である岩盤が見つかったため、床掘工と置換工を減ずる。その他、現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため設計変更を行い金額の変更をするものです。 上記理由により、請負金額を変更するものです。</p>		

## 変更契約報告書

1 工 事 名	六島ヘリポート整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 六島 地内
3 契 約 者	(有)大島組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県西大島4856-12
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	ヘリポート整備工事 コンクリート舗装 A=169(169)m <sup>2</sup> ( )変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,030,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,809,000
9 当 初 の 工 期	令和2年11月5日 ~ 令和3年3月26日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	令和2年度前浦港高潮対策工事の受注者が本工事についても請け負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行い金額の変更を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港改修その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	セルラーブロック製作工 セルラーブロック 5函(5函) 底版 5個(5個) 方塊ブロック 4函(4函) ( )変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥46,200,000		
8	変更後の契約金額 ①	¥46,475,000	
	変更後の契約金額 ②	¥43,593,000	
9 当 初 の 工 期	令和2年7月28日	～	令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	当初セルラーブロック製作後に仮設道を撤去するためその費用を計上していたが、関係機関との協議の結果、本工事内での撤去を行わないこととなったためその費用を減ずる。 上記理由により設計内容を変更し、請負金額を変更するものです。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	尾中排水路測量設計業務															
2 業 務 位 置	笠岡市 小平井 地内															
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)															
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区北長瀬本町13番54号															
5 業 種	測量															
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	<table border="0"> <tr> <td>測量業務</td> <td></td> <td>設計業務</td> </tr> <tr> <td>基準点測量</td> <td>N=4点</td> <td>護岸設計 L=200m</td> </tr> <tr> <td>現地測量</td> <td>A=4,400㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路線測量</td> <td>L=200m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地測量</td> <td>A=4,600㎡</td> <td></td> </tr> </table>	測量業務		設計業務	基準点測量	N=4点	護岸設計 L=200m	現地測量	A=4,400㎡		路線測量	L=200m		用地測量	A=4,600㎡	
測量業務		設計業務														
基準点測量	N=4点	護岸設計 L=200m														
現地測量	A=4,400㎡															
路線測量	L=200m															
用地測量	A=4,600㎡															
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,820,000															
8 変 更 後 の 契 約 金 額																
9 当 初 の 期 間	令和2年4月28日 ~ 令和2年11月30日															
10 変 更 後 の 期 間	令和2年4月28日 ~ 令和3年3月31日															
11 変 更 理 由	<p>令和2年4月28日に着手し、期間内完成を目指し鋭意努力したが、地元調整に不測の日数を要したため、委託期間内に業務を完成することが困難となった。</p> <p>つきましては、遅延料等免除の上、業務期間の延期を行います。</p>															

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道茂平148号長瀬管無線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)ウエスコ 岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=8点 現地測量 A=15,000㎡ 路線測量 L=310m	設計業務 道路詳細設計 L=310m W=22m 平面交差点詳細設計 N=2か所 地盤改良設計 N=1式	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,360,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	令和元年7月8日	～	令和2年2月28日
10	変 更 後 の 期 間 ①	令和元年7月8日	～ 令和2年3月31日
	変 更 後 の 期 間 ②	令和元年7月8日	～ 令和2年7月31日
	変 更 後 の 期 間 ③	令和元年7月8日	令和2年11月30日
	変 更 後 の 期 間 ④	令和元年7月8日	～ 令和2年12月25日
11 変 更 理 由	交差点協議について警察との調整に時間を要しているため。		



# 変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡諸島開発総合センター屋上防水改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5-6
5 工 種	防水
6 工 事 内 容 ( 概 要 )	屋上防水改修工事 482㎡(482㎡) 1.塩ビシート防水441㎡(452㎡) 2.ウレタン防水41㎡(30㎡) ※( )内は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥13,288,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,002,000
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日 ~ 令和2年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	出来形による精査。 防水層端部の納まり仕様の変更。 室外機置場の支障となる配管、配線の撤去及び配管、配線替え。 上記により、減額変更するものです。