

○変更契約報告(12月分)

1	真鍋島観光便所新築に伴う地質調査業務
2	市道大島中57号線概略設計業務
3	市道吉浜31号底樋線概略設計業務
4	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
5	竹ノ浜排水路改修工事
6	松葉佐川河川改修工事
7	横江漁港海岸老朽化対策点検業務
8	市道神島外浦線測量設計業務
9	豊浦港4号物揚場長寿命化工事
10	真鍋島漁港海岸外老朽化対策計画策定業務
11	横江漁港海岸外老朽化対策計画策定業務
12	平新池土砂撤去工事
13	市道茂平148号長瀬管無線測量設計業務
14	市道横島6号線修繕工事
15	笠岡小学校ブロック塀改修工事
16	金浦公民館トイレ改修に伴う設備工事
17	岩神池測量調査設計業務

変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋島観光便所新築に伴う地質調査業務
2 業 務 位 置	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	(株)アサヒ地質研究所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区新保1121番地2
5 業 種	地質調査
6 業 務 内 容 (概 要)	土質ボーリング 24.0m(19.0m) ()変更前 原位置試験 : 標準貫入試験 1式 室内土質試験: 土粒子の密度試験 1式 土の含水比試験 1式 土の粒度試験 1式 土の液性限界試験 1式 土の塑性試験 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,640,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,915,000
9 当 初 の 期 間	令和2年10月6日 ~ 令和2年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	
11 変 更 理 由	ボーリング実績による数量の変更及び土質による各種試験の見直しのため

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大島中57号線概略設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 設計業務 用地測量 A=9,900㎡(5,200㎡) 道路概略設計 L=210.0m(220.0m) W=5.0m(5.0m) ※()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥825,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥869,000
9 当 初 の 期 間	令和2年5月29日 ~ 令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年5月29日 ~ 令和2年12月18日
11 変 更 理 由	関係地権者と協議の結果、当初予定していた線形に変更が生じたため、用地測量の面積が増となった。 上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉浜31号底樋線概略設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市生江浜826番地の8
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 用地測量 A=10,200㎡(5,500㎡) 設計業務 道路詳細設計 L=230.0m(240.0m) W=5.0m(5.0m) ※()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥836,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥891,000
9 当 初 の 期 間	令和2年7月30日 ~ 令和3年1月29日
10 変 更 後 の 期 間	
11 変 更 理 由	概略設計を行った結果、用地測量の数量が増となった。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
2 工 事 位 置	笠岡市 大島中 地内
3 契 約 者	(株)グリーン
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸773番地1
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=58.4m(58.4m) W=6.0m(6.0m) ※()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,430,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,915,000
9 当 初 の 工 期	令和2年6月8日 ~ 令和2年12月28日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	入札差金等残事業費をもって、事業促進を図るため追加施工するものです。 上記理由に伴い、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。

変更契約報告書

1 工 事 名	竹ノ浜排水路改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 高島 地内
3 契 約 者	板本組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路改修 L=39.5m(39.5m) ※()は変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,610,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,336,000
9 当 初 の 工 期	令和2年7月10日 ~ 令和2年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・水路浮き上がりの可能性があるため、浮き上がり防止対策としてドレーン管を新規計上をする。・伐竹伐根の処分について計画数量より増となったため、処分数量を変更とする。・その他現地精査の結果、諸数量に異同が生じた。 上記理由により、請負金額を変更するものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	松葉佐川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=23.3m(22.0m) ()変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,447,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,964,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年8月28日	~	令和3年2月26日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	<p>・現地測量の結果、当初想定していたより伐採面積が広くなったため伐木の処分が増となった。</p> <p>・既存の石積について、当初根入れが土砂等で確認できなかったが、床掘りをした結果、石積みが出てきたため、雑石の処分が増となった。</p> <p>・その他、諸数量の異同は、現地精査によるものです。</p> <p>上記理由により数量及び金額の変更を行うものです。</p>		

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸老朽化対策点検業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	横江漁港海岸老朽化対策点検業務 海岸保全施設(水門)点検 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,280,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,094,000		
9 当 初 の 期 間	令和2年4月28日	~	令和2年10月30日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年4月28日	~	令和2年12月25日
11 変 更 理 由	入札差金等の残事業費をもって、点検項目を増し事業促進を図るものである。 上記理由により、金額変更増を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道神島外浦線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(有)東測量設計		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島3109番地の2		
5 業 種	測量		
6 業 務 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=80m(80m) 用地測量 A=3,100㎡(3,100㎡) ※ ()は変更前	設計業務 道路詳細設計 延長L=180m(180m) 幅員W=5.0m(5.0m)	
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,695,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,936,000		
9 当 初 の 期 間	令和元年9月27日	～	令和2年3月19日
10	変 更 後 の 期 間 ①	令和元年9月27日	～ 令和2年6月30日
	変 更 後 の 期 間 ②	令和元年9月27日	～ 令和2年12月25日
11 変 更 理 由	地元地権者から用地買収の合意を得ることが出来なかったため、用地分筆に関する項目を減とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港4号物揚場長寿命化工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	港湾施設長寿命化工 コーナー材設置 L=59.3m(59.3m) 車止め設置 L=32.7m(30.9m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,850,000		
8	①変更後の契約金額	¥3,740,000	
	②変更後の契約金額	¥3,828,000	
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日	～	令和2年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	—	～	—
11 変 更 理 由	入札差金等の残事業費をもって、車止めを追加し事業促進を図るものである。 上記理由により、金額及び内容を変更するものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋島漁港海岸外老朽化対策計画策定業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	真鍋島外	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 (概 要)	平準化とりまとめ 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,639,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 期 間	令和2年9月11日	～	令和2年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年9月11日	～	令和3年2月26日
11 変 更 理 由	各漁港施設の損傷状態で優先順位を決定するにあたり、過年度の委託成果を基に業務を進めておりましたが、笠岡市と協議を行い、損傷具合が同レベル判定であるものの優先度の取り扱いについての取り決めに不測の日数を要したため、期間内の完了が困難となりました。 上記により、委託期間を延長します。		

変更契約報告書

1 業 務 名	横江漁港海岸外老朽化対策計画策定業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	横島外	地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号		
5 業 種	土木コンサル		
6 業務内容(概要)	平準化とりまとめ 1式		
7 当初の契約金額	¥1,639,000		
8 変更後の契約金額	—		
9 当 初 の 期 間	令和2年9月11日	~	令和2年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年9月11日	~	令和3年2月26日
11 変 更 理 由	各漁港施設の損傷状態で優先順位を決定するにあたり、過年度の委託成果を基に業務を進めておりましたが、笠岡市と協議を行い、損傷具合が同レベル判定であるものの優先度の取り扱いについての取り決めに不測の日数を要したため、期間内の完了が困難となりました。 上記により、委託期間を延長します。		

変更契約報告書

1 工 事 名	平新池土砂撤去工事
2 工 事 位 置	笠岡市 東大戸 地内
3 契 約 者	上新建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	地盤改良工 A=177(547)m ² 法面整形工 A=0(170)m ² 仮設道設置工 L=48(0)m ()変更前
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,270,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,535,000
9 当 初 の 工 期	令和2年8月3日 ~ 令和3年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	— ~ —
11 変 更 理 由	現地精査の結果、当初計画のように施工すると改良した箇所が自立せず、重機の侵入が危険であると判断しました。 よって堤体側から仮設道を設置し樋の周りを改良する計画に変更を行いました。 それに伴い、地盤改良工の面積が減り仮設道設置工が追加となりました。 その他、諸数量の異同が生じたため増額変更を行うものです。

変更契約報告書

1	業 務 名	市道茂平148号長瀬管無線測量設計業務		
2	業 務 位 置	笠岡市	茂平	地内
3	契 約 者	(株)ウエスコ 岡山支社		
4	契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号		
5	業 種	測量		
6	業 務 内 容 (概 要)	測量業務 基準点測量 N=8点(8点) 現地測量 A=18,000㎡(15,000㎡) 路線測量 L=380m(310m)	設計業務 道路詳細設計 L=340m(310m) W=18.5m(22m) 平面交差点詳細設計 N=1箇所(2か所) 地盤改良設計 0式(1式) 地質調査業務 CBR試験 N=3箇所(0箇所)	※()は変更前
7	当 初 の 契 約 金 額	¥8,360,000		
8	変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,525,000		
9	当 初 の 期 間	令和元年7月8日	～	令和2年2月28日
10	変 更 後 の 期 間 ①	令和元年7月8日	～	令和2年3月31日
	変 更 後 の 期 間 ②	令和元年7月8日	～	令和2年7月31日
	変 更 後 の 期 間 ③	令和元年7月8日	～	令和2年11月30日
	変 更 後 の 期 間 ④	令和元年7月8日	～	令和2年12月25日
11	変 更 理 由	警察と協議の結果、交差点部の路線測量が増となったことにより、路線測量の延長が増となる。 軟弱地盤解析(別業務)の結果、地盤改良が不要となったため、地盤改良設計が減となる。 計画道路の舗装構成を決めるにあたり、CBR試験が必要になった。 その他、諸数量の異同については現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道横島6号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	横島	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路修繕工事 L=20.1m W=0.7m~1.0m(変更前 L=17.0m W=1.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,102,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,915,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日	~	令和2年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	-	~	-
11 変 更 理 由	<p>・掘削したところ、現道との取り合いの関係で、擁壁工の施工延長を増とす 必要があるため、併せて道路延長を増とする。 ・現地精査の結果、仮設工については、自社努力により別ルートを通ることが できたので数量を減とする。 ・掘削したところ、地山が安定していることが判明したため、水路工については 掘削する影響範囲から外れるので数量を減とする。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うもの です。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校ブロック塀改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡4915番地の3		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,285,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
9 当 初 の 工 期	令和2年9月11日	~	令和2年12月28日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年9月11日	~	令和3年3月31日
11 変 更 理 由	工事に支障となる中電柱, NTT柱の支線の移設に不測の日数を要したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦公民館トイレ改修に伴う設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大冨1948番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 RC造 床面積389㎡		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,388,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,224,000		
9 当 初 の 工 期	令和2年9月4日	~	令和2年10月30日
10 変 更 後 の 工 期	令和2年9月4日	~	令和3年1月15日
11 変 更 理 由	関連する工事の設計内容が互いに整合していない箇所があったので協議の上変更をするものとする。		

変更契約報告書

1 業 務 名	岩神池測量調査設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 新賀 地内
3 契 約 者	(株)ウエスコ岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2-5-35
5 業 種	測量
6 業 務 内 容 (概 要)	用地測量 0.19万㎡ 地質調査・解析業務 1式 設計業務 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,514,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 期 間	令和2年6月2日 ~ 令和2年12月25日
10 変 更 後 の 期 間	令和2年6月2日 ~ 令和3年3月31日
11 変 更 理 由	地元協議に不測の日数を要したため、委託期間内の完了が困難となった。 上記理由により委託期間の延長をするものです。