

○変更契約報告(11月分)

1	市道吉田205号土井ヶ市宮地線測量設計業務
2	西川改修工事
3	殿北駐車場法面改修工事
4	市道大河99号当摩中当摩線外1線道路改良工事
5	令和5年度議会棟空調更新実施設計業務
6	市道金崎浜田線電線共同溝工事
7	湛江漁港高潮対策工事
8	園井川4号橋橋梁補修(補強)工事
9	橋梁定期点検その5業務
10	道の駅観光客動態調査研究業務

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田205号土井ヶ市宮地線測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	倉測建設コンサルタント(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町3-23		
5 内 容 (概 要)	道路詳細設計業務 測量業務 基準点測量N=2点(N=2点) 設計業務 道路詳細設計(B)L=0.015km 現地測量L=0.001km ² (L=0.001km ²) (L=0.015km) 路線測量L=0.015km(L=0.015km) 用地測量A= --- m ² (A=0.01万m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,730,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,344,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月25日	~	令和6年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	地権者との協議の結果、土地の提供に関して同意が得られないため、路線測量と用地測量の数量を減とする。 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行う。その他諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	西川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	河川改修 水路工 L=41.10m(L=41.10m) 仮設工 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,620,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,170,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年5月11日	~	令和5年11月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、伐木の場内整理が必要となったため新規計上する。その他諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	殿北駐車場法面改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡507番地の45		
5 内 容 (概 要)	アンカー工 N=8本 試験アンカー工 N=1本		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,996,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月16日	～	令和5年11月30日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年6月16日	～	令和6年3月29日
10 変 更 理 由	本工事の契約後、引抜試験を行い、設計に用いた周面摩擦抵抗値の確認を行ったところ、土中の空隙が多くグラウト量が増加となる見込みとなった。これにより施工方法の検討に不測の日数を要したため、工期の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大河99号当摩中当摩線外1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大河	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=38.7m(38.7m) W=4.0m(4.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥21,703,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,862,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年3月27日	~	令和5年11月24日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	工事完了後の安全確保のため、擦り付け範囲を増とする。また、擁壁床掘が住居に近接するため、家屋調査を新規計上する。さらに、法面調査の結果、植生マットから植生基材吹付に変更する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 以上の理由から数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	令和5年度議会棟空調更新実施設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	中央町	地内
3 契 約 者	(有)ワークシステム設計事務所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区藤崎623番地1		
5 内 容 (概 要)	空調設備 一式(一式) 電気設備 一式(一式) — (建築物省エネルギー性能評価取得) 石綿含有建材事前調査(石綿含有建材事前調査) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,640,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,255,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月31日	~	令和5年10月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年7月31日	~	令和5年11月30日
10 変 更 理 由	石綿含有調査において、6検体を対象としていたが、5検体の調査となった。 また、定性分析で含有なしが判明したため、定量分析を行う必要がなくなった。 さらに、BELS申請を行わないことになった。 以上の理由により変更契約を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道金崎浜田線電線共同溝工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	中央町	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 (概 要)	電線共同溝工事 管路工 L=49.0m(L=49.7m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥17,072,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,088,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月21日	~	令和5年12月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・管路部施工において、支障埋設物が多く埋設位置も異なったため、材料及び施工に変更が生じる。・地元及び警察との協議により交通誘導員の人数が増となる。・家屋事前・事後調査及び電線通過試験を追加したため、変更増が生じる。 <p>その他、諸数量の異同は現地精査によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	六島	地内
3 契 約 者	(有)奥野建設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡507番地の45		
5 内 容 (概 要)	護岸工 L=4.4m(L=4.6m) 胸壁工 L=51.1m(L=52.1m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,740,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,227,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月10日	~	令和6年2月29日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、護岸工及び胸壁工の延長が減となる。 また、本事業最終年度である令和6年度にコンクリート殻の撤去・処分を予定していたが、地元協議の結果、本工事にて撤去・処分を行う。 上記理由のほか、諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	園井川4号橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	園井	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 内 容 (概 要)	橋梁保全工 L=5.80m(5.80m) W=4.50m(4.50m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,070,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,510,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年8月3日	~	令和6年2月22日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、点検時から損傷が進行していたため、断面修復工の数量が増となる。また、工事打合せにより足場工を新規計上する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その5業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡外	地内
3 契 約 者	基礎地盤コンサルタンツ(株)岡山支店		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区今3丁目19番10号		
5 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=15橋(N=15橋) 数量総括表の作成 N=0橋(N=1橋)	概算数量算出 N=0橋(N=2橋)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,125,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,388,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年6月16日	~	令和5年12月22日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査の結果, 対象橋梁が概ね健全であったため, 概算数量算出, 数量総括表及び対策検討の必要がなくなった。これにより, 数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	道の駅観光客動態調査研究業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	カプト南町	地内
3 契 約 者	セントラルコンサルタント(株)倉敷営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県倉敷市二子1736-60		
5 内 容 (概 要)	計画準備	一式(一式)	交通量調査 一式(一)
	道の駅の現状分析	一式(一式)	配置計画検討 一式(一)
	道の駅来訪者アンケート調査	一式(一式)	
	今後の道の駅のあり方検討	一式(一式)	
	報告書作成	一式(一式)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,268,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,511,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年7月12日	~	令和5年12月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年7月12日	~	令和6年2月29日
10 変 更 理 由	今後多くの集客が見込まれるため、新棟の配置と周辺整備計画図を検討するとともに、出入口の渋滞を軽減する必要性が生じたため、業務を追加する。これにより設計内容、期間延期及び金額の変更を行うものである。		