

○変更契約報告(6月分)

1	市道金浦用之江線道路改良工事
2	場徳原排水路改修工事
3	市道笠岡今井線道路改良工事
4	市道茂平148号長瀬笹無線道路改良その2工事
5	平谷川改修工事
6	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事
7	夏目川測量設計業務

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道金浦用之江線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=85.8m(85.8m) W=5.5m(5.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,335,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,842,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年1月10日	~	令和6年3月29日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年1月10日	~	令和6年6月28日
10 変 更 理 由	地元協議の結果、取合道の形状変更が生じたため、盛土量が増となる。また、土工作業時に湧水が確認されたため、水替え工及び排水処理のための暗渠排水工を新規計上する。その他、諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	場徳原排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330-7		
5 内 容 ( 概 要 )	排水路工 L=59.5m (59.5m) ※( )内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,157,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,753,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月8日	~	令和6年6月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・現地精査の結果、仮設道路が変更となったことから、工事中道路工の数量が増となる。 ・床掘したところ、床掘範囲内の土砂に草根混じり土を確認したため、処分費が変更となる。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道笠岡今井線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 ( 概 要 )	歩道設置工事 L=20.0m(20.0m) W=2.0m(2.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,139,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,481,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年2月26日	~	令和6年6月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	特記仕様書に基づき、既設防球ネットの擦付けの施工を新規計上する。その他、諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平148号長瀬管無線道路改良その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=201.7m (201.7m) W=18.5m (18.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥21,153,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,778,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月13日	~	令和6年9月20日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	・掘削の対象土質を当初設計では、全土量を草根まじり土と推定していたが、掘削したところ一部が砂質土1~2種に該当することが確認され、処分単価の違いにより減額とする。 ・民地出入口の仮舗装工は、取り止めとし次期工事で本舗装をすることになり、表層及び下層路盤を減とする。 ・構造物撤去工について、既設側溝撤去範囲の一部を次期工事で行うことになり、コンクリート取壊し及び殻処分の数量を減とする。 ・その他諸数量の異同は、現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	平谷川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 ( 概 要 )	河川改修工 L=18.0m (L=18.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,975,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,634,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月7日	~	令和6年6月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果, 諸数量に異同が生じたため, 数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜9番地の67		
5 内 容 ( 概 要 )	道路舗装工事 切削オーバーレイ A=1244.6m <sup>2</sup> (1407m <sup>2</sup> ) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥22,550,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥22,979,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月4日	~	令和6年5月17日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年3月4日	~	令和6年6月28日
10 変 更 理 由	標準断面発注のため現地測量の成果に伴い舗装面積は減となるが、路肩コンクリート等の数量が増となるため、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	夏目川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 西大島 地内
3 契 約 者	内海建設コンサルタント(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区北長瀬本町13番54号
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 設計業務 基準点測量 N=3点(3点) 護岸詳細設計(両岸) L=105.0m(105.0m) 路線測量 L=0.105km(0.105km) 用地測量 A=0万m <sup>2</sup> (0.477万m <sup>2</sup> ) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,250,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,182,000
8 当 初 の 期 間	令和5年11月9日 ~ 令和6年3月29日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年11月9日 ~ 令和6年6月28日
10 変 更 理 由	用地測量に関する項目が減となり、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。