

○変更契約報告(7月分)

1	市道走出新賀線草刈業務
2	松川谷川改修工事
3	市道篠坂57号惣常線外概略設計業務
4	吉田川6号橋改修その2工事
5	市道笠岡中央線草刈業務
6	市道大河99号当摩中当摩線外道路改良工事
7	高島漁港防波堤機能保全工事
8	篠坂PAスマートIC詳細設計業務

変更契約報告書

1 業 務 名	市道走出新賀線草刈業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	走出外	地内
3 契 約 者	藤原組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330-7		
5 内 容 (概 要)	A=3,660m ² (A=3,460m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥638,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥660,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年5月9日	~	令和6年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	市道上に草が伸びてきており通行に支障を来しているため、延長を追加する。 これにより数量に異同が生じたため、変更するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	松川谷川改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	藤井工業(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大戸847-4
5 内 容 (概 要)	河川改修 水路工 L=15.50m 仮設工 一式
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,245,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和6年3月7日 ~ 令和6年7月12日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年3月7日 ~ 令和6年9月12日
10 変 更 理 由	現場打床版工の追加施工に伴う通行止めを行うに当たり、地区との協議調整に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道篠坂57号惣常線外概略設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	(株)エスペック		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8		
5 内 容 (概 要)	用地測量 A=1.37万m2 道路概略設計(B) L=0.375km		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,430,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和5年11月22日	~	令和6年3月29日
変 更 後 の 期 間 ①	令和5年11月22日	~	令和6年7月31日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和5年11月22日	~	令和6年12月27日
10 変 更 理 由	設計計画に伴う篠坂スマートIC事業の地元調整に不測の日数を要したため、委託期間を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田川6号橋改修その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)コウケン
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜946
5 内 容 (概 要)	吉田川6号橋(門型ラーメン橋) 橋長L=16.9m[16.9m] 幅員4.0m(5.2m)[4.0m(5.2m)] ・擁壁工(護岸)1式[1式] ・仮設工(仮設作業構台工, 土留め・仮締切工)1式[1式] ※[]内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥58,850,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥60,863,000
8 当 初 の 期 間	令和5年11月22日 ~ 令和6年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・小口止工について、ブロック積擁壁を一連で施工することができるため、取りやめ箇所が生じることにより減額となる。・鋼管杭基礎工について、当初に計画していた松杭をバックホウでは作業範囲限界より打設ができない事、他に打設機械がない事から施工が困難であるため、建柱車による施工が可能であり、支持力算定数値の信用性が高い鋼管杭を新規計上する。・路床置換え工について、山留工(鋼矢板)の撤去に伴い、路面へ亀裂等の影響が確認され、路床の土質も悪いことが判明したことから路床の置換えを新規計上する。・掘削土を確認した結果、流用土には適さないことから残土処分する必要があるため増額となる。・その他諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記の理由に伴い、数量及び金額に異同が生じるため変更をするものである。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡中央線草刈業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡外	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	A=5,250m ² (A=4,570m ²) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,111,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,287,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年5月9日	~	令和6年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	市道上に草が伸びてきており通行に支障を来しているため、延長を追加する。これにより数量に異同が生じたため、変更するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大河99号当摩中当摩線外道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大河	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=57.1m W=4.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,916,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月7日	~	令和6年7月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年3月7日	~	令和6年8月30日
10 変 更 理 由	地元との協議に不測の日数を要したため、工期の延期をするものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港防波堤機能保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 (概 要)	増厚コンクリート工 L=5.7m(23.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥33,000,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥32,967,000		
8 当 初 の 期 間	令和5年10月13日	~	令和6年3月15日
9 変 更 後 の 期 間	令和5年10月13日	~	令和6年7月31日
10 変 更 理 由	断面形状の変更に伴い、事業の早期完成を図るため施工手順を見直し、コンクリート打設工を減とし基礎工を増とする。 その他、諸数量の異同は現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC詳細設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町1丁目3番5号		
5 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=0.07km	設計業務 道路詳細設計B 平面交差点詳細設計	L=0.30km N=1箇所
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,690,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和5年10月10日	~	令和6年3月29日
変 更 後 の 期 間 ①	令和5年10月10日		令和6年7月31日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和5年10月10日	~	令和6年12月27日
10 変 更 理 由	篠坂スマートIC事業の地元調整に不測の日数を要したため、委託期間を延期するものである。		