

○変更契約報告(1月分)

1	切子川改修工事
2	隅取川改修工事
3	市道金浦用之江線道路改良工事
4	ひまわり認定こども園新築工事に伴う舗装工事
5	寺道橋橋梁補修(補強)工事
6	ひまわり認定こども園新築工事に伴う外構工事
7	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良その2工事
8	汐入川測量設計業務
9	走出地内道路修繕工事
10	東大戸1号橋橋梁補修(補強)工事
11	篠坂PAスマートIC詳細設計業務
12	大谷川土砂撤去工事
13	苦無川土砂撤去工事
14	市道絵師25号線外概略設計業務
15	農道吉浜145号上ノ町壱号塩浜壱号線道路改良工事

# 変更契約報告書

1 工 事 名	切子川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 内 容 ( 概 要 )	底張工 L=0m (L=7.5m) 床版工 N=13枚(N=13枚) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,555,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,500,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年8月29日	~	令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地調査の結果、床張コンクリートは現況河床高を考慮し次期工事と併せて施工することとし、本工事での施工を取り止めた。その他諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 ( 概 要 )	河川改修工 L=30.6m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,674,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月18日	~	令和6年6月28日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年3月18日	~	令和7年1月15日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年3月18日	~	令和7年2月28日
10 変 更 理 由	終点側の地盤が固く杭を打込むことが困難となり、施工に時間を要しているため工期の延期をするものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道金浦用之江線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=40.0m W=5.5m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,593,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月2日	~	令和7年1月17日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月2日	~	令和7年2月28日
10 変 更 理 由	コンクリートキャンバスの材料の調達に不測の日数を要したため、工期の延期をするものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	ひまわり認定こども園新築工事に伴う舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市西大島4226番地3		
5 内 容 ( 概 要 )	舗装工 アスファルト舗装工 一式(一式) カラー舗装工 一式(一式) 人工芝工 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥35,200,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥32,857,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月5日	~	令和6年12月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年7月5日	~	令和7年1月31日
10 変 更 理 由	現地調査の結果、舗装面積が減少となり、減額となるものです。 また当初処分する計画の建設発生土について、土質の状況が良く他工事への流用が可能であり、市の残土置場へ搬入したため、減額となるものです。 その他諸数量の異動は、現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	寺道橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡3046番地		
5 内 容 ( 概 要 )	橋梁保全工事 L=22.0m W=5.2m (L=22.0m W=5.2m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥15,598,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥16,148,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月13日	~	令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地踏査の結果,新たにひび割れ箇所及び断面欠損箇所が見つかったため,補修数量が増となる。その他諸数量の異同は現地精査による。上記理由により,数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	ひまわり認定こども園新築工事に伴う外構工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	大都建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸1437番地の1		
5 内 容 ( 概 要 )	外構工事 防護柵工 一式(一式) 排水構造物工 一式(一式) 遊具施設整備工 一式(一式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥82,247,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥83,050,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月1日	~	令和6年12月27日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年7月1日	~	令和7年1月31日
10 変 更 理 由	排水構造物工事において、地中から当初予定していないコンクリート構造物が発見され、工事の支障となるため、撤去・処分を行ったところ増額となるものです。 また、当初建築工事にて既存スロープを撤去する計画としていたが、本工事にて撤去したため、増額となるものです。 その他諸数量の異動は、現地精査によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	白石島商営(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=36.0m ふとんかご設置 L=130.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,338,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月12日	~	令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月12日	~	令和7年3月12日
10 変 更 理 由	本工事箇所以外に近くの箇所を数箇所工事する予定であり、同時工事を行うと迂回する場所がなくなることから、地元と協議の結果、本工事箇所を迂回路として使うことになったため、工期を延期するものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	汐入川測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 富岡 地内
3 契 約 者	(株)山陽設計
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水2丁目5番22号
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 路線測量 L=0.18km 設計業務 護岸詳細設計 L=180m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,700,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和6年7月12日 ~ 令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年7月12日 ~ 令和7年3月31日
10 変 更 理 由	設計計画に関する地元調整に不測の日数を要し、さらに計画地に接する地権者との用地測量(境界確定)を実施するため業務期間を延期するものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	走出地内道路修繕工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	藤原組
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市吉浜2330-7
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 延長 L=36.5m(L=36.5m) 幅員 W= 3.0m(W= 3.0m) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,728,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,168,000
8 当 初 の 期 間	令和6年10月31日 ~ 令和7年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・既設路体に草が生えているので、表土処理のため、草混じり土を鋤取り及び処分した。</li><li>・その他、諸数量の異同は現地精査による。</li></ul> 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	東大戸1号橋橋梁補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 ( 概 要 )	橋梁保全工事 L=11.15m (11.15m) W=5.4m (5.4m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,022,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,639,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月1日	~	令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年10月1日	~	令和7年3月14日
10 変 更 理 由	・断面修復工の積算区分を訂正したため、金額を変更する。 ・関係機関との協議により、現場着手までに不測の日数を要したため工期を延期する。 上記理由により、金額の変更と、工期の延期を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC詳細設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	倉測建設コンサルタント(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町3-23		
5 内 容 ( 概 要 )	設計業務 打合せ 道路詳細設計(A) 集水樹設計	1式 (1式) L=0.38km (L=0.38km) N=6箇所 (N=5箇所)	※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,039,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,413,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年6月14日	～	令和6年8月30日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年6月14日	～	令和6年10月31日
変 更 後 の 期 間 ②	令和6年6月14日	～	令和6年12月27日
9 変 更 後 の 期 間 ③	令和6年6月14日	～	令和7年1月31日
変 更 後 の 期 間 ④	令和6年6月14日	～	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との協議により、新たに集水樹の設計が追加となったため、数量を増とする。</li> <li>・最終的な設計成果について、地元との合意形式に時間を要したため、工期を延期する。</li> </ul> 上記理由により諸数量に異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	大谷川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	(株)グリーン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市関戸773番地1		
5 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工 V=22.0m <sup>3</sup> (41.0m <sup>3</sup> ) ※( )内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,311,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,793,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月26日	~	令和7年1月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、堆積土が想定より少なかったため処分土量が減となる。 その他諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	苦無川土砂撤去工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)桑田組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市金浦69番地の2		
5 内 容 ( 概 要 )	土砂撤去工 L=150m(150m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,497,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,728,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年11月28日	~	令和7年3月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	掘削の結果、掘削土量及び処分土量の変更を行う。その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道絵師25号線外概略設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	絵師	地内
3 契 約 者	エボシ技工調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市絵師343-1		
5 内 容 ( 概 要 )	測量業務 用地測量 A=1.14万m <sup>2</sup>	設計業務 道路概略設計 L=220.0m W=4.0~5.0m	
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,100,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年8月1日	~	令和6年12月20日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年8月1日	~	令和7年2月14日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年8月1日	~	令和7年3月14日
10 変 更 理 由	2月11日開催の地元説明会の成果取りまとめを考慮し、業務期間を延期する。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	農道吉浜145号上ノ町壱号塩浜壱号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 内 容 ( 概 要 )	道路改良工 L=151.4m(151.4m) W=5.0m (5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,121,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥13,024,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月24日	~	令和7年3月14日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	工事に支障となる小屋について、当初は補償することとしていたが、地権者との協議により解体することとなったため、解体工を新規計上する。また、週休2日工事対象期間において、達成率100%を実績表で確認したため、増額変更する。その他諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものである。		