

○変更契約報告(2月分)

1	市道尾坂87号八重垣仁後谷線道路舗装工事
2	市道西大島240号川手線道路改良工事
3	金風呂漁港高潮対策工事
4	街路樹管理業務
5	前水路改修工事
6	吉浜34号橋測量設計業務
7	鷺ノ尾池改修工事
8	市道金浦用之江線道路改良工事
9	市道吉浜有田線道路改良工事
10	橋梁定期点検その2業務
11	市道笠岡311号宮地南平宮地線用地測量業務
12	市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事
13	市道吉浜31号底樋線道路改良工事
14	用之江川測量業務
15	中学校防犯カメラ等設置工事
16	大井分団第3部消防機庫修繕工事
17	小学校防犯カメラ等設置工事 その1
18	隅取川改修工事
19	高島漁港防波堤機能保全工事
20	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事
21	橋梁定期点検業務
22	旧今井小学校利活用に伴う改修工事(1階調理室改修工事)
23	市道茂平134号長瀬線道路改良工事
24	吉浜地区雨水排水ポンプ設置工事
25	青池小島屋線街路灯設置工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道尾坂87号八重垣仁後谷線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	尾坂	地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜9番地の67		
5 内 容 (概 要)	舗装工 L=100.0m (100.0m) W=5.0m (5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,345,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,576,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月3日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	歩行者及び通行車両の安全確保のため、路肩にキングライト及びラバーポールの設置を新規計上する。その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道西大島240号川手線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸990-2		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=23.5m W=2.4m~2.7m ブロック積工 A=63m ²		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,143,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月8日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年10月8日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	交通規制に関する地元協議に不測の日数を要したため、工期を延期するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港高潮対策工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地先
3 契 約 者	(株)枳平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	鋼矢板打込 N=57枚(N=57枚) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥52,800,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥56,573,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月1日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	発注者受注者間の協議によりクレーン付台船を追加する。その他諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由より、契約の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	街路樹管理業務
2 業 務 位 置	笠岡市 中央町 外 地内
3 契 約 者	イカサ緑地(株)
4 契 約 者 の 住 所	岡山県倉敷市玉島八島403番地3
5 内 容 (概 要)	剪定工 一式(一式) 除草工 一式(一式)
6 当 初 の 契 約 金 額	¥15,180,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,774,000
8 当 初 の 期 間	令和6年5月17日 ~ 令和7年3月21日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	現地調査の結果、想定より幹周が太かったため、数量及び金額の変更を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	前水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 (概 要)	水路設置工 角フリューム300 L=60.0m(L=62.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥2,959,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,839,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月12日	~	令和7年3月21日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地精査の結果、水路延長が減となった。また、掘削時に旧石積みが出てきて掘削断面が拡大したため、草混じり土処分工及び雑石処分工を追加した。その他、諸数量の異同があったため、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	吉浜34号橋測量設計業務
2 業 務 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8
5 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=20m 用地測量 A=0.042万m ² 設計業務 箱型函渠詳細設計 N=1箇所
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,025,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—
8 当 初 の 期 間	令和6年9月20日 ~ 令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月20日 ~ 令和7年3月31日
10 変 更 理 由	箱型函渠の構造決定に関して、地権者及び水利組合との調整に不測の日数を要したため業務期間を延期するものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	鷺ノ尾池改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	堤体工 L=35.0m(L=20.0m) 階段工 1式 (1式) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,411,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,522,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月31日	~	令和7年3月21日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	落水及び準備工完了後、堤体に新たな破損箇所が見つかったため現地測量し精査した結果、数量に変更が生じた。その他、諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由により金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道金浦用之江線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=40.0m(40.0m) W=5.5m (5.5m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥10,593,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,936,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月2日	~	令和7年1月17日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月2日	~	令和7年2月28日
10 変 更 理 由	・張コンクリート工から防草シート設置工に変更することにより、金額の変更が生じる。 ・掘削箇所から岩が出たため岩掘削を新規計上する。それに伴い、岩処分の数量も増となる。 ・掘削した結果、残土処分の草混土が増となる。 ・その他諸数量の異同は現地精査による。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜有田線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=41.0m (41.0m) W=2.20~2.65m(2.20~2.65m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥16,797,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,886,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月12日	~	令和7年3月21日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	地元協議の結果、拡幅した道路から民地への視線を遮るため、目隠しフェンスの設置を新規計上する。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その2業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	山口 外	地内
3 契 約 者	中電技術コンサルタント(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区桑田町18番21号		
5 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=67橋(67橋) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,360,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,954,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月3日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年7月3日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	国報告様式の変更に伴い、点検調書作成費用が増額となる。また、点検対象橋梁の補修工事完了が1月末となり、点検実施時期が当初より遅れるため、業務期間の延期を行う。これらの理由により、数量及び金額の変更並びに業務期間の延期を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道笠岡311号宮地南平宮地線用地測量業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 内 容 (概 要)	路線測量 L=110.0m W=3.0m 用地測量 A=6,300m ²		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,520,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月20日	～	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月20日	～	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	・土地所有者から現地作業の同意を得ることに不測の日数が生じた。 ・土地所有者に高等学校があり、入試期間と重なったこと、岡山県所有地で急傾斜対策工事を行っており、工事完了を待つ必要があったことから境界立会の調整に時間を要した。 上記理由により、業務期間の延期をするものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道小平井12号坂竹皿池尻線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	小平井	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=49.0m W=6.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,074,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月11日	~	令和6年11月29日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年7月11日		令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年7月11日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	擁壁構造の決定に伴う地元調整に不測の日数を要したため、工期の延期をするものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉浜31号底樋線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)コウケン		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸990-2		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=34.7m W=5.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥15,928,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月12日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年9月12日	~	令和7年3月21日
10 変 更 理 由	仮設方法及び交通規制期間の地元協議に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	用之江川測量業務
2 業 務 位 置	笠岡市 用之江 地内
3 契 約 者	(株)エスペック
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市生江浜826番地の8
5 内 容 (概 要)	測量業務 路線測量 L=0.180km (0.180km) 用地測量 A=0.604万m ² (0.542万m ²) ※()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,630,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,224,000
8 当 初 の 期 間	令和6年10月4日 ~ 令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	— ~ —
10 変 更 理 由	現地精査の結果, 用地測量に関する項目を増とし, 数量及び金額に異同が生じたため, 変更するものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	中学校防犯カメラ等設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡 外	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市十一番町14番地の9		
5 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,350,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,328,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月13日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現場詳細調査による機器設置方法及び配線方法の変更による。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大井分団第3部消防機庫修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	消防機庫修繕工 法面工 A=64m ² コンクリート舗装工 A=28m ²		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,760,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月19日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月19日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	現地調査の結果, 盛土が追加施工となったため, 工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	小学校防犯カメラ等設置工事 その1		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡 外	地内
3 契 約 者	(有)内藤電設		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市十一番町14番地の9		
5 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥15,070,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,949,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月7日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現場詳細調査による機器設置方法及び配線方法の変更による。		

変更契約報告書

1 工 事 名	隅取川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	河川改修工 L=30.6m (L=30.6m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥14,674,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,938,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月18日	~	令和6年6月28日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年3月18日	~	令和7年1月15日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年3月18日	~	令和7年2月28日
10 変 更 理 由	新労務単価の運用に係る特例措置に従い、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等を採用したため、金額が増となる。また、支障物があり、コンクリート杭の打込みが困難だったため、コンクリート柵渠工の数量を減とし、新たに場所打擁壁工を計上する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 以上の理由により、内容及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港防波堤機能保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 (概 要)	機能保全工事 増厚コンクリート工 港内側 L=7.1m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,940,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年11月15日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年11月15日	~	令和7年3月28日
10 変 更 理 由	工事着手時期について、地元との協議に不測の日数が生じたため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中119号後ヶ市川手線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	白石島商堂(有)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市四番町8-6		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=100m W=6.0m (L=100m W=6.0m)※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥11,429,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,047,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年8月26日	~	令和7年1月17日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年8月26日		令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年8月26日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	路床について、土質試験を行い、地盤改良工が必要となったが六価クロム試験の結果、置換工を新規計上する。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により数量、金額及び工期の変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	東大戸 外	地内
3 契 約 者	(株)アーバン技研		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県津山市小田中1422-9		
5 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=69橋(69橋) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,152,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,779,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月2日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年7月2日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	・国報告様式の変更に伴い、点検調書作成の費用が増額となるものです。 ・その他、諸数量の異同は現地精査によるものです。 ・点検対象橋梁の補修工事完了が12月末であり、点検実施時期が当初よりも遅れるため、工期の延期を行うものです。 上記の理由により、数量及び金額の変更と工期の延期を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	旧今井小学校利活用に伴う改修工事(1階調理室改修工事)		
2 業 務 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡4915番地の3		
5 内 容 (概 要)	旧校舎改修 1. 建築工事 一式 2. 電気設備工事 一式 3. 機械設備工事 一式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥17,490,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,380,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月4日	～	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月4日	～	令和7年3月28日
10 変 更 理 由	・改修工事にけおける各部納まりの変更 ・地元要望による機器の変更 ・上記による数量の精査等による変更 上記の理由により、数量及び金額の変更と工期の延期を行うものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道茂平134号長瀬線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=263.8m(L=263.8m) W=5.0m(W=5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥50,160,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥43,208,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年7月31日	~	令和7年2月28日
変 更 後 の 期 間 ①			
9			
変 更 後 の 期 間 ②	~		
10 変 更 理 由	・次年度の工事に影響がでるため、既設BOX底張コンクリートの取壊しについて取り止めた。 ・特記仕様書に伴い、週休2日工事の対象期間において、実績表にて確認できたため増額変更とする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉浜地区雨水排水ポンプ設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 内 容 (概 要)	排水構造物工 事由勾配側溝設置 L=30.6m マンホール設置 N=1箇所		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,556,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月6日	~	令和7年2月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月6日	~	令和7年3月31日
10 変 更 理 由	排水構造物工について、排水計画の見直しに不足の日数を要したため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	青池小島屋線街路灯設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	富岡	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江82番地の7		
5 内 容 (概 要)	電気工事 LED街路灯 11基(LED街路灯 11基) 防犯カメラ 2台(防犯カメラ 2台) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥4,268,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,499,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月6日	~	令和7年3月14日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地詳細調査の結果、既存の架空線との距離を確保するため、建柱箇所及び使用を変更する。また、防草シートで覆われている法面の強度不足が発覚したことから、鋼管ポールの建柱箇所を路肩コンクリートの範囲内へ変更する。 以上の理由により、変更契約するものである。		