

○変更契約報告(4月分)

1	高島漁港防波堤機能保全その2工事
2	市道吉田91号池尻大塚線道路改良工事
3	横江漁港(神島地区)浚渫工事

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港防波堤機能保全その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	高島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 (概 要)	機能保全工事 増厚コンクリート工 港内側 L=19.9m(L=19.9m) ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥27,500,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥28,732,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月23日	~	令和7年3月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月23日	~	令和7年4月30日
10 変 更 理 由	照査報告書を受けて、捨石本均し(海上施工)が未計上のため新規計上する。これにより、金額及び内容の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道吉田91号池尻大塚線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	株式会社 森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=26.3m(L=26.3m) W=4.0m(L=4.0m) ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥8,140,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,315,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年10月15日 ~ 令和7年3月21日		
9 変 更 後 の 期 間		令和6年10月15日 ~ 令和7年3月31日	
		令和6年10月15日 ~ 令和7年5月30日	
10 変 更 理 由	既設水路の高さを考慮した結果、計画を見直す必要が生じ、重圧管φ500の施工を取りやめとする。 その他、諸数量の異同は現地精査の結果によるものです。 上記により、数量及び金額に異同が生じたため、変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	横江漁港(神島地区)浚渫工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地先
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 (概 要)	浚渫工 V=1050.0m ³ (620.0m ³) ()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,460,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,564,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年3月3日	~	令和7年5月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	~	—
10 変 更 理 由	現地測量した結果,当初計画よりも土砂が多く堆積していたため浚渫数量が増となる。 その他数量の異同は現地精査による。 上記理由により,数量及び金額の変更を行うものである。		