

○変更契約報告(6月分)

1	市道甲弩中央葉師線道路舗装工事
2	篠坂PAスマートIC環境調査業務
3	平谷川改修工事
4	市道山口208号森ヶ市線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道甲弩中央薬師線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	走出	地内
3 契 約 者	エム・シー・ロード(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜9番地の67		
5 内 容 (概 要)	道路舗装工事 切削オーバーレイ A=1,320m ² (A=1,320m ²) ※ () 内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	\24,200,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	\24,629,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月1日	～	令和7年6月30日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	標準断面発注のため、現地測量を実施した結果、張コンクリート等の諸数量に変更が生じた。また、受注者から新労務単価の運用に係る特例措置の協議があったことから、労務単価を変更する。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC環境調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	復建調査設計 (株) 岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町1丁目3番5号		
5 内 容 (概 要)	調査業務 計画準備 1式 打合せ 1式 大気質調査 (窒素酸化物・浮遊粒子状物質等) 1式 騒音・振動調査 1式 交通量調査 1式		
6 当 初 の 契 約 金 額	\5,225,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年2月3日	～	令和7年3月31日
変 更 後 の 期 間 ①	令和7年2月3日	～	令和7年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和7年2月3日	～	令和7年8月31日
10 変 更 理 由	4月中旬以降の平日においてまとまった雨が降らず、騒音・交通量調査 (雨天時) が実施できていない。6月以降の梅雨時期に雨天時の調査を実施することとし、データ整理、報告書作成の期間を考慮の上業務期間を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	平谷川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株) 森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119番地		
5 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=48.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	\17,820,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年3月11日	～	令和7年6月20日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年3月11日	～	令和7年7月31日
10 変 更 理 由	地元地権者との協議により、施工期間が田植え作業と重複するため施工の制約を受け、不測の日数を要したことから、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道山口208号森ヶ市線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	山口	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸743番地		
5 内 容 (概 要)	道路改良工 L=86.30m (86.30m) W=1.50～5.11m (1.50～5.11m) ※ ()内は変更前		
6 当初の契約金額	¥8,657,000		
7 変更後の契約金額	¥10,362,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年3月3日	～	令和7年6月27日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	発生土が埋め戻しに流用できないため、運搬費及び処分費が増となる。また、特記仕様書に記載している週休2日工事の対象期間において、実績表で確認できたため増額変更する。その他諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由により数量及び金額の変更を行うものである。		