

変更契約報告書

1 工 事 名	新川分区(古比須)汚水枝線その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	(株)岡組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5876番地の2		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工 マンホール設置工:1式 公共桝設置及び取付管設置工:1式 付帯工:1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥30,870,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥32,037,600		
9 当 初 の 工 期	平成19年6月19日	~	平成20年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年6月19日	~	平成20年3月25日
11 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・家屋事前調査の対象戸数の変更。・交通誘導員の増員。 ・薬剤注入工への工法変更。・路線の施工延長の変更。 ・残土搬出場所の変更。・舗装復旧範囲の変更。 以上の理由により、増額		

予定価格250万円以上