

変更契約報告書

1 工 事 名	塚の前井堰設置工事
2 工 事 位 置	笠岡市 走出 地内
3 契 約 者	(株)大和鉄工所
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市金岡西町1108-2
5 工 種	機械機器設置
6 工 事 内 容 (概 要)	井堰設置工事
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,696,960
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,206,000
9 当 初 の 工 期	平成19年11月16日 ~ 平成20年3月14日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年11月16日 ~ 平成20年3月24日
11 変 更 理 由	本工事の施工にあたり、現場説明の際、地元から取水口の種類、位置、数量について変更の要望等があり、諸数量に変動による増額変更。 また、県管理河川(浅香川)占用協議に時間を要したため、工期を延期。

予定価格250万円以上