

変更契約報告書

1 工 事 名	大光寺井堰設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	甲弩	地内
3 契 約 者	(株)大和鉄工所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市金岡西町1108-2		
5 工 種	機械器具設置		
6 工 事 内 容 (概 要)	井堰設置工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,765,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥11,053,350		
9 当 初 の 工 期	平成19年12月14日	~	平成20年3月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成19年12月14日	~	平成20年3月28日
11 変 更 理 由	現場説明の際、地元から取水口の形状や擁壁の根入れ深さの変更等について新たな要望があったための変更。		

予定価格250万円以上